		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	12	H	H	B	B	B	B	B	B	12	25	H	H	H	12	10	6	5	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	H	B	17	18	H	H	B	B	15	H	H	15	H	B				5	7	12	16
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	15	H	H	B	15	12	H	H	B	50	H	H	10	H	H	50	H	H	65	8	10	18	13
	Abr	H	H	H	12	H	H	40	H	B	B	B	50	H	H	20	18	H	18	H	H	H	B	B	40	H	H	15	H	H	H		8	17	25	5
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	H	H	B	B	B	B	25	H	15	H	35	H	H	H	H	B	60	H	H	H	5	12	17	14
	Jun	10	15	H	H	30	12	H	H	H	B	B	B	B	30	H	H	H	H	20	H	H	30	H	H	H	H	15	15	12	H		10	16	26	4
	Jul	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	14	H	H	B	B	B	B	65	H	H	35	H	H	H	H	3	11	14	17
	Ago	B	B	15	12	10	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	15	15	12	H	B	B	B	B	10	8	7	15	16
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JUAN ERICO MEAURIO ALVARENGA
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑONEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

88 (Ochenta y Ocho

3 (tres)