ANEXO 5

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE ATRASO POR LICENCIA AMBIENTAL

Ing. Aurelio Gauto
Fiscal de Obra
D.O.P - M.O.P.C.

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

Sara Blanco
Representante Legal

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE REUNION
SUSPENSION DE PLAZOS

En la Ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de agosto de 2019, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, se reúnen en relación al **Contrato SG Ministro N°286/2019**, el Arq. José N. Kronawetter, Director de Obras Públicas, el Ing. Aurelio Gauto, Fiscal del MOPC por la Contratante y el Ing. Alberto Gross Brown representante de la empresa adjudicada del Contrato mencionado: "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 3: MINGA GUAZÚ"; con el fin de adoptar decisiones de común acuerdo sobre la suspensión de plazos de la obra en cuestión hasta la obtención de Licencia Ambiental Aprobada por el MADES.

Atendiendo lo mencionado anteriormente, en conformidad a la cláusula 14 del **Contrato SG Ministro N° 286/2019** y en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 23.1 Fuerza Mayor, de las Condiciones Generales del Contrato, por medio del presente documento, se dispone la Suspensión de plazos por razones de Fuerza Mayor hasta la fecha de obtención de la Licencia Ambiental del MADES. La reanudación del plazo corre automáticamente desde dicha fecha.

Se labra la presente Acta y en prueba de conformidad firman en dos ejemplares de un tenor y a un solo efecto, los representantes de la Empresa Adjudicada y el Ministerio de Obras Públicas.

Por el CONSORCIO AGB-TOCSA

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
Ings. Consultores S.A.

ING. ALBERTO GROSS BROWN
Representante Legal

Por el MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JOSÉ N. KRONAWETTER,
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Aurelio Gauto
Fiscal de Obras MOPC

122

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 16 de enero de 2020

NOTA DOP N° 34/2020

Señor/a
CONSORCIO AGB-TOCSA
Lic. Sara M. Blanco de Dose

PRESENTE

REF.: LPN N°: 131/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN LA LOCALIDAD DE MINGA GUAZU. CONTRATO N° 286/2019, LOTE N° 3

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarle que el Ministerio de Justicia, por medio de la Nota DOI N° 09/2020, ha remitido la copia (3 hojas), de la Declaración DGCCARN N° 1483/2019, correspondiente a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la Obra "Penitenciaria Regional de Minga Guazú, de fecha 21 de Noviembre de 2019.

En tal sentido, cumplimos en remitir dicho documento al Consorcio AGB-TOCSA, a fin de continuar sin contratiempo con las obras enmarcadas en el cronograma establecido.

Se adjuntan Nota DOI N° 09/2020 y la copia de la Declaración DGCCARN N° 1483/2019.

Atentamente. -

Ing. Aurelio Gauto
Fiscal de Obra
D.O.P - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. JOSE KRONAWETTER, Director
Dirección de Obras Públicas

DOP/DA/AL/jc-19

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax:(021) 414.9338

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Alberto Gauss Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

Sara Blanco
Representante Legal

Escaneado con CamScanner