CONVENIO MODIFICATORIO N°. 001

DEL CONTRATO N° 106-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA BARCOM S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 021-15 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y CANINDEYÚ" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" AD REFERENDUM – I.D. N°. 301.309.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 28 NOV 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** Ministra - Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominado el **CONTRATANTE,** y por otra parte, la empresa **BARCOM S.A.** representada por el **ING. FELIPE JOSE BARBOZA FERREIRA,** con Cédula de Identidad N° **3.534.104,** domiciliado en Juan E. O´leary c/ Rio Yhaguy e/ Eduardo Vasconsello de la Ciudad de Ñemby, denominada en adelante el **CONTRATISTA,** conviene en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.

Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 106-15 suscripto en fecha 22/12/2015, se celebra en virtud a las Condiciones Generales del Contrato 24.1 y 24.2 sobre "Inclemencias climáticas" y la CEC 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" en cuanto a los días que prorrogan el cronograma actual de plazos.

En este sentido, se modifica la CLÁUSULA NOVENA del Contrato referente al PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y las Cláusulas CGC 6.1.3, 6.3.2, 15.4.1 y CGC 60.1 de las Condiciones Especiales del Contrato en cuanto a las vigencia de las pólizas y del contrato respectivamente, en base al informe de la Coordinación Técnica UNE Sembrando Oportunidades de fecha 04/10/2016 y a la Resolución N° 2593 de fecha 24/11/2016.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Quedando establecido el PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de la siguiente manera:

Asentamiento ALEMAN CUÉ – Horqueta del Departamento de Concepción			
Plazos de Ejecución de Obra	**Días Compensables**	**Nuevo Plazo de Ejecución**	**Vigencia de Pólizas**
16/07/2016	36 días	21/08/2016	Actualmente las pólizas tienen las siguientes fechas de vencimiento: **Garantía Anticipo válido hasta 26/01/2017.** **Ejecución de Contrato válido hasta 26/01/2017.** **Construcción de Edificios válido hasta 26/01/2017.** **Accidentes Personales validos hasta 26/01/2017.** **CRT válidos hasta el 26/01/2017.** En caso que no culminara sus obligaciones contractuales la empresa contratista renovara la Pólizas en plazo administrativo de 60 días antes de su vencimiento sin necesidad de notificación alguna. La falta de Renovación de las Pólizas será considerada incumplimiento que constituye causal de rescisión del contrato.

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N°. 106-15 suscripto entre los contratantes en fecha 22/12/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Barcom SA

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

ING. FELIPE JOSE BARBOZA FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
BARCOM S.A.

Barcom SA

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT