RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

Asunción, 17 de diciembre de 2019

VISTO: El Memorándum CAC N° 394/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

CONSIDERANDO: Que por el mencionado memorándum se remite el proyecto de resolución *"Por la cual se autoriza la ampliación de monto del Contrato N° 06/17 suscripto con la empresa ING. Ricardo Díaz Martínez, adjudicado a través del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos proyectos financiados por el FEEI - Segundo Llamado ID N° 305.078."*

Que, en fecha 15 de junio de 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa constructora Ing. Ricardo Díaz Martínez, suscriben el Contrato N° 06/2017 por el monto de Gs. 23.740.586.896 (Guaraníes veintitrés mil setecientos cuarenta millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y seis).

Que, por nota de fecha 23 de octubre de 2019 la firma Ing. Ricardo Díaz Martínez remitida al Ing. Carlos Paredes, Fiscal de Obras de la Dirección de Infraestructura presenta las planillas y planos para su verificación y aprobación para la correspondiente adenda.

Que, a través del Memorándum DI N° 1.973/2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, la Directora de Infraestructura Arq. Antonia Raquel Ortellado, adjunta el Memorándum CP N° 211/2019 del Fiscal de Obras del Lote 6 Caazapá, en el cual se remite la adenda de cierre presentada por la firma constructora y menciona cuanto sigue: *"...La misma contempla, la ejecución de actividades muy necesarias para las instituciones a ser intervenidas, de tal forma a optimizar la funcionalidad de las mismas y cubrir todas sus necesidades".*

Que, a través del Memorándum CPI N° 1.603/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, el Encargado de Despacho de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y la Arquitecta Graciela Acosta Duria Supervisora del Lote 06 se remite el informe del fiscal de obras correspondiente a la ampliación de monto y a su vez aprueba la mencionada adenda.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Edificio Natura

Tel: (595 21) 452-380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias.
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

Que, por Memorándum UEPP N° 612/2019 remitido a la Dirección General de Auditoria Interna, la Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos solicita Dictamen para el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 06/2017.

Que, en el Dictamen DGAI N° 020/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: … *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa constructora; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original; que el monto de ejecución a ser modificados no supera el 20% originalmente pactado, ésta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 06/2017, de conformidad a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece: *"…En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato…" y demás concordantes;*

Que, por Decreto N° 6.833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, el Artículo 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de abril del 2017, dispone: *"Autorizar al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: …"Resoluciones correspondientes a procesos*

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia.

Que, por Resolución N° 5.399 del 29 de abril de 2019, fue designado al Sr. Alejandro León Duarte López, con cédula de identidad N° 1.093.404, como Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL INTERINO

R E S U E L V E:

1°.- AMPLIAR el monto del Contrato N° 06/2017 suscripto con la empresa Ing. Ricardo Díaz Martínez, del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado – ID N° 305.078, en Gs 1.000.451.665 (Guaraníes mil millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco), de conformidad a las planillas que forman parte de la presente resolución.

2°.- FACULTAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a realizar los trámites pertinentes a la suscripción de la adenda correspondiente y a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° COMUNICAR y archivar.

Econ. ALEJANDRO DUARTE
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias.
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PROYECTO 822						
Esc Nro	Distrito	DESCRIPCION	Cantidad Contractual Monto - (A)	Adenda 04 Monto - (B)	Cantidades de Cierre Monto - (C)	Diferencias Entre
1	Moisés Bertoni	Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero	898.038.016	1.135.900.372	1.238.261.840	102.361.468
2	Abaí	Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodriguez	518.889.734	534.378.404	534.379.046	642
3	Yuty	Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa	467.639.352	475.466.564	514.775.977	39.309.413
4	Abaí	Escuela Basica N° 3003 Jose Segundo Decoud	558.007.839	584.386.005	875.934.860	291.548.855
5	Abaí	Escuela Basica N° 5136 Santiago Morel	710.990.099	734.325.491	734.323.537	-1.954
6	Abaí	Escuela Básica N° 5151 S/N	598.199.904	625.633.010	625.633.680	670
7	Yuty	Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Perdomo	684.829.549	686.823.904	686.823.904	0
8	Abaí	Colegio Nacional Avelino López	694.985.569	710.172.286	710.172.286	0
9	Abaí	Colegio Nacional Capiitindy	663.930.698	738.462.722	738.462.722	0
10	Yuty	Colegio Nacional Don Luciano Villalba	667.128.042	675.482.002	739.174.213	63.692.211
11	Yuty	Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarta Roa	591.405.227	622.179.077	622.179.077	0
12	Buena Vista	Colegio Nacional Presbitero Juan Guillermo Diaz	664.269.891	788.965.976	788.965.976	0
13	Abaí	Colegio Nacional Rogelio R. Benítez	592.847.738	594.972.443	594.972.443	0
14	Yuty	Colegio Nacional Yaguarete Cora	872.076.056	919.747.495	918.917.894	-829.601
15	Abaí	Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indigena	951.455.256	1.041.661.966	1.045.174.263	3.512.297
16	Abaí	Escuela Basica N° 6012 Ycua Pora - Comunidad Indigena	647.263.821	716.140.105	717.427.777	1.287.672
17	Abaí	Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indigena	673.858.814	678.642.991	674.021.183	-4.621.808
18	Abaí	Esc Bás N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indigena	536.277.791	569.290.809	627.443.619	58.152.810
19	Abaí	Escuela Basica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indigena	228.308.757	804.434.505	787.810.205	-16.624.300
20	Abaí	Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indigena	465.002.530	482.416.056	486.696.161	4.280.105
21	Buena Vista	Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarin	501.092.246	506.122.027	510.584.162	4.462.135
22	Gral. Higinio Morinigo	Escuela Básica N° 534 Santa María	647.256.397	693.462.937	901.922.550	208.459.613
23	Gral. Higinio Morinigo	Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro	445.049.340	784.726.453	799.050.193	14.323.740
24	San Juan Nepomuceno	Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII	582.553.292	578.506.486	577.069.749	-1.436.737
25	San Juan Nepomuceno	Escuela Básica N° 4245 San Luis	780.538.531	969.379.858	1.048.988.043	79.608.185
26	C.Pindo I	Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima	456.087.844	558.079.983	561.318.545	3.238.562
27	3 de Mayo	Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos	617.189.015	620.389.132	620.389.848	716
28	3 de Mayo	Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	706.683.172	766.692.645	943.541.097	176.848.452
29	Gral. Higinio Morinigo	Colegio Nacional General Higinio Morinigo	656.251.425	878.990.659	839.508.718	-39.481.941
30	Abaí	Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima	982.704.023	930.807.708	943.782.884	12.975.176
31	Moisés Bertoni	Colegio Nacional Santa Teresa	584.720.400	592.344.547	591.709.548	-634.999
32	Tavaí	Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asis	382.788.466	385.771.722	385.770.951	-771
33	Yuty	Colegio Nacional Santa Bárbara	594.880.425	605.259.458	605.259.458	0
TOTAL GENERAL			20.633.199.259	22.990.015.798	23.990.446.409	1.000.430.611
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE						

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

34	Caazapa	IFD Caazapa	958.796.608	1.252.123.800	1.252.124.331	531
35	San Juan Nepomuceno	IFD San Juan Neponuceno	857.085.058	867.429.114	867.429.645	531
36	Yuty	IFD Yuty	910.379.631	0	0	0
TOTAL GENERAL			2.726.261.297	2.119.552.914	2.119.553.976	1.062
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II						
37	San Juan Nepomuceno	Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral	194.373.170	194.373.170	194.383.166	9.996
11	Yuty	Escuela Basica N°63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	186.753.170	186.753.170	186.763.166	9.996
TOTAL GENERAL			381.126.340	381.126.340	381.146.332	19.992
TOTAL GENERAL			23.740.586.896	25.490.695.052	26.491.146.717	1.000.451.665

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
C-	S HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.389.524	148.389.524	1,00	148.390.607	148.390.607	1.083
E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	103,00	108.377	11.162.831	103,00	108.377	11.162.831	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	81,00	108.377	8.778.537	81,00	108.377	8.778.537	191,70	108.377	20.775.871	11.997.334
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	6,00	635.000	3.810.000	6,00	635.000	3.810.000	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	0	0	0,00	0	0	200,00	159.407	31.881.400	31.881.400
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.954.670	2.954.670	1,00	2.954.670	2.954.670	0
	Tanque de infiltración	Global	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	56.320.815	56.320.815	56.320.815

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias.
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

F-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	87.196.629	87.196.629	1,00	86.369.331	86.369.331	-827.298
F-	Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	82.630.068	82.630.068	1,00	83.714.024	83.714.024	1.083.956
F-	Reposición de Aulas 3	Unid.	0,00	0	0	1,00	71.500.780	71.500.780	1,00	72.189.178	72.189.178	688.398
F-	Reposición de Aulas 4	Unid.	0,00	0	0	1,00	83.492.929	83.492.929	1,00	84.708.709	84.708.709	1.215.780
	Total 01-Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero				898.038.016			1.135.900.372			1.238.261.840	102.361.468
A-	Aula de Primera infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.975.911	149.975.911	1,00	149.976.553	149.976.553	642
C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	225,40	108.377	24.428.176	225,40	108.377	24.428.176	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.707.585	1.707.585	1,00	1.707.585	1.707.585	0
	Total 02-Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodríguez				518.889.734			534.378.404			534.379.046	642
A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.254.355	149.254.355	1,00	149.255.573	149.255.573	1.218
C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	115,00	120.798	13.891.770	115,00	120.798	13.891.770	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	144,00	108.377	15.606.288	164,00	108.377	17.773.828	164,00	108.377	17.773.828	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355	1,00	1.994.355	1.994.355	0
	Tanque de infiltración	Global	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	39.308.195	39.308.195	39.308.195

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Total 03-Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa				467.639.352			475.466.564			514.775.977	39.309.413
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.815.200	150.815.200	1,00	150.816.061	150.816.061	861
C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
	Bloque de 3 Aula de 5.80m x 6.80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	276.988.049	276.988.049	276.988.049
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	41,00	108.377	4.443.457	122,65	108.377	13.292.439	122,65	108.377	13.292.439	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	162,00	108.377	17.557.074	162,00	108.377	17.557.074	162,00	108.377	17.557.074	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000	2,00	635.000	1.270.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405	3,00	3.239.135	9.717.405	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	350,00	159.407	55.792.450	350,00	159.407	55.792.450	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	635.000	635.000	635.000
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	3.847.606	3.847.606	3.847.606
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	10.077.339	10.077.339	10.077.339
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.059.530	2.059.530	1,00	2.059.530	2.059.530	0
D-	Reposición de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Total 04-Escuela Básica N° 3003 José Segundo Decoud				558.007.839			584.386.005			875.934.860	291.548.855
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.612.429	147.612.429	1,00	147.610.475	147.610.475	-1.954
D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
E-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64,00	108.377	6.936.128	127,00	108.377	13.763.879	127,00	108.377	13.763.879	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.965.463	2.965.463	1,00	2.965.463	2.965.463	0
	Total OS-Escuela Básica N° 5136 Santiago Morel				710.990.099			734.325.491			734.323.537	-1.954
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.214.288	150.214.288	1,00	150.214.958	150.214.958	670
C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
D-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0.60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	119,00	108.377	12.896.863	119,00	108.377	12.896.863	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Escenario de 6,00m x4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000	2,00	635.000	1.270.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638	1,00	3.030.638	3.030.638	0
	Total 06-Escuela Básica N° 5151 S/N				598.199.904			625.633.010			625.633.680	670
A-	Aula de 5,80m x6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	71,00	108.377	7.694.767	71,00	108.377	7.694.767	71,00	108.377	7.694.767	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.994.355	1.994.355	1,00	1.994.355	1.994.355	0
	Total 07-Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Perdomo				684.829.549			686.823.904			686.823.904	0
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	115,00	108.377	12.463.355	124,00	108.377	13.438.748	124,00	108.377	13.438.748	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Escenario de 6,00m x4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000	3,00	635.000	1.905.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.228.985	2.228.985	1,00	2.228.985	2.228.985	0
	Total 08-Colegio Nacional Avelino López				694.985.569			710.172.286			710.172.286	0
A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
	Aula de 5,80m x6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	149,00	108.377	16.148.173	149,00	108.377	16.148.173	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135	0	1,00	3.239.135	3.239.135	1,00	3.239.135	3.239.135	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.		3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000	3,00	635.000	1.905.000	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638	1,00	3.030.638	3.030.638	0
C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Total 09-Colegio Nacional Capiitindy				663.930.698			738.462.722			738.462.722	0
A-	Aula de 5,80m x6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	461.489.974	461.489.974	13.060.641
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	116,00	108.377	12.571.732	116,00	108.377	12.571.732	116,00	108.377	12.571.732	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	635.000	635.000	635.000
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	0	0	0,00	0	0	233,00	159.407	37.141.831	37.141.831
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	10.077.339	10.077.339	10.077.339
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.965.463	2.965.463	1,00	2.965.463	2.965.463	0
C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	60.112.890	60.112.890	1,00	62.890.290	62.890.290	2.777.400
	Total 10-Colegio Nacional Don Luciano Villalba				667.128.042			675.482.002			739.174.213	63.692.211
A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	91,00	108.377	9.862.307	91,00	108.377	9.862.307	91,00	108.377	9.862.307	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	0,00	108.377	0	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.512.060	1.512.060	1,00	1.512.060	1.512.060	0
	Total 11-Escuela Básica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa				591.405.227			622.179.077			622.179.077	0
A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
	Bloque de 3 aulas de 5,80 x6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	107,00	108.377	11.596.339	107,00	108.377	11.596.339	107,00	108.377	11.596.339	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135		3,00	3.239.135	9.717.405	3,00	3.239.135	9.717.405	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.163.810	2.163.810	1,00	2.163.810	2.163.810	0
B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Total 12-Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Díaz				664.269.891			788.965.976			788.965.976	0
A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333	0
B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	34,00	108.377	3.684.818	34,00	108.377	3.684.818	34,00	108.377	3.684.818	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.124.705	2.124.705	1,00	2.124.705	2.124.705	0
	Total 13-Colegio Nacional Rogelio R. Benitez				592.847.738			594.972.443			594.972.443	0
A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	454.848.202	454.848.202	1,00	454.848.202	454.848.202	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
B-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	0
	Aula de 5,80m x6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	35,00	108.377	3.793.195	87,00	108.377	9.428.799	87,00	108.377	9.428.799	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	144,00	108.377	15.606.288	144,00	108.377	15.606.288	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135		3,00	3.239.135	9.717.405	3,00	3.239.135	9.717.405	0
	Baranda metalica	m2	0,00	317.500		2,60	317.500	825.500	2,60	317.500	825.500	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	9,00	635.000	5.715.000	9,00	635.000	5.715.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.398.440	2.398.440	1,00	2.398.440	2.398.440	0
C-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	71.048.814	71.048.814	1,00	70.219.213	70.219.213	-829.601
	Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393			0			0	0
	Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393			0			0	0
	Total 14-Colegio Nacional Yaguarete Corá				872.076.056			919.747.495			918.917.894	-829.601
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	190.768.423	190.768.423	1	190.768.423	190.768.423	1	190.768.423	190.768.423	0
B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	151.043.805	151.043.805	1	151.043.805	151.043.805	1	151.043.805	151.043.805	0
C-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	54.904.791	54.904.791	1	54.904.791	54.904.791	1	54.904.791	54.904.791	0
E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	173.392.868	173.392.868	1	188.975.768	188.975.768	1	188.975.768	188.975.768	0
F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008	1	148.887.893	148.887.893	1	148.887.042	148.887.042	-851
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	77	108.377	8.345.029	158,4	108.377	17.166.917	158,4	108.377	17.166.917	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270	108.377	29.261.790	270	108.377	29.261.790	270	108.377	29.261.790	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0	635.000	0	3	635.000	1.905.000	3	635.000	1.905.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	0
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	0
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	0
J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.538.130	1.538.130	1,00	1.538.130	1.538.130	0
	Reposición de Aulas 1	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	77.826.822	77.826.822	1	79.064.723	79.064.723	1.237.901



Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Reposición de Aulas 2	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	70.026.442	70.026.442	1	71.117.491	71.117.491	1.091.049
	Reposición de Aulas 3	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	77.191.822	77.191.822	1	78.376.020	78.376.020	1.184.198
	Total 15-Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indígena				951.455.256			1.041.661.966			1.045.174.263	3.512.297
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.435.994	149.435.994	1,00	149.433.556	149.433.556	-2.438
	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	72,00	108.377	7.803.144	125,75	108.377	13.628.408	125,75	108.377	13.628.408	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	167.385.768	167.385.768	1,00	167.385.768	167.385.768	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000	3,00	635.000	1.905.000	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	120.798	0	60,00	120.798	7.247.880	60,00	120.798	7.247.880	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
	Demolición de 1 SSHH (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	1.290.110	1.290.110	1.290.110
C-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463	1,00	2.965.463	2.965.463	0
	Total 16- Escuela Básica N° 6012 Ycua Pora - Comunidad Indígena				647.263.821			716.140.105			717.427.777	1.287.672
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	0
C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	146.913.748	146.913.748	1,00	146.914.743	146.914.743	995
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800	371,00	159.407	59.139.997	-4.622.803
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	106,20	108.377	11.509.637	106,20	108.377	11.509.637	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	237,00	108.377	25.685.349	237,00	108.377	25.685.349	237,00	108.377	25.685.349	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.890.075	1.890.075	1,00	1.890.075	1.890.075	0
	Total 17-Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena				673.858.814			678.642.991			674.021.183	-4.621.808
A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.137.057	149.137.057	1,00	149.138.273	149.138.273	1.216
B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	30,00	108.377	3.251.310	115,00	108.377	12.463.355	115,00	108.377	12.463.355	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	145,00	108.377	15.714.665	145,00	108.377	15.714.665	145,00	108.377	15.714.665	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	0	0	0,00	0	0	260,00	159.407	41.445.820	41.445.820
E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	153.974.568	153.974.568	1,00	153.974.568	153.974.568	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.796.008	2.796.008	1,00	2.796.008	2.796.008	0
C-	Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	83.769.782	83.769.782	1,00	97.751.852	97.751.852	13.982.070

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Reparación de Bloque de 1 Aula.	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	64.366.220	64.366.220	1,00	67.089.924	67.089.924	2.723.704
	Total 18-Esc Bás N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena				536.277.791			569.290.809			627.443.619	58.152.810
A-	Reposicion de Aulas	Unid.	3,00	54.724.393	164.173.179	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	147.401.008	0	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.401.008	147.401.008	0
	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml		159.407	0	230,00	159.407	36.663.610	230,00	159.407	36.663.610	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	175,00	108.377	18.965.975	175,00	108.377	18.965.975	175,00	108.377	18.965.975	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000lts	Unid.	0,00	173.392.868	0	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	156.768.568	156.768.568	-16.624.300
	(*) Puesto de Transformador de 25 Kv	Unid.	0,00	0	0	1,00	43.682.892	43.682.892	1,00	43.682.892	43.682.892	0
	(*) Acometida monofásica	Unid.	0,00	0	0	1,00	7.265.709	7.265.709	1,00	7.265.709	7.265.709	0
C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
	Total 19-Escuela Básica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indígena				228.308.757			804.434.505			787.810.205	-16.624.300
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791	0
C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	152.111.934	152.111.934	1,00	152.113.954	152.113.954	2.020
D-	Demolición del Blog de madera	Unid.	1,00	1.290.110	1.290.110	1,00	1.290.110	1.290.110	0,00	0	0	-1.290.110
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	106,00	108.377	11.487.962	106,00	108.377	11.487.962	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	7,50	317.500	2.381.250	7,50	317.500	2.381.250	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	4,00	635.000	2.540.000	4,00	635.000	2.540.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Muro de contención en patio de formación (*)	m3	0,00	0	0	0,00	0	0	12,74	437.064	5.568.195	5.568.195

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Tel: (595 21) 452 380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.796.008	2.796.008	1,00	2.796.008	2.796.008	0
	Total 20-Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indígena				465.002.530			482.416.056			486.696.161	4.280.105
A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.569.606	149.569.606	1,00	149.568.345	149.568.345	-1.261
B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
c-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100	328,00	159.407	52.285.496	4.463.396
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	40,00	108.377	4.335.080	40,00	108.377	4.335.080	40,00	108.377	4.335.080	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m^2	193,00	108.377	20.916.761	193,00	108.377	20.916.761	193,00	108.377	20.916.761	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.861.183	2.861.183	1,00	2.861.183	2.861.183	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Total 21-Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín				501.092.246			506.122.027			510.584.162	4.462.135
A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	3,00	104.230.520	312.691.560	208.461.040
C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008	1,00	147.922.323	147.922.323	1,00	147.920.896	147.920.896	-1.427
	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336	1,00	249.713.336	249.713.336	0
	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	0,00	97.409.129	0	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76	108.377	8.236.652	115	108.377	12.463.355	115	108.377	12.463.355	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	248	108.377	26.877.496	248	108.377	26.877.496	248	108.377	26.877.496	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135		6	3.239.135	19.434.810	6	3.239.135	19.434.810	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0	635.000	0	3	635.000	1.905.000	3	635.000	1.905.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.342.605	1.342.605	1,00	1.342.605	1.342.605	0
B-	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Reposicion de Aulas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	0	0	0	0	0	0	0
	Total 22-Escuela Básica N° 534 Santa María				647.256.397			693.462.937			901.922.550	208.459.613
A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.052.820	149.052.820	1,00	149.050.545	149.050.545	-2.275
	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	2,00	190.768.423	381.536.846	2,00	190.768.423	381.536.846	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	350,00	159.407	55.792.450	350,00	159.407	55.792.450	350,00	159.407	55.792.450	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	125,00	108.377	13.547.125	125,00	108.377	13.547.125	125,00	108.377	13.547.125	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135		4,00	3.239.135	12.956.540	4,00	3.239.135	12.956.540	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida											

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

		Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.994.355	1.994.355	1,00	1.994.355	1.994.355	0
B-	Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1	54.724.393	54.724.393		0	0		0	0	0
	Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1	54.724.393	54.724.393		0	0		0	0	0
C-	Reposición de 1 Aula	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	50.300.462	50.300.462	1	54.494.281	54.494.281	4.193.819
	Reposición de 1 Aula	Unid.				1	55.410.277	55.410.277	1	65.542.473	65.542.473	10.132.196
	Total 23. Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro				445.049.340			784.726.453			799.050.193	14.323.740

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
D-	Reposición de Aula (anexa al SS HH)	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	21.696.762	21.696.762	1	21.696.762	21.696.762	0
A-	Aula de 5,80 m x 6,80m c/ losa de H°A° -Planta Baja	Unid.	1,00	110.284.258	110.284.258	1,00	110.284.258	110.284.258	1,00	110.284.258	110.284.258	0
B-	Aula de 5,80m x 6,80m techo de tejas en Planta Alta- Techo de tejas	Unid.	1,00	105.063.976	105.063.976	1,00	105.063.976	105.063.976	1,00	105.063.976	105.063.976	0
C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
E-	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	1,00	3.239.135	3.239.135	1,00	3.239.135	3.239.135	1,00	3.239.135	3.239.135	0
F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.324.707	147.324.707	1,00	147.326.804	147.326.804	2.097
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	120.798	0	62,00	120.798	7.489.476	0,00	120.798	0	-7.489.476
	Rejilla de Desague Corrida	ml	0,00	0	0	62,00	143.385	8.889.870	62,00	143.385	8.889.870	0
	Registro Pluvial	Unid.	0,00	317.500	0	4,00	317.500	1.270.000	4,00	317.500	1.270.000	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,20m (*)	ml	0,00	0	0	0,00	0	0	62,00	97.591	6.050.642	6.050.642
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.407.780	1.407.780	1,00	1.407.780	1.407.780	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Total 24. Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII				592.553.292			578.506.486			577.069.749	-1.436.737
A-	Bloque de 1 Aula de 7.20m x 7.20m c/ Losa de Hº Aº-Planta Baja	Unid.	1	135.496.482	135.496.482	1	135.496.482	135.496.482	1	135.496.482	135.496.482	0
B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20 m. techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	202.343.576	202.343.576	1	202.343.576	202.343.576	1	202.343.576	202.343.576	0
E-	Demolición de 1 bloq. Construido con maderas	Unid.	1	1.968.500	1.968.500	1	1.968.500	1.968.500	1	1.968.500	1.968.500	0
F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.401.008	147.401.008	1	148.559.406	148.559.406	1	148.558.593	148.558.593	-813
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	108.377	13.005.240	120	108.377	13.005.240	120	108.377	13.005.240	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270	108.377	29.261.790	270	108.377	29.261.790	270	108.377	29.261.790	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	1	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	1	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	1	3.253.418	3.253.418	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml		159.407		120	159.407	19.128.840	120	159.407	19.128.840	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	1	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	1	2.921.000	2.921.000	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Tel: (595 21) 452 380/2 Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Tanque de Agua 1000 litros y conexiones	un	0	0	0	0	0	0	1	3.649.800	3.649.800	3.649.800
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	1	5.080.000	5.080.000	0
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	1	2.540.000	2.540.000	0
J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.733.655	1.733.655	1,00	1.733.655	1.733.655	0
C-	Reposición de Aula 1 - techo de tejas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	83.429.433	83.429.433	1	87.877.599	87.877.599	4.448.166
	Reposición de Aula 2 - techo de tejas	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	75.092.881	75.092.881	1	79.640.293	79.640.293	4.547.412
	Reposición de Aula 3 - techo de tejas	Unid.	0	0	0	1	75.092.881	75.092.881	1	79.920.709	79.920.709	4.827.828
	Reposición de Aula 4 - techo de tejas	Unid.	0	0	0	1	77.543.693	77.543.693	1	82.313.221	82.313.221	4.769.528
D-	Reposición de Aula 5 - losa de H°A°-	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	37.279.559	37.279.559	1	37.279.559	37.279.559	0
	Reposición de Aula 6 - losa de H°A°-	Unid.	1	54.724.393	54.724.393	1	37.279.559	37.279.559	1	37.279.559	37.279.559	0
	Reposición de SSHH	Unid.	0	0	0	0	0	0	1	57.366.264	57.366.264	57.366.264
	Total 25-Escuela Básica N° 4245 San Luis				780.538.531			969.379.858			1.048.988.043	79.608.185
A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.159.118	150.159.118	1,00	150.158.545	150.158.545	-573
	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.		97.409.129		1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100	0
	Cammineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	75,00	108.377	8.128.275	75,00	108.377	8.128.275	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	275,00	108.377	29.803.675	275,00	108.377	29.803.675	275,00	108.377	29.803.675	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Demolición de SSHH (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	3.239.135	3.239.135	3.239.135
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.824.900	1.824.900	1,00	1.824.900	1.824.900	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Total 26- Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima				456.087.844			558.079.983			561.318.545	3.238.562
B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	57.347.184	57.347.184	1,00	57.347.184	57.347.184	0
A-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	0
C-	Demolición bloque de 4 Aulas de mampostería	Unid	1,00	7.761.351	7.761.351	1,00	7.761.351	7.761.351	1,00	7.761.351	7.761.351	0
D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.782.270	148.782.270	1,00	148.782.986	148.782.986	716
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	85,00	108.377	9.212.045	85,00	108.377	9.212.045	85,00	108.377	9.212.045	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	355,00	108.377	38.473.835	355,00	108.377	38.473.835	355,00	108.377	38.473.835	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.837.935	1.837.935	1,00	1.837.935	1.837.935	0
	Total 27-Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos				617.189.015			620.389.132			620.389.848	716
A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.814.598	149.814.598	1,00	149.814.287	149.814.287	-311
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	74,00	108.377	8.019.898	104,00	108.377	11.271.208	104,00	108.377	11.271.208	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	320,00	108.377	34.680.640	320,00	108.377	34.680.640	320,00	108.377	34.680.640	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	0	0	0,00	0	0	27,00	120.798	3.261.546	3.261.546
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
	Regularización del sistema de											

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

G-	acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.759.725	1.759.725	1,00	1.759.725	1.759.725	0
B-	Reposición de Aulas + Área Administrativa 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	63.838.634	63.838.634	1,00	66.118.366	66.118.366	2.279.732
	Reposición de Aulas + Área Administrativa 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	54.915.792	54.915.792	1,00	54.834.910	54.834.910	-80.882
	Reposición de Aulas + Área Administrativa 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962	1,00	54.412.226	54.412.226	696.264
	Reposición de Aulas + Área Administrativa 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962	1,00	53.635.080	53.635.080	-80.882

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Reposición de Aulas + Área Administrativa 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962	1,00	54.197.748	54.197.748	481.786
	Reposición de Aulas + Área Administrativa 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.564.527	55.564.527	1,00	55.561.280	55.561.280	-3.247
	Reposición de Aula no contemplada (Aula 7)	Unid.	0,00	0	0	1,00	45.464.367	45.464.367	1,00	48.899.947	48.899.947	3.435.580
	Reposición de Aula 1 - techo de teja (8)	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	83.429.433	83.429.433	83.429.433
	Reposición de Aula 1 - techo de tejas (9)	Unid.	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	83.429.433	83.429.433	83.429.433
	Total 28- Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora				706.683.172			766.692.645			943.541.097	176.848.452
A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
C-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520	0
	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	0
	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336	1,00	249.713.336	249.713.336	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776	100,00	159.407	15.940.700	-42.721.076
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	32,00	108.377	3.468.064	56,50	108.377	6.123.301	56,50	108.377	6.123.301	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
0	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135	0	6,00	3.239.135	19.434.810	6,00	3.239.135	19.434.810	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Demolición de un SSHH (con paredes de mamposteria)	Global	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	3.239.135	3.239.135	3.239.135
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.294.160	2.294.160	1,00	2.294.160	2.294.160	0
B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Total 29-Colegio Nacional General Higinio Morínigo				656.251.425			878.990.659			839.508.718	-39.481.941
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049	0
C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.135.356	147.135.356	1,00	147.136.641	147.136.641	1.285
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	50,00	108.377	5.418.850	117,70	108.377	12.755.973	117,70	108.377	12.755.973	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m^2	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000	2,00	635.000	1.270.000	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.577.235	1.577.235	1,00	1.577.235	1.577.235	0
D-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.909.172	37.909.172	1,00	38.410.442	38.410.442	501.270
	Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	38.844.950	38.844.950	1,00	40.567.194	40.567.194	1.722.244
	Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	39.900.299	39.900.299	1,00	42.191.872	42.191.872	2.291.573
	Reposición de Aulas 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.426.611	55.426.611	1,00	55.815.759	55.815.759	389.148
	Reposición de Aulas 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	44.957.836	44.957.836	1,00	49.628.812	49.628.812	4.670.976
	Reposición de Aulas 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	49.492.469	49.492.469	1,00	52.891.149	52.891.149	3.398.680
	Total 30-Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima				982.704.023			930.807.708			943.782.884	12.975.176

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	449.729.101	449.729.101	1,00	449.729.101	449.729.101	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50,00	108.377	5.418.850	110,00	108.377	11.921.470	110,00	108.377	11.921.470	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	2.900.288	2.900.288	1,00	2.900.288	2.900.288	0
B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	54.287.735	54.287.735	1,00	53.652.736	53.652.736	-634.999
	Total 31-Colegio Nacional Santa Teresa				584.720.400			592.344.547			591.709.548	-634.999
A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805	0
B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.559.364	148.559.364	1,00	148.558.593	148.558.593	-771
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

ITEM	DESCRICPION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700	0
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.824.900	1.824.900	1,00	1.824.900	1.824.900	0
	Total 32-Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís				382.788.466			385.771.722			385.770.951	-771
A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	456.053.686	456.053.686	1,00	456.053.686	456.053.686	0
B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50,00	120.798	6.039.900	50,00	120.798	6.039.900	50,00	120.798	6.039.900	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700	0
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606	0
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Baranda metalica	m2	0,00	317.500		2,60	317.500	825.500	2,60	317.500	825.500	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.929.180	1.929.180	1,00	1.929.180	1.929.180	0

RESOLUCIÓN UEPP N° 629/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.

	Total 33-Colegio Nacional Santa Bárbara				594.880.425			605.259.458			605.259.458	0
A-	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1,00	249.713.336	249.713.336	1	249.713.336	249.713.336	1	249.713.336	249.713.336	0
B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	0
D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809	1,00	148.347.340	148.347.340	531
	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423	0
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800	0
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	78,10	108.377	8.464.244	156,20	108.377	16.928.487	156,20	108.377	16.928.487	0
0	Demolición de 1 Aula (con paredes de mamposteria)	Unid.	0,00	3.239.135	0	8,00	3.239.135	25.913.080	8,00	3.239.135	25.913.080	0
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.		3.253.418		1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
J-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	0
K-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
L	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
M-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.811.865	1.811.865	1,00	1.811.865	1.811.865	0



Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL			ADENDA N°4			ADENDA CIERRE			DIFERENCIA= ADENDA 4 - ADENDA CIERRE
			CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	
E-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	87.648.300	87.648.300	0,00	0	0	0,00	0	0	0
F-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	39.168.858	39.168.858	0,00	0	0	0,00	0	0	0
G-	Reparación de Bloque de 3 Aulas	Global	1,00	15.864.269	15.864.269	0,00	0	0	0,00	0	0	0
H-	Reparación de Bloque de 2 Aulas	Global	1,00	11.149.355	11.149.355	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Reparaciones Nuevas - Bloque de 2 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	96.317.364	96.317.364	1,00	96.317.364	96.317.364	0
	Reparaciones Nuevas - Bloque de 3 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	119.683.780	119.683.780	1,00	119.683.780	119.683.780	0
	Total 34-IFD Caazapá				958.796.608			1.252.123.800			1.252.124.331	531
A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	1,00	221.540.728	221.540.728	1,00	221.540.728	221.540.728	0
B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884	0
C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129	0
D-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309	0
E-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809	1,00	148.347.340	148.347.340	531
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	0,00	108.377	0	70,00	108.377	7.586.390	70,00	108.377	7.586.390	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 "con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000	0
	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	0
G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
I-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00		0	1,00	1.811.865	1.811.865	1,00	1.811.865	1.811.865	0
	Total 35-IFD San Juan Nepomuceno				857.085.058			867.429.114			867.429.645	531
A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	0,00	0	0	0,00	0	0	0
B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	0,00	0	0	0,00	0	0	0
C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	0,00	0	0	0,00	0	0	0
D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	0,00	0	0	0,00	0	0	0
E-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	0,00	0	0	0,00	0	0	0
F-	Reparación de Bloque de 6 Aulas	Global	1,00	53.294.573	53.294.573	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 "con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Total 36-IFD YUTY				910.379.631			0			0	0

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 06/17 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305078"

A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS- Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.143.166	179.143.166	9.996
B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
C-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000	0
D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
	Total 37-Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral				194.373.170			194.373.170			194.383.166	9.996
B-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS- Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.143.166	179.143.166	9.996
E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000	0
F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000	0
	Total 11-Escuela Básica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa				186.753.170			186.753.170			186.763.166	9.996
	Total General				**3.740.586.896**			**25.490.695.052**			**26.491.146.717**	**1.000.451.665**

Econ. ALEJANDRO DUARTE
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.