304 (trescientos cuatro)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	14	H	B	H	B	B	B	B	B	B	B	39.5	12.2	H	B	B	B	B	B	B	11.4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	23
	Feb	B	6	B	B	B	B	B	B	B	6.4	B	B	B	37	H	B	B	B	B	B	B	6.2	6.2	H	B	B	B	B				5	2	7	21
	Mar	3.1	H	5.8	11	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9.8	H	B	15.5	B	B	B	B	B	B	28	B	B	B	B	25	H	7	4	11	20
	Abr	B	B	B	6.5	12.6	2.4	H	B	B	B	B	44.5	22.7	H	H	29	H	H	B	B	B	B	B	B	24	H	B	B	B	B		7	6	13	17
	May	18	26.6	H	H	19.5	19.8	58.2	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3.5	5.5	B	B	B	B	18	H	B	B	B	B	8	5	13	18
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	23.6	H	B	B	7.6	4.6	H	B	B	B	0.4	H	5.3	H	B	B	B	B	0.7	H	B		6	5	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	9.7	H	B	1.8	10.7	19	1	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9.9	H	B	B	B	6	3	9	22
	Ago	B	B	B	B	B	1	3.3	125	H	1	B	B	B	B	B	B	9.8	26.8	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4.6	7	2	9	22
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING LUIS MARIA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

Escaneado con CamScanner

COD. 38132022

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR

Certificado de Trabajo Nº: 7 - Diciembre/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Jun	B	B	B	0.3	7.6	35	H	B	B	B	B	B	B	B	B	19.5	1.4	H	H	8.5	9.4	0.2	0.1	H	B	B	B	B	B	B		9	4	13	17
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	29.6	H	0.7	0.5	8.4	3.7	H	3	H	B	B	B	B	B	B	B	B	2.4	B	B	B	7	3	10	21
	Ago	B	B	10.4	B	H	21	H	B	3.3	B	B	B	1.4	B	1.2	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7.4	3.2	B	B	B	8	2	10	21
	Sep	35.8	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	24.4	6.4	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	2.8		5	2	7	23
	Oct	B	B	B	B	63.4	2.8	H	B	B	10	4.2	B	B	B	16.4	B	B	B	31.4	53.5	1.4	H	B	B	B	B	B	1.6	2.4	2	B	11	2	13	18
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	37.5	4.9	H	B	B	B	B	B	40.4	9.2	H	H	B	B	B	B	B	B	B		4	3	7	23
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

ING LUIS MARIA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

SR. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADORA DE OBRA
MOPC

30 FOLIOS (CIENTOS TRES)

Escaneado con CamScanner