A: Empresa de Servicios Técnicos S.A. - ESTESA
Samaklay Nº 1128 c/Zavala Cué
Telef. 521-746
Fernando de la Mora, Paraguay

CONTRATO N° 4201/2011 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE MEDIA TENSION DESNUDA CORRESPONDIENTE A LOS ALIMENTADORES YBY 03 Y CBV 02, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCIÓN, CON PROVISIÓN DE MATERIALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 587/2010

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para las modificaciones solicitadas correspondientes a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 2, en fecha 25 MAR 2013.

Una vez firmado este CONVENIO MODIFICATORIO N° 2, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 2, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 4201/2011, firmado entre la ANDE y la firma Empresa de Servicios Técnicos S.A. - ESTESA, en fecha 8 de abril de 2011, para Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Red de Media Tensión Desnuda correspondientes a los Alimentadores YBY 03 y CBV 02, Departamento de Amambay y Concepción, con Provisión de Materiales.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2, consiste en establecer las condiciones para introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA TERCERA - PRECIOS

El monto total del CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 es de G 26.775.950 (veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta guaraníes), IVA Incluido.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DPCD

CLAUSULA CUARTA - MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago de los trabajos adicionales será conforme a lo indicado en la Cláusula 11 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCION

La Ejecución de los Trabajos objeto del presente Convenio Modificatorio N° 2, será dentro del plazo contractual.

CLAUSULA SEXTA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este CONVENIO MODIFICATORIO N° 2.

Pablo J. Benítez
C.I. N° 409.933
Empresa de Servicios Técnicos S.A. - ESTESA
RUC 80022477-9
ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. CARLOS D. [illegible] SOSA
Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/CD

Ing. Teresa Medina
Dirección de Distribución
ANDE

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

A N D E	PLANILLA DE OBRA : AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RED MT DESDUNA OBRA : AMPIACIÓN, TRIFASICACIÓN Y CAMBIO DE SECCION RED MT CVB 02 - SALIDA NUEVO ALIMENTADOR YBY YAU 03 ZONA : CRUCE BELLA VISTA - YBY YAU EMPRESA : ESTESA DEPARTAMENTO : CONCEPCIÓN - AMAMBAY **L.P.N. N°587/2010 CONTRATO N°4201/2010**	DD SOD

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad Según Contrato	Cantidad Segùn Estaqueos	Dif.Entre Estaqueo y Contrato	Costo Unitario Gs.	Costo Total de la diferencia
1	Erección y fijación con cimentación reforzada tipo II,poste HºAº de 15/500 Kgf (*)	Un.	8	8	-	1.450.000	-
2	Erección y fijación con cimentacion reforzada tipo II,poste HºAº de 12/800 Kgf (*)	Un.	4	4	-	1.450.000	-
3	Erección y fijación con cimentacion reforzada tipo II,poste HºAº de 12/500 Kgf (*)	Un.	24	24	-	1.100.000	-
4	Erección y fijación con cimentacion reforzada tipo II,poste HºAº de 12/300 Kgf (*)	Un.	92	92	-	930.000	-
5	Erección y fijación con cimentacion reforzada tipo II,poste H°A° de 12/200 Kgf (*)	Un.	148	148	-	845.000	-
6	Erección y fijación con ciment. Reforz.tipo II, poste de H°A°de 12/200 Kgf.T. Rocoso	Un.	30	30	-	1.100.000	-
7	Erección y fijación con ciment. Reforz.tipo II, poste de H°A°de 12/300 Kgf.T.Rocoso	Un.	10	10	-	1.200.000	-
8	Erección y fijación con ciment. Reforz.tipo II, poste de H°A°de 12/500 Kgf.T.Rocoso	Un.	10	10	-	1.320.000	-
9	Retiro y Recolocación de Estructura MT, Tipo RMS2	Un.	2	2	-	195.000	-
10	Retiro y Recolocación de Estructura MT, Tipo MMH7	Un.	4	4	-	70.000	-
11	Retiro y Recolocación de Estructura APHI completo	Un.	19	19	-	130.000	-
12	Retiro y Recolocación de Estructura MT, Tipo SFTH2	Un.	6	6	-	180.000	-
13	Tendido de un Conductor desnudo mayor que 95 mm2 y hasta 150 mm2 Aa. (*)	m	10.440	10.440	-	980	-
14	Tendido de un Conductor desnudo 95 mm2 Aa. (*)	m	66.780	66.780	-	790	-
15	Montaje de Estructura MT, Tipo P-MTDH4	Un.	9	9	-	140.000	-
16	Montaje de Estructura MT, Tipo P-MTDH 1-8	Un.	291	291	-	45.000	-
17	Montaje de Estructura MT, Tipo P-MTDH 2-3-5-6 y 7	Un.	44	44	-	70.000	-
18	Montaje de Estructura MT, Tipo P-MMH 1-8	Un.	2	2	-	45.000	-
19	Montaje de Estructura MT, Tipo P-MMH 2-3-5-6 y 7	Un.	8	8	-	52.000	-
20	Montaje de Estructura MT, Tipo DSH°2	Un.	1	1	-	145.000	-
21	Montaje de estructura de MT p/ linea aerea trifasica con hilo de guardia, alineación (*)	Un.	9	9	-	95.000	-
22	Montaje de una Estructura MT p/ linea aerea trifasica con hilo de guardia, en angulo	Un.	2	2	-	105.000	-
23	Montaje de PD aereo monofasico de 25 Kva, completo.	Un.	3	3	-	435.000	-
24	Montaje de Estructura PTMT	Un.	3	3	-	145.000	-
25	Retiro y Recolocación de Poste de Acero de 12 m	Un.	2	2	-	1.352.000	-
26	Construcción de Zocalo para Poste de Acero	Un.	2	2	-	210.000	-
	TOTAL 1			Gs.			-

Planos N° 40617 MT - 40616 MT Lam 1/1 — PRESUPUESTOS N° 175.278/0/9 - 175277/0/9

VERIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES :

(*) Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda, conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas a nuevo sostén y reflechados de conductores MT Y BT

(*) incluye poda de arboles, colocación de todo tipo de preformados,ataduras,conexiones la recolocación de acometidas de MT existentes.

1- Debera preverse eventuales trabajos con lineas vivas, cuando el servicio asi lo requiera.Sera pagado por el Contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energia.

2- En la puesta a tierra (MT Y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotermica del conductor de CU a la jabalina. Queda a cargo y cuenta del contratista la provición del Kit para el conexionado.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ESTESA
Pablo Benítez

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución

Ing. Ernesto Rodríguez M.
Sección Fiscalización

Lic. Pablo Roberto M
Jefatura - DD/S

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
Dpto.

ANDE	PLANILLA DE OBRA : AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RED MT DESDUNA OBRA : AMPIACIÓN, TRIFASICACIÓN Y CAMBIO DE SECCION RED MT CVB 02 - SALIDA NUEVO ALIMENTADOR YBY YAU 03 ZONA : CRUCE BELLA VISTA - YBY YAU EMPRESA : ESTESA DEPARTAMENTO : CONCEPCIÓN - AMAMBAY	L.P.N. N°587/2010 CONTRATO N°4201/2010	DD SOD

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad Según Contrato	Cantidad Segùn Estaqueos	Dif.Entre Estaqueo y Contrato	Costo Unitario Gs.	Costo Total de la diferencia
1	Excabación, erección y cimentación Tipo I, Poste H°A° 7 mts.	un.	2	2	-	420.000	-
2	Aplomar sostén MT (*)	un.	24	24	-	340.000	-
3	Cimentación de Poste H°A° de 12 mts.	un.	49	49	-	520.000	-
4	Montaje de Estructura Tipo SLTHI - SFTHI	un.	11	11	-	160.000	-
5	Montaje de Estructura Tipo DSHI	un.	14	14	-	160.000	-
6	Montaje de Estructura Tipo RMS2	un.	25	25	-	135.000	-
7	Excavación, erección de Poste de Palma y posterior compactación de suelo.	un.	127	127	-	45.000	-
8	Tendido de conductor Preensamblado Duplex	m	1.685	1.685	-	800	-
9	Montaje de Estructura trifasica de BT vertical	un.	31	31	-	35.000	-
10	Montaje de Estructura Monofasica rural BT	un.	313	313	-	22.000	-
11	Montaje de Rienda simple de BT Tipo RBS - RBSHI	un.	6	6	-	120.000	-
12	Montaje de Estructura Preemsamblada Tipo 1 y 5	un.	58	58	-	25.000	-
13	Montaje de AP completo Tipo abierto	un.	-	-	-	80.000	-
14	Montaje de Estructura Tipo PTBT.	un.	61	61	-	95.000	-
15	Montaje de AP completo Tipo cerrado	un.	19	19	-	100.000	-
16	Reflechado de conductor BT desnudo 35 mm 2 Aa.	m	20.060	20.060	-	600	-
	TOTAL 2		Gs.				-

Planos N° 40617 MT - 40616 MT Lam 1/1 PRESUPUESTOS N° 175.278/0/9 - 175277/0/9

VERIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES :

Hoja 2/5

Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda, conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas a nuevo sostén y reflechados de conductores.

Incluye poda de arboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones y la recolocación de acometidas de MT existentes.

Deberá preverse eventuales trabajos en líneas vivas, cuando el servicio asi lo requiera. Será pagado por el Contratista a la ANDE una indemnización equivalente

En la Puesta a Tierra MT y BT se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de Cu.a la Jabalina.Queda a cargo y cuenta del Contratista la Provisión.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ESTESA
Ing. Pablo Benítez

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución

Ing. Ernesto Rodríguez
Sección Fiscalización

Lic. Pablo Roberto M
Jefatura - DD/S

A N D E	PLANILLA DE OBRA : RETIROS OBRA : AMPIACIÓN, TRIFASICACIÓN Y CAMBIO DE SECCION RED MT CVB 02 - SALIDA NUEVO ALIMENTADOR YBY YAU 03 ZONA : CRUCE BELLA VISTA - YBY YAU EMPRESA : ESTESA DEPARTAMENTO : CONCEPCIÓN - AMAMBAY **L.P.N. N°587/2010 CONTRATO N°4201/2010**	DD SOD

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad Según Contrato	Cantidad Según Estaqueos	Dif.Entre Estaqueo y Contrato	Costo Unitario Gs.	Costo Total de la diferencia
1	Retiro de Poste de H°A° de 12/300Kgf.	un.	8	8	-	230.000	-
2	Retiro de Poste de H°A° de 12/200Kgf.	un.	28	28	-	230.000	-
3	Retiro de Poste de H°A° de 10,50Kgf.	un.	42	42	-	180.000	-
4	Retiro de Columna de Acero de 9 mts.	un.	2	2	-	210.000	-
5	Retiro de Poste de H°A° de 9/500Kgf.	un.	4	4	-	210.000	-
6	Retiro de Poste de H°A° de 9/150 -9/200 Kgf.	un.	7	7	-	180.000	-
7	Retiro de Poste de H°A° de 7/150Kgf.	un.	7	7	-	180.000	-
8	Retiro de Poste de Poste de Palma	un.	139	139	-	45.000	-
9	Retiro de Poste de Poste de Madera Rustica	un.	81	81	-	45.000	-
10	Retiro de un conductor Aa.Des.de hasta 95mm2	m	17.765	17.765	-	490	-
11	Retiro de un conduc.Preensam.de hasta 3x70mm2.	m	-	-	-	2.200	-
12	Retiro de Estructura MT Trif.con hilo de guardia Alineación.	un.	3	3	-	50.000	-
13	Retiro de Estructura MT Trif.con hilo de guardia en Angulo.	un.	-	-	-	50.000	-
14	Retiro de Estructura MT Tipo MTD - MTDH 1 y 8	un.	2	2	-	45.000	-
15	Retiro de Estructura MT Tipo MTD - MTDH 2-3-5-6-7	un.	4	4	-	50.000	-
16	Retiro de Estructura MT Tipo MTD - MTDH 4	un.	4	4	-	60.000	-
17	Retiro de todo tipo de Estructura MT Monofásicos.	un.	208	208	-	18.000	-
18	Retiro de Estructura MT Tipo SLTH - SLTHI.	un.	5	5	-	85.000	-
19	Retiro de Estructura MT Tipo SLTH - SLTH2	un.	2	2	-	85.000	-
20	Retiro de Todo Tipo de Rienda MT .	un.	18	18	-	85.000	-
21	Retiro de Todo Tipo de Rienda BT .	un.	1	1	-	85.000	-
22	Retiro de un Transformador de hasta 25 Kva.	un.	3	3	-	445.000	-
23	Retiro de Estructura rural Monofásica.	un.	254	254	-	21.000	-
24	Retiro de Estructura BT Vertical Trifásica.	un.	16	16	-	25.000	-
25	Retiro de Estructura BT Preensamblada Tipo 1 y 5	un.	-	-	-	25.000	-
26	Retiro de un Reconectador Monofásico.	un.	1	1	-	135.000	-
27	Retiro de Estructura AP1 Completo	Un.	16	16	-	48.000	-
TOTAL 3					**Gs.**		-

PLANOS N° 40617 MT - 40616 MT LAM 1/1 PRESUPUESTOS N° 175278/0/9 - 175277/0/9

OBSERVACIONES :

Incluye retiro de todo tipo de Preformados

Todos los Materiales retirados serán devueltos a los almacenes de la ANDE.Los materiales retirados de la Red que no sean devueltos, serán cotizados al precio de adquisición de ANDE imposibilidad de proceder de esta manera, los mismos serán cotizados a precio de mercado a la fecha de conclusión de la obra y podrán ser descotados de la facturación mensual o de la retencion Caucional.

VERIFICACION TECNICA

Hoja 3/5

Ing. Cristiades Cantero Silvera

NG. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ESTESA
Ing. Pablo Benítez

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución

Ing. Ernesto Rodríguez
Sección Fiscalización

Lic. Pablo Robert
Jefatura - D

Ing. Arcibiades Cantero Silvera
DD/CD

A N D E	PLANILLA DE OBRA : AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RED MT DESDUNA OBRA : AMPIACIÓN, TRIFASICACIÓN Y CAMBIO DE SECCION RED MT CVB 02 - SALIDA NUEVO ALIMENTADOR YBY YAU 03 ZONA : CRUCE BELLA VISTA - YBY YAU EMPRESA : ESTESA DEPARTAMENTO : CONCEPCIÓN - AMAMBAY	DD SOD

L.P.N. N°587/2010 CONTRATO N°4201/2010

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad Según Contrato	Cantidad Segùn Estaqueos	Dif.Entre Estaqueo y Contrato	Costo Unitario Gs.	Costo Total de la diferencia
1	Abrazadera Tipo AC2 - 125mm Hierro Galvanizado	Un.	512	512	-	3.900	-
2	Abraz. p/ Poste de H°A° 12/800 Super Ref. AR AC2 - 125mm Hierro Galv.	Un.	18	18	-	12.500	-
3	Abrazadera p/ Poste de H°A° 12/800 Super ReforzadoCR	Un.	32	32	-	12.500	-
4	Abrazadera p/ Poste de H°A° Tipo AH-AN	Un.	79	79	-	7.600	-
5	Abrazadera p/ Poste de H°A° Tipo AH-AR	Un.	154	154	-	9.100	-
6	Abrazadera p/ Poste de H°A° Tipo AH-CR	Un.	30	30	-	9.100	-
7	Abrazadera p/ Poste de H°A° Tipo AH-CN	Un.	608	608	-	7.600	-
8	Aislador Triple Campana 23 Kv.	Un.	209	209	-	28.500	-
9	Aislador de Porcelana Tipo roldana de BT 0,38Kv.	Un.	200	200	-	3.900	-
10	Aislador Polimerico de retención para MT	Un.	30	30	-	80.000	-
11	Alambre Pref. de Tope p/ cable de 150mm2	Par/Ju	197	197	-	11.300	-
12	Alambre Pref. de Tope p/ cable de 70mm2	Par/Ju	740	740	-	6.600	-
13	Alambre Pref. de Lateral doble p/ cable de 70mm2	Par/Ju	87	87	-	8.400	-
14	Alambre Pref. de retención p/ cable de 35 mm2	Par/Ju	136	136	-	4.200	-
15	Alambre Pref. de retención p/ cable de 70 mm2	Par/Ju	114	114	-	7.200	-
16	Alambre Pref. de retención p/ cable de 150 mm2	Par/Ju	30	30	-	22.800	-
17	Alambre Pref. p/aislador roldana de 35 mm2	Par/Ju	598	734	136	3.600	489.600
18	Armadura Vertical AR 44	Un.	31	31	-	52.800	-
19	Armadura Vertical AR 22	Un.	289	289	-	19.900	-
20	Arandela cuadrada 2x2x11/16"	Un.	1.855	1.855	-	1.350	-
21	Bulón Cabeza hexagonal con tuerca y arandela 1/2"x3"	Un.	1.398	1.398	-	2.900	-
22	Bulón Cabeza hexagonal con tuerca y arandela 1/2"x4 1/2"	Un.	904	904	-	3.100	-
	TOTAL 4		**Gs.**				**489.600**

VERIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES :

Hoja 4/5

Las EETT de materiales, que forman parte de las documentaciones de la presente Contratación, deberán ser debidamente firmados por el oferente en prueba de conformidad y compromiso de que los materiales que no cumplan con las EETT,quedandose el contratista obligado a sustituirlos sin más tramites.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Seccion Fiscalización
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución

Ing. Ernesto Rodriguez M.
Seccion Fiscalización
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución

Lic. Pablo Roberto
Jefatura - DI

Ing. Aldibiades Cantero Silvera
DD/OD

A N D E	PLANILLA DE OBRA : AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE RED MT DESDUNA OBRA : AMPIACIÓN, TRIFASICACIÓN Y CAMBIO DE SECCION RED MT CVB 02 - SALIDA NUEVO ALIMENTADOR YBY YAU 03 ZONA : CRUCE BELLA VISTA - YBY YAU EMPRESA : ESTESA DEPARTAMENTO : CONCEPCIÓN - AMAMBAY **L.P.N. N°587/2010 CONTRATO N°4201/2010**	DD SOD

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad Según Contrato	Cantidad Segùn Estaqueos	Dif.Entre Estaqueo y Contrato	Costo Unitario Gs.	Costo Total de la diferencia
23	Bulón cabeza hexagonal con tuerca y arandela de 5/8"x 7"	un.	381	381	-	5.900	-
24	Bulón cabeza hexagonal con tuerca y arandela de 5/8"x 9"	un.	331	331	-	6.600	-
25	Cable desnudo de Aa. De 70mm2	m	61.909	66.780	4.871	5.050	24.598.550
26	Cable desnudo de Aa. De 150mm2	m	10.440	10.440	-	12.200	-
27	Cable desnudo de Cu. De 25mm2	m	998	998	-	16.300	-
28	Cable preensamblado de Aa. De 2x16 mm2.	m	1.880	1.880	-	3.500	-
29	Cruceta de Madera de 3x4x2.40m p/ MT	un.	450	450	-	40.000	-
30	Conector a Compresión AL-AL 35/70-95/150mm2	un.	72	72	-	9.500	-
31	Conector a Compresión AL-Al 70/70-85/150mm2	un.	156	156	-	8.200	-
32	Conector a Compresión AL- Cu/16-35/2/8mm2	un.	292	292	-	2.000	-
33	Mano Francesa para poste de H°A° MT.	un.	903	903	-	12.800	-
34	Perno anclaje con Ojal de 5/8"x 8"	un.	36	36	-	10.600	-
35	Perno Todo rosca de 5/8" x 16"	un.	212	212	-	11.800	-
36	Perno recto para aislador MT. 3/4" X 11"	un.	1.099	1.099	-	16.500	-
37	Tuerca Ojal de 5/8"	un.	150	150	-	7.000	-
38	Poste de Palma de 7 m.	un.	127	127	-	55.000	-
39	Poste de H°A° 7,5/150kgf.	un.	2	2	-	382.200	-
40	Poste de H°A° 15/500 kgf.	un.	7	7	-	1.867.000	-
41	Poste de H°A° 12/500 kgf.	un.	23	23	-	1.330.000	-
42	Poste de H°A° 12/800 kgf.	un.	4	4	-	1.743.000	-
43	Poste de H°A° 12/300 kgf.	un.	89	89	-	903.000	-
44	Poste de H°A° 12/200 kgf.	un.	160	160	-	778.300	-
45	Guarda Cabo 3/8"	un.	-	300	300	5.626	1.687.800
	TOTAL 5		**Gs**				**26.286.350**
	TOTAL 1+2+3+4+5		**Gs**				**26.775.950**
	Monto del Contrato		Gs				1.289.720.830
	Variación con Relación al Contrato		**%**				**2,08%**

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

OBSERVACIONES : 03/12/2012 **Hoja 5/5**

Las EETT de materiales, que forman parte de las documentaciones de la presente Contratación, deberán ser debidamente firmados por el oferente en prueba de conformidad y compromiso de que los materiales que no cumplan con las EETT,quedandose el contratista obligado a sustituirlos sin más tramites.

VERIFICACIÓN TECNICA

ESTESA
Ing. Pablo Benítez

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización

Ing. Ernesto Rodriguez M.
Sección Fiscalización

Lic. Pablo Robert