Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 1655/2023

Asunción, 05 de julio de 2023

Señores
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A.
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC N° 32/2020. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA.**ID N°382.997. CONTRATO S.G. MINISTRO N°194/2021.**
Obj.: Aprobación de prorroga Consorcio Teco-Construmaq-Lote 6.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 56/23 de fecha 06/06/2023, por medio del cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas solicitada por la Contratista **CONSORCIO TECO-CONSTRUMAQ**, adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 6** de la LPI 44/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales "clausula 16", no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde cincuenta y cuatro (54) días calendarios por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), ocurridas en el periodo del 01/04/2022 al 31/03/2023, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **24 de noviembre de 2023**, además, se remiten dos ejemplares de la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramada por inclemencias climáticas, en función a la nueva fecha (24/11/2023) debidamente firmada por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

p/A

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

MOP y C * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. CÉSAR NÚÑEZ YEGER
Director
Dirección de Caminos Vecinales

CC: Consorcio Teco-Construmaq