Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

8- ocho

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27346/2022

TITULAR:
CONSORCIO CG

NOMBRE Y APELLIDO:
MILCA GODOY

TELEFONO:
614020

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FOJAS - REF. CONTRATO S. G. MINISTRO N° 130/2022, SOLICITUD DE AMPLIACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

AMARTINEZ 16/06/2022 07:47:16

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 9248
Fecha 16 JUN 2022 Hora 10:20
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 16 JUN 2022

☐ VMAF	☐ DV	☑ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/PTR	☐ CAPSOH	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 17 JUN 2022 Hora: 10:00
Firma:

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.06.16 08:52:10 -04'00'

MOPC
DCV
Fecha: 17 JUN 2022

☐ VMOP	☐ VMAF	☐ DAJ	☐ DEPOA
☐ DGSA	☐ DRH	☐ DPP	☑ UEP/CAF
☐ DOP	☐ DByS	☐ UAC	☐ CA
☐ DAI	☐ DV	☐ DE	☐ DO
☐ UOC	☐ SG	☐ CM	☐ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

CONSORCIO CG

Asunción, 14 de junio de 2022

CCG MOPC N°019 2022

Señor:
Ing. Rubén Andino Lezcano, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda, (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Adjunto: SIN

Asunto: **Solicitud de Ampliación de Contrato de Consultoría Convenio Modificatorio N° 1.**

Nos dirigimos a Ud., en respuesta a la Nota DCV N.° 1307/2022 recibida en fecha 9/05/2022, a fin presentar, las justificaciones y documentaciones solicitadas para las formalizaciones correspondientes a la ampliación del Contrato de la Referencia, como Convenio Modificatorio N° 1, cuya Concordancia, Justificaciones, Variaciones de Montos y Plazos contractuales se detalla a continuación.

1. INTRODUCCIÓN

El Contrato S.G. Ministro N.° 130/2022 "Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda," del Llamado M.O.P.C. N° 13/2021, ID N° 393.433, contempla la posibilidad de introducir modificaciones, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato de Consultoría – Cláusula 16.1 de las Condiciones Generales del Contrato(CGC).CGC- Clausula 16-Modificaciónes o Variaciones, *16.1- "Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte."*

2. CONCORDANCIA

El presente Convenio Modificatorio N.°1 está en concordancia y correspondencia con lo establecido en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Articulo 62: "Convenios Modificatorios", con la cláusula 16 de las Condiciones Generales del Contrato de Consultoría y Puntualmente en el 16.1-mencionadas precedentemente.

3. ALCANCE

El presente Convenio modificatorio incorpora al Contrato de la referencia, la fiscalización de un puente adicional de 120m. de longitud ubicado en el tramo Tirí Cañada - Yuty, sobre el Rio Tebicuary, solicitado por Nota DCV N.° 1307/2022, ampliando los servicios conforme al presupuesto y calendario de actividades del personal (Tec. 7) aprobado por Nota DCV 1465/2022 y recibido en fecha 18/05/2022.

4. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PROPUESTA

El presente Convenio Modificatorio N.° 1 del Contrato de Consultoría entre el MOPC y el Consorcio CG, es a efectos de formalizar los cambios solicitados por el Contratante por Nota DCV Nª 1307/2022, recibida en fecha 9/05/2022, en la misma, se solicita presentación de la Nómina de Personales, y currículo vitae de un Topógrafo y un Laboratorista además del

calendario de utilización del personal aprobado, incorporados al Contrato de la Referencia. Al mismo tiempo, en la mencionada Nota se emite la Orden de Proceder al consorcio consultor.

5. VARIACION DE PLAZOS

5.1. VARIACION DE PLAZOS DEL CONTRATO

El Convenio Modificatorio N°1 no modifica el plazo contractual inicialmente contratados para la prestación de los servicios de Fiscalización.

5.2. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El Convenio Modificatorio N°1 no modifica el plazo de vigencia del Contrato de la Referencia.

6. VARIACION DE COSTOS

El Monto Original del Contrato de Consultoría IVA incluido, es de G. 2.714.938.789 (Guaraníes: Dos mil setecientos catorce millones novecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y nueve) IVA incluido.

Las ampliaciones en el alcance de la prestación de los Servicios de Consultoría representan un costo adicional de **403.638.720 Gs. IVA incluido.**

El Monto Total ampliado contemplado en el Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato de Consultoría, IVA incluido, es según el siguiente detalle:

N°	COMPONENTES DEL PRECIO	MONTO CONTRACTUAL	MONTO CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	DIFERENCIA (CM N° 1 - CONTRACTUAL)
1	Remuneración PR 4	2.093.954.789	2.389.893.509	295.938.720
2	Gastos reembolsables PR 5	620.984.000	728.684.000	107.700.000
	TOTALES	2.714.938.789	3.118.577.509	403.638.720

EL nuevo precio contractual con el presente Convenio Modificatorio es de **G. 3.118.577.509** (Tres mil ciento diez y ocho millones quinientos setenta y siete mil quinientos nueve guaraníes).

La justificación de las cantidades y nuevos montos contractuales se adjuntan como Anexo a la presente Nota.

Las demás cláusulas del Contrato principal permanecen sin variación alguna.

La presente solicitud se presenta en un (1) original y una (1) copia impresa.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA.
Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022

CONSORCIO CG - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
(PR 3)-DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD- IVA INCLUIDO

CONSORCIO CG

Certificado N°
Correspondiente al mes de

N°	COMPONENTES DEL PRECIO	MONTO CONTRACTUAL	MONTO CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	DIFERENCIA (CM N° 1 -CONTRACTUAL)
1	Remuneración PR 4	2.093.954.789	2.389.893.509	295.938.720
2	Gastos reembolsables PR 5	620.984.000	728.684.000	107.700.000
Totales		2.714.938.789	3.118.577.509	403.638.720

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda.
Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

CONSORCIO CG - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

(PR 4A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

CONSORCIO CG

CONSORCIO CG - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Nombre del Personal	Cargo	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Montos en Dolares IVA Incluido			
			Cantidad Contractual	Cantidad CM N° 1	Diferencia	Remuneración Mensual	Total Contractual	Total CM N° 1	Diferencia CM N° 1 - Contract.
Ing. Pablo Maria Fraschina	Director de Fiscalizacion	Sede	2,1000	2,100		38.322.900	80.478.090	80.478.090	
		Campo	2,1000	2,100		38.322.900	80.478.090	80.478.090	
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	Sede	0,0000			22.993.740			
		Campo	21,0000	21,000		22.993.740	482.868.540	482.868.540	
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	Sede	0,0000			15.329.160			
		Campo	21,0000	21,000		15.329.160	321.912.360	321.912.360	
ESPECIALISTAS									
Ing. Andre Wehrle	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Sede	0,9000	0,900		33.075.000	29.767.500	29.767.500	
		Campo	1,7000	1,700		33.075.000	56.227.500	56.227.500	
Ing. Alfonso Escobar	Especialista en Estructuras	Sede	0,9000	0,900		33.075.000	29.767.500	29.767.500	
		Campo	1,7000	1,700		33.075.000	56.227.500	56.227.500	
Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	Sede	2,1000	2,100		11.025.000	23.152.500	23.152.500	
		Campo	3,5700	3,570		11.025.000	39.359.250	39.359.250	
Ing. José Pavon	Especialista en Geología y Geotécnica	Sede	0,7000	0,700		27.562.500	19.293.750	19.293.750	
		Campo	1,3000	1,300		27.562.500	35.831.250	35.831.250	
Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Sede	1,0000	1,000		27.562.500	27.562.500	27.562.500	
		Campo	1,7000	1,700		27.562.500	46.856.250	46.856.250	
Lic. Gloria Pérez	Especialista social	Sede	1,0000	1,000		33.075.000	33.075.000	33.075.000	
		Campo	1,7000	1,700		33.075.000	56.227.500	56.227.500	
Ing.Hector Molinas	Especialista en seguridad laboral	Sede	1,0000	1,000		27.562.500	27.562.500	27.562.500	
		Campo	1,7000	1,700		27.562.500	46.856.250	46.856.250	
PERSONAL TECNICO									
Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigon	Sede	0,0000			8.704.080			
		Campo	21,0000	21,000		8.704.080	182.785.680	182.785.680	
Corazón Chilavert	Ayud. Laboratario	Sede	0,0000			4.352.040			
		Campo	21,0000	21,000		4.352.040	91.392.840	91.392.840	
German Delgado	Topógrafo	Sede	0,0000			8.704.080			
		Campo	21,0000	21,000		8.704.080	182.785.680	182.785.680	
Oscar Barreto	Ayudante de Topografía	Sede	0,0000			4.352.040			
		Campo	21,0000	21,000		4.352.040	91.392.840	91.392.840	
Alejandra Dominguez	Tecnico Ambiental	Sede	2,1000	2,100		7.253.400	15.232.140	15.232.140	
		Campo	3,5700	3,570		7.253.400	25.894.638	25.894.638	
Alejandro Andrés Tessari	Tecnico prevencionista de riesgos laborales	Sede	0,7000	0,700		5.802.720	4.061.904	4.061.904	
		Campo	1,1900	1,190		5.802.720	6.905.237	6.905.237	
Convenio Modificatorio N° 1									
Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigon	Sede				8.704.080			
		Campo		17,000	17,000	8.704.080		147.969.360	147.969.360
German Delgado	Topógrafo	Sede				8.704.080			
		Campo		17,000	17,000	8.704.080		147.969.360	147.969.360
						Totales	**2.093.954.789**	**2.389.893.509**	**295.938.720**

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

4-Cuatro

Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

CONSORCIO CG-CONVENIO MODIFICATORIO N.°1

(PR 5) DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

CONSORCIO CG

Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad Contractual	Cantidad CM Nº 1	Diferencia	Remuneración Mensual	Total Contractual	Total CM Nº 1	Diferencia (CM Nº 1- Contract.)
1	Viáticos	dia/Hombre	3.985,80	3.985,80		20.000	79.716.000	79.716.000	
1	Preparación y reproducción de informes	mes	21,00	21,00		1.000.000	21.000.000	21.000.000	
1	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	mes	21,00	21,00		800.000	16.800.000	16.800.000	
1	**Seguros y garantias**								
1	Garantia desempeño profesional	Gl	1,00	1,00		4.692.000	4.692.000	4.692.000	
1	Garantia anticipo financiero	Gl	1,00	1,00		4.066.000	4.066.000	4.066.000	
1	RC Vehiculos	Vehiculo/anual	4,00	4,00		800.000	3.200.000	3.200.000	
1	Accidente personales	Persona/Anual	20,00	20,00		350.000	7.000.000	7.000.000	
1	Equipamiento de oficina	Gl	1,00	1,00		15.000.000	15.000.000	15.000.000	
1	**Vehiculos**								
1	Vehiculo 1	mes	21,00	21,00		3.000.000	63.000.000	63.000.000	
1	Vehiculo 2	mes	21,00	21,00		3.000.000	63.000.000	63.000.000	
1	Combustibles para movilidad	mes	21,00	21,00		2.000.000	42.000.000	42.000.000	
1	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	mes	21,00	21,00		3.000.000	63.000.000	63.000.000	
1	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Gl	1,00	1,00		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
1	**SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION**								
1	ALQUILER DE CAMIONETA								
1	CAMIONETA PARA SUPERVISION	mes	21,00	21,00		3.500.000	73.500.000	73.500.000	
1	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	mes	21,00	21,00		3.510.000	73.710.000	73.710.000	
1	SEGURO	Gl	1,00	1,00		2.300.000	2.300.000	2.300.000	
1	VIATICO PARA LA SUPERVISION	mes	21,00	21,00		4.000.000	84.000.000	84.000.000	
1	**Convenio Modificatorio Nº 1**								
1	Viáticos	dia/Hombre		1.020,00	1.020,00	20.000	0	20.400.000	20.400.000
1	RC Vehiculos	Vehiculo/anual		2,00	2,00	800.000	0	1.600.000	1.600.000
1	Accidente personales	Persona/Anual		2,00	2,00	350.000	0	700.000	700.000
1	Vehiculo 1	mes		17,00	17,00	3.000.000	0	51.000.000	51.000.000
1	Combustibles para movilidad	mes		17,00	17,00	2.000.000	0	34.000.000	34.000.000
						TOTALES	**620.984.000**	**728.684.000**	**107.700.000**

Lic. Carlos Machuca Villalo
Representante Legal

3-Tres

Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda.
Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

CONSORCIO CG

FORMULARIO TEC - 7 A "CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL - PAQUETE 2

CONSORCIO CG - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

ORDEN DE PROCEDER 1/11/2020

N°	NOMBRE DEL PERSONAL	Cargo	Nacionalidad	2022 may-22 (1)	jun-22 (2)	jul-22 (3)	ago-22 (4)	sep-22 (5)	oct-22 (6)	nov-22 (7)	dic-22 (8)	2023 ene-23 (9)	feb-23 (10)	mar-23 (11)	abr-23 (12)	may-23 (13)	jun-23 (14)	jul-23 (15)	ago-23 (16)	sep-23 (17)	oct-23 (18)	nov-23 (19)	dic-23 (20)	2024 ene-24 (21)	TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN PERSONA - MES SEDE	CAMPO	TOTAL
Personal Local																											
1	Ing. Pablo Maria Fraschina	Director de Fiscalizacion	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,100		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,100	4,200
2	Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	Sede																						0,000		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,000
3	Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente I	Sede																						0,000		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,000
Especialistas																											
4	Ing. Andre Wehrle	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Sede	0,20	0,10				0,10	0,10				0,10				0,10				0,10		0,10	0,900		
			Campo	0,30	0,20				0,20	0,20				0,20				0,20				0,20		0,20		1,700	2,600
	Ing. Alfonso Escobar	Especialista en Estructuras		0,20	0,10				0,10			0,10			0,10			0,10			0,10			0,10			
				0,30	0,20				0,20			0,20			0,20			0,20			0,20			0,20			
5	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,100		
			Campo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		3,570	5,670
6	Ing. José Pavon	Especialista en Geología y Geotécnica	Sede	0,20	0,10					0,10				0,10				0,10				0,10			0,700		
			Campo	0,30	0,20					0,20				0,20				0,20				0,20				1,300	2,000
7	Ing. Luis Aníbal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17		1,700	2,700
8	Lic. Gloria Pérez	Especialista social	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17		1,700	
9	Ing.Hector Molinas	Especialista en seguridad laboral	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17		1,700	2,700
Técnicos y Personal de Apoyo																											
10	Dario Britos	Laboratorista de suelo y hormigon	Sede																							0,000	0,00
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
11	Corazón Chilaverl	Ayud. Laboratorio	Sede																							0,000	0,00
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,00
12	Wilson González	Topógrafo	Sede																							0,000	0,00
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,00
13	Oscar Barreto	Ayudante de Topografía	Sede																							0,000	0,00
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,00
14	Alejandra Dominguez	Tecnico Ambiental	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,100	2,10
			Campo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		3,570	3,57
15	Alejandro Andrés Tessari	Tecnico prevencionista de riesgos laborc	Sede	0,10	0,10			0,10				0,10				0,10				0,10				0,10		0,700	0,70
			Campo	0,17	0,17			0,17				0,17				0,17				0,17				0,17		1,190	1,19
Convenio Modificatorio N° 1																											
16	Oscar Vera	Laboratorista de suelo y hormigon	Sede																							0,000	0,00
			Campo	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50					17,000	
17	German Delgado	Topógrafo	Sede																							0,000	0,00
			Campo	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50					17,000	17,00
																									8,800	125,140	133,940

Lic. Carlos Machuca Villale
Representante Legal

2-Dos

Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da Tanda.
Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

CONSORCIO CG

CONSORCIO CG

FORMULARIO TEC - 7 A "CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL - PAQUETE 2 -CONTRACTUAL

ORDEN DE PROCEDER 1/11/2020

N°	NOMBRE DEL PERSONAL	Cargo	Nacionalidad	2022								2023												2024	TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN PERSONA - MES		
				may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	SEDE	CAMPO	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Personal Local																											
1	Ing. Pablo Maria Fraschina	Director de Fiscalizacion	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,100		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		2,100	4,200
2	Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	Sede																						0,000		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,000
3	Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	Sede																						0,000		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		21,000	21,000
Especialistas																											
4	Ing. Andre Wehrle	Especialista en Hidrologia e Hidráulica	Sede	0,20	0,10				0,10	0,10				0,10				0,10				0,10		0,10	0,900		
			Campo	0,30	0,20				0,20	0,20				0,20				0,20				0,20		0,20		1,700	2,600
	Ing. Alfonso Escobar	Especialista en Estructuras		0,20	0,10				0,10			0,10			0,10			0,10			0,10			0,10			
				0,20	0,20				0,20			0,20			0,20			0,20			0,20			0,20			
5	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,100		
			Campo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		3,570	5,670
6	Ing. José Pavon	Especialista en Geologia y Geotécnica	Sede	0,20	0,10					0,10				0,10				0,10				0,10			0,700		
			Campo	0,30	0,20					0,20				0,20				0,20				0,20				1,300	2,000
7	Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17		1,700	2,700
8	Lic. Gloria Pérez	Especialista social	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17		1,700	
9	Ing.Hector Molinas	Especialista en seguridad laboral	Sede	0,10	0,10			0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10	1,000		
			Campo	0,17	0,17			0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17				0,17	1,700	3,400	6,100
Técnicos y Personal de Apoyo																											
10	Dario Britos	Laboratorista de suelo y hormigon	Sede																							0,000	0,00
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,000		
11	Corazón Chilavert	Ayud. Laboratorio	Sede																								
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,000	21,000	21,00
12	Wilson González	Topógrafo	Sede																								
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,000	21,000	21,00
13	Oscar Barreto	Ayudante de Topografia	Sede																								
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,000	21,000	21,00
14	Alejandra Dominguez	Tecnico Ambiental	Sede	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,100	2,100	2,10
			Campo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	3,570	3,570	3,57
15	Alejandro Andiés Tessari	Tecnico prevencionista de riesgos laborc	Sede	0,10	0,10			0,10				0,10				0,10				0,10				0,10	0,700	0,700	0,70
			Campo	0,17	0,17			0,17				0,17				0,17				0,17				0,17	1,190	1,190	1,19
																									100,870	126,840	227,710

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal