FISCALIZACION	COMITENTE	CONTRATISTA
yec CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000473

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Receso de Personal de obra

Comunicamos que el receso del Personal de obra, será del Domingo 1 de Mayo a las 12:00 hs; hasta el jueves 5 de Mayo al mediodía, retomando los trabajos el jueves 5 de Mayo a las 13:00 Hs. Los trabajos en el puesto de pesaje se continuaran con normalidad.

Los personales de guardia que se quedaran a cargo son:

- Fabio Amarilla cel. 0972 966089
- Victor Suh cel. 0991 925958

ING. RAMÓN CARRILLO M.
Coordinador de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ANEXO:

Fecha: 1 | 05 | 2022

Ing. Hector Caballero

Supervisor MOPC

Contratista

FISCALIZACION	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Opto.1, Asunción, Telefax: (595) 021-491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000474

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG-CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Respuesta libro de obra Nº 472

Se hace la presentación de planos con los detalles solicitados por libro de obra Nº 472, respecto a la caseta de resguardo en el puesto de policía caminera.

ANEXO:

Fecha: 05 / 05 /2022

Supervisor MOPC

Contratista

FISCALIZACION	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021-491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000475

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: PLANOS TIPICOS A SER APLICADOS EN SEÑALIZACION VERTICAL.

POR LA PRESENTE SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS TIPICOS A SER APLICADOS EN SEÑALIZACION VERTICAL.

EN LOS PLANOS SE DEFINEN LAS DIMENSIONES DE LAS PLACAS DE LOS DELINEADORES A SER UTILIZADOS EN LA INTERSECCION DE ACCESOS A LOS CEDRALES, LADO SUR PROG.: 138+500 L.I.

ANEXO:

Fecha: 05 | 05 | 2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACION	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Opto. I; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000476

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: COLOCACION CUNETA Y BAJADA DE AGUA

EN RESPUESTA A VUESTRA NOTA ILSUNGT3 58/2022, SE COMUNICA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE ACEPTA LA PROPUESTA SOBRE CONSTRUCCION ADICIONAL DE COLCHON CUNETA Y BAJADA DE AGUA

ANEXO:

Fecha: 07/05/2022

Supervisor MOPC

Ing. Héctor Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021-491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true L IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000477

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: CONSTRUCCION DE ACCESO LATERAL.

SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS LATERALES EN LAS PROGRESIVAS 116+000 L.I. Y 116+020 L.D.
ESTE PEDIDO OBEDECE A SOLICITUDES DE FIRMA TISTAS.

ANEXO:

Fecha: 10/05/2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN

yeo

Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos. Piso 8º Dpto 1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131

COMITENTE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

JICA Japan International Cooperation Agency

CONTRATISTA

true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000478

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: CASETA DE RESGUARDO.

SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA COMPLETAR LOS DETALLES SOLICITADOS EN PAG. 472 DE LIBRO DE OBRAS, CON RELACION A LOS PLANOS DE LA CASETA DE RESGUARDO.

ANEXO:

Fecha: 10/05/2022

Supervisor MOPC | Fiscalización | Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000479

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Fiscalización

PARA: Contratista

ASUNTO: Señalizaciones, vertical y Horizontal.

Se solicita a la Contratista, por expresa solicitud la JICA, lo siguiente:

1) Realizar con urgencia los trabajos de señalización horizontal de las líneas de borde de las calzadas.

2-) Reforzar con más carteles provisorios de restricción de velocidad (50 Km/h).

ANEXO:

Fecha: 13/05/2022

Supervisor MOPC

Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	YACHIYO true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000480

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Ensayos de laboratorio sobre suelo cal

Por la presente hacemos la presentación de los ensayos de laboratorio sobre la proyectiva de suelo cal. Se adoptara la aplicación del 3% de cal viva y se estima iniciar dicho proceso a partir del día 18 de mayo del presente.

ANEXO:

Fecha: 16/05/22

Supervisor MOPC

Ing. Ever Arala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yec CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.

LIBRO DE OBRA

Nº 0000481

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG-CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Respuesta libro de obra 478

Se hace Presentación de los detalles Faltantes de la caseta de resguardo en Puesto de Policía Caminera. En adjunto plano de detalles

ANEXO:

Fecha: 17 | 05 | 2022

Supervisor MOPC

Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista

FISCALIZACION	COMITENTE	CONTRATISTA
yec Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 6º Dpto. 1, Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Cooperación Japonesa	true L IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000482

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Item 11.4. Amoblamiento y equipamiento del Puesto de Pesaje.

Por la presente se remite el listado de muebles y equipos a ser instalados en el puesto de pesaje para su verificación y aprobación.

ANEXO:

Fecha: 21 | 05 | 2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · JICA Japan International Cooperation Agency	true L IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

Tal. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto 1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131

LIBRO DE OBRA N° 0000483

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: ASENTAMIENTO EN CABECERAS DE PUENTES

POR INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE LA FISCALIZACION ING RAMON CARDUNO, SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA, LOS SGTES.

1. REALIZAR UNA INSPECCION DETALLADA Y UN MAPEAMIENTO DE LAS FALLAS EN LA CABECERA SUR DEL PUENTE ÑACUNDAY, EN CONJUNTO CON LA FISCALIZACION, EN AMBAS CABECERAS Y DE TODOS LOS PUENTES DEL TRAMO 3.
2. REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS CAUSAS, CON LOS CONTROLES SGTES.:
   - CALICATA CON TOMA DE MUESTRAS DE LA BASE DE PIEDRA TRITURADA, SUB BASE DE SUELO PIEDRA Y DE POR LO MENOS LAS CUATRO CAPAS INFERIORES DEL TERRAPLEN, CON EVALUACION DE LA DENSIDAD, HUMEDAD Y GRANULOMETRIA PARA LAS CAPAS GRANULARES.
3. QUE EN BASE A LA INSPECCION Y A LOS CONTROLES REALIZADOS, EL CONTRATISTA PRESENTE UNA PROPUESTA DE SOLUCION CON EL PROCEDIMIENTO PARA REPARACION DE LAS FALLAS, EN EL MAS BREVE PLAZO.

ANEXO:

Fecha: 22/05/2022

HECTOR R. CABALLERO A.
Ingeniero Civil

Supervisor MOPC | Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yec CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	CONSTRUIR IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA Nº 0000484

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Receso de personal de obra.

Comunicamos que el receso del personal de obra será del día martes 31 de mayo hasta viernes 03 de junio del 2022, retomando los trabajos a partir del sábado 04 de junio del corriente año.

Los personales de guardia que se quedarán a cargo son:

- Tec. Dani Kim, cel: 0982 297 087
- Tec. Victor Suh, cel: 0991 925958
- Ing. Fabio Amarilla, cel: 0972 966 089

ANEXO:

Fecha: 30 / 05 / 2022

Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista
Keunsu Kim

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000485

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: CORRECCIONES EN EL TEXTO PARA CM 4

SE HACE ENTREGA A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS CORRECCIONES EN EL TEXTO REFERENTE A PRORROGA POR LLUVIA A CONSIDERAR EN EL CM 4. LOS AJUSTES ESTAN MARCADOS EN ROJO.

SE ADJUNTA INFORME TECNICO REFERENTE A PRORROGA POR LLUVIA A INCLUIR EN EL (ANEXO) TEXTO.

ANEXO:

Fecha: 02 06 2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000486

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Propuesta de ejecución de cuneta de coronamiento.

Entre las prog. 122+220 al 124+040, en cada lluvia erosiona el contra talud por las aguas provenientes de la curva de nivel de los terrenos de los productores. Además, que el suelo erosionado tapona las cunetas revestidas de hormigon.

Para dar solución a la misma, proponemos ejecutar la cuneta de coronamiento para inducir el agua de forma longitudinal.

Adjunto: - Fotos del contratalud erosionado.
- Sectores a ejecutar la cuneta de coronamiento.

ANEXO:

Fecha: 05/06/22

Supervisor MOPC

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000487

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Fiscalización

PARA: Contratista

ASUNTO: Señalización de Asentamiento - Puente Ñacunday

Se solicita a la Contratista señalizar el Asentamiento en la cabecera del Puente Ñacunday, para evitar cualquier tipo de Accidentes

ANEXO:

Fecha: 14 | 06 | 2022

Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yao CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000488

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: RESPUESTA A NOTA ILSUNG T3 099/2022

SE ACEPTA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA CONSTRUCCION DE ACCESOS LATERALES EN LAS PROGR. 117+024 L.D. ; PROG.R. 116+032 L.D. ; 116+036 L.I.

ANEXO:

Fecha: 05/07/22

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Fiscalización
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000489

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG-CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Receso de Personal de obra

Comunicamos que el receso del personal de obra encargada del paquete estructural será del día jueves 14 de julio hasta el lunes 18 de julio del 2022, retomando los trabajos a partir del Martes 19 de julio del corriente año.

Los trabajos de movimiento de suelo y los trabajos en el puesto de pesaje se estarán realizando con normalidad. Como así también los trabajos de obras complementarias.

Los personales de guardia que se quedarán a cargo son:

* Traductor, Victor Suh. cel.: 0991 925 958
* Enc. de seguridad, Alejandro Tillería. cel.: 0982 125 889

ANEXO:

Fecha: 12 | 07 | 2022

Supervisor MOPC | Fiscalización | Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · JICA Japan International Cooperation Agency	true · IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131

LIBRO DE OBRA N° 0000490

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
ASUNTO: Planos intersección norte Los Cedrales

Por la presente se hace entrega los planos de la prog. 142+600 - 142+724, intersección norte Los Cedrales, el plano está según cantidades previstas en el Convenio Modificatorio Nº 04. En adjunto:

- Planta general
- Perfil longitudinal
- Sección transversal
- Drenajes.
- Detalle señalización horizontal y vertical.

ANEXO:

Fecha: 13/07/22

Supervisor MOPC | Ing. Ever Irala, Asistente de Carreteras, Consorcio Central Yachiyo | Contratista

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000491

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: RESPUESTA A NOTA ILSUNG T3 108/2022

POR LA PRESENTE SE COMUNICA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BAJADA DE AGUA SOLICITADA POR NOTA ILSUNG T3 108/2022, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022.

ANEXO:

Fecha: 18/07/22

Supervisor MOPC | Fiscalización | Contratista

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	SOKTU true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA

N° 0000492

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: RESPUESTA A NOTA ILSUNG T3 141/2022

EN RESPUESTA A LA NOTA MENCIONADA SOBRE EJECUCION DE LOMADA EN ACCESO SUR A CEDRALES, SE COMUNICA A LA EMP. LESA CONTRATISTA QUE EL PLANTEAMIENTO SERA ELEVADO A CONSIDERACION DEL MOPC

ANEXO:

Fecha: 28/07/22

Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Pal. 5023, 001-500, 07/2018

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000493

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG-CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
ASUNTO: Propuesta ejecución Baranda Metálica de Protección.

Por la presente se hace entrega el plano de propuesta de ejecución de 80m de baranda metálica de protección en la intersección 138+850 (acceso sur cedrales).

En adjunto el plano propuesto.

ANEXO:

Fecha: 02 / 08 / 2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Fiscalización
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

JZ Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Pal. 5023 , 003- 07/2018

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Opto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000494

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: RAMPAS DE EMPALME EN P.KOG.12 142+500

POR LA PRESENTE SE HACE ENTREGA A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA INTERSECCION CON LA RASANTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON LA RUTA LOS CEDRALES - PTE TIRANCO, PROGR. 142+500 DE NUESTRO TRAZADO.

ESTAS RAMPAS DE EMPALME Y LAS SOLUCIONES EN PLANIMETRIA SIMPLIFICADAS TENDRAN CARACTER PROVISORIO HASTA QUE SE EJECUTE LA SOLUCION HASTA QUE SE EJECUTE LA SOLUCION DEFINITIVA INTEGRAL DEL PROYECTO A TRAVEZ DE LOS MECANISMOS QUE ESTAN SIENDO GESTIONADOS POR EL MOPC.

LUEGO SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS PLANOS ENTREGADOS EN CONJUNTO CON ESTA FISCALIZACION.

ANEXO:

Fecha: 02/08/2022

Supervisor MOPC | Fiscalización | Contratista

DE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Rol: 5023, 001-500, /2018

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000495

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: SOLICITUD DE REPOSICION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN PROGR. 138+850

SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA LA REPOSICION DE LOS ONZE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VERTICAL DEL TIPO "DELINEADORES DE BORDE" (CHEVRONES) QUE FUERON DESTRUIDOS POR ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN ZONA INDICADA, CURVA EN ACCESO SUR A LOS CEDRALES.

ANEXO:

Fecha: 03/08/22

Supervisor MOPC | Fiscalización | Contratista

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 ej. 5023 , 001-500, 0

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000496

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION

PARA: CONTRATISTA

ASUNTO: APROBACION DE PROPUESTA PARA EJECUCION DE BARANDAS.

POR INSTRUCCIONES DEL ING. PABLO SILVA JEFE DE LA UEP-JICA SE APRUEBA LA PROPUESTA DE EJECUCION DE BARANDAS METALICAS DE PROTECCION EN PROGR. 138+850 ACCESO SUR CEDRALES CONFORME SOLICITADO POR LIBRO DE OBRA DE FECHA 02/08/2022 Y DE ACUERDO AL PLANO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

ANEXO:

Fecha: 04/08/2022

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Fiscalización
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Ref. 5033 , 001-500, 1013

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000497

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Receso de personal de obra

Comunicamos que el receso del personal de obra será del día sabado 6 de agosto hasta el martes 9 de agosto, retomando nuevamente los trabajos desde el miercoles 10 de agosto.

Los personales de guardia son:

- Victor Suh 0991-925-958
- Fabio Amarilla 0972-966-089

ANEXO:

Fecha: 06/08/22

Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Contratista

JB Impresiones Cel.: 0982 772372, 10 Ej. 5033 , 003-500, 07/2016

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000498

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: FISCALIZACION
PARA: CONTRATISTA
ASUNTO: ALCANTARILLA LATERAL PROG. (127+072)

SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA UN INFORME SOBRE LA DESTRUCCION DE LA LINEA DE ALCANTARILLA LATERAL DE PROG. 127+072 L.D.

ANEXO:

Fecha: 18 | 08 | 22

Supervisor MOPC

Ing. Hector Caballero
Residente Fiscalización
Consorcio Central - Yachiyo

Contratista

JR Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Rl. 5003, 001-500, 118

FISCALIZACIÓN	COMITENTE	CONTRATISTA
yeo CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO Gral. Díaz c/14 de Mayo, Edif. Ahorros Paraguayos, Piso 8º Dpto.1; Asunción, Telefax: (595) 021 -491 131	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL JICA Japan International Cooperation Agency	true IL SUNG CONSTRUCTION CO.,LTD.

LIBRO DE OBRA N° 0000499

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES (Prog. 96+500 a 143+168,50)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalización: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Contratista: ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

DE: Contratista

PARA: Fiscalizacion

ASUNTO: Respuesta al libro de obra pag. 498

Por la presente adjuntamos la nota presentada por el encargado de la propiedad, mencionando los motivos de la destrucción de la alcantarilla del acceso de la prog. 127+072

ANEXO:

Fecha: 18 | 08 | 22

Ing. Ever Irala
Asistente de Carreteras
Consorcio Central Yachiyo

Supervisor MOPC

Fiscalización

Contratista
Ing. Seng Ho Han

JE Impresiones, Cel.: 0982 772372, 10 Pad. 50X3 , 001-500, 18