Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DAV N°460/2023

AL : **ING. VICTOR OLMEDO,** Director
Dirección de Vialidad

DEL : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL**

REF. : **Remisión de Expediente - MEU N° 17.010/2023**
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ACARAY S.A. ID 351.947

FECHA : 26 de abril de 2023.-

En complemento al informe adjunto Memorándum DE N° 229/2023 y en referencia a la retención realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, según Nota DNC N° 2898/2023, correspondiente al LLAMADO PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 8 TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.

En los aspectos observados que competen a este departamento se informa cuanto sigue:

PUNTO 3 - SOBRE LA NO OBJECIÓN DEL ORGANISMO FINANCIADOR

- Se aclara que los créditos que financian dicho procedimiento corresponden a la FF 20-406 Programático OFID (fondo local)- Cofinanciamiento del Programa de Apoyo Presupuestario para el Desarrollo Sostenible de la República del Paraguay. – Decreto 8908/2023.-

PUNTO 4 - LA DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ ENCONTRARSE DEBIDAMENTE COMPLETADA Y SUSCRIPTA POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO Y LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE.

- Se adjunta lo solicitado.

Por lo expuesto, se sugiere remitir el presente a la **Unidad Operativa de Contrataciones,** para los trámites pertinentes.

Atentamente.

Maria Laura Alfonso
Jefa
División de Control Presupuestario

Lic. Mario E. Galeano P.
Jefe
Departamento de Administración Vial

A la Unidad Operativa de Contrataciones: Para su consideración y trámites correspondientes.

ING. VICTOR HUGO OLMEDO
Director
Dirección de Vialidad

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 5260/17010
Fecha: 26/04/23
Firma: Hora:

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Anexo 1

DECLARACIÓN JURADA FORMULARIO Art. 34 DECRETO 4436/2020	
Asunción, 26 de Abril del 2023	
Quienes suscriben Carlino Samuel Velázquez con C.I.N° 1.077.933 y Victor Olmedo con C.I.N° 688.417 declaran bajo Fe de Juramento que los datos consignados a continuación son correctos Y QUE EL SALDO DISPONIBLE ES IGUAL O MAYOR AL MONTO ESTIMADO/MONTO DEL CONTRATO/ADENDA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DEL DECRETO 4436/20.	
CODIGO SNIP N°:	729
NOMBRE DEL PROYECTO:	SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS REGION CENTRO
OBJETO O NOMBRE DEL LLAMADO:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 8 TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO
MONTO APROBADO DEL PROYECTO:	441.925.280.267.-
MONTO ESTIMADO DEL LLAMADO:	NO APLICA
MONTO DEL CONTRATO/ ADENDA (REQUERIDO PARA LA SOLICITUD DE CC):	121.164.636.-
SALDO NO COMPROMETIDO O SALDO TOTAL DEL PROYECTO A LA FECHA:	42.348.896.737.-
CODIGO PENAL DE PARAGUAY LEY Nº. 1.160/97 Artículo 243.- Declaración falsa 1º) El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º) El que actuará culposamente respeto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa.	
DIRECTOR DE PROYECTO Ing. Víctor Olmedo Director de Vialidad	VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Mario E. Galeano P.
Jefe Dpto. Administración Vial
D.V. - M.O.P.C.

Ella Laura Alfonso
Jefa Dpto. Control Presupuestario
Dpto. Administración Vial
DV MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

106 Ciento Seis

Paraguay de la gente

MEMORANDÚM D.E. N° 229/2023

A : **LIC. MARIO E. GALEANO P., JEFE**
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

DE : **ING. PABLINA BALBUENA, JEFE**
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

REF. : **LLAMADO M.O.P.C. Nº 83/2018. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 397/2018.** Contratación de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental. **LOTE Nº 08.**

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

EXPEDIENTE M.E.U. N° 17010/2023 SOBRE INTERESES MORATORIOS.

FECHA : 25 de abril del 2023.

En respuesta al **Memorándum UOC/ADJ N° 17/2023**, de la Unidad Operativa de Contrataciones sobre la emisión de la nota **DNCP/DNC N° 2898/2023**, en relación a la solicitud de pago de Intereses Moratorios de la obra de referencia, se manifiesta cuanto sigue:

1. ***Se solicita remitir la planilla de cálculos que ha sido fundamento del Informe Técnico.***

Se adjunta la planilla de cálculos de los intereses moratorios, donde se visualiza el monto resultante solicitado por la empresa contratista.

2. ***Se solicita remitir la nota de solicitud del proveedor y la documentación por la cual otorga su conformidad, con posterioridad a la aprobación del pago de intereses moratorios según acto administrativo remitido.***

En el expediente, **folio 104 (ciento cuatro)**, se encuentra la Nota enviada por el Contratista, manifestando su conformidad con el monto.

3. ***Se solicita remitir la no objeción del procedimiento de interés moratorio.***

No aplica.

4. ***Se solicita remitir la DDJJ del Código SNIP con todos los campos debidamente llenados.***

En el expediente, **folio 88 (ochenta y ocho)**, se encuentra el ANEXO 1, Declaración Jurada, en donde se observa el Código SNIP N° 729.

— Así mismo, se envían copias autenticadas de las facturas con las cuales se realiza el cálculo de los intereses moratorios.

— Se debe tener en cuenta que el pago de los Certificados N° 11 y 12 no se realizaron en su totalidad, es por eso que encontrarán en la *Descripción de la Factura* la palabra *Complemento*. Por esta razón el monto total que figura en la Factura original no coincide con la descripción en la planilla, ya que para el cálculo de los intereses se hace la resta correspondiente.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

INTERESES MORATORIOS

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
N°	Certificado	M.E.U. N°	Fecha de Ingresa al MOPC	Plazo de Pago s/Contrato	Fecha Prevista de Pago	Factura		Monto del IVA	Retención	Monto Total sin IVA sin Retención	Fecha de Acreditación	Dias de Mora Imputable al Contratante	Dias Imputables al Contratista	Dias para el Pago de Interés	Mes Anterior a la Obligación	Interés Nominal Máximo Anual	Monto Interés
						N°	Monto										
					(d) + (e)			(h) / 11	5%	(h) - (i) - (j)		(l) - (f)		(m) - (n)	Mes antes de (f)		(k)*(o)*(q)/100/365
10	oct-19	61476-2019	19/11/19	45	03/01/20	1699	3.496.270.677	317.842.789	192.948.748	2.985.479.140	17/01/20	14	0	14	dic-19	23,12	26.475.065
11	nov-19	62988-2019	25/11/19	45	09/01/20	1717	882.301.930	80.209.266	60.907.057	741.185.607	11/02/20	33	0	33	dic-19	23,12	15.493.013
11	nov-19	3105-2020	21/01/20	45	06/03/20	1751	322.406.963	29.309.724	0	293.097.239	07/07/20	123	0	123	feb-20	25,10	24.791.208
12	dic-19	16356-2020	20/04/20	45	04/06/20	1802	2.284.938.632	207.721.694	162.010.208	1.915.206.730	07/07/20	33	0	33	may-20	14,95	25.886.774
12	dic-19	25149-2020	24/06/20	45	08/08/20	1838	955.265.524	86.842.320	0	868.423.204	15/09/20	38	0	38	jul-20	19,36	17.503.605

Total de Intereses sin IVA	110.149.665
IVA 10 %	11.014.967
TOTAL (IVA Incluido)	**121.164.632**

Msc. Ing. Fabi[illegible]
Jefe Interino [illegible]
MOPC

Dos ciento cinco

104 (ciento cuatro)

Constructora Acaray S.A.

Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales

Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 299208
Asunción - Paraguay

Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 25 de abril 2023

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad (DV)
Departamento de Ejecución
Presente:

Referencia: CONTRATO NO. 397/2018, OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL – LOTE 8, LLAMADO LPN MOPC N° 83/2018; ADREFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, ID 351947

TEMA: EXPRESAR CONFORMIDAD CON EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SOLICITAR PAGOS DE LOS MISMOS

TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A USTED, CON EL OBJETO DE SOLICITAR EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE LOS CERTIFICADOS MENSUALES, QUE ABARCAN DESDE EL CERTIFICADO N.º 10 AL: 12, POR UN MONTO DE GS. 121.164.632 (Guaraníes veintiún millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos), CONFORME AL NUMERAL CGC 15.6.1 "Intereses por mora" DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DE LA OBRA DE LA REFERENCIA

A TRAVES DE LA PRESENTE CONSTRUCTORA ACARAY S.A, REMITE TAMBIEN LOS ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES Y MANIFIESTA SU CONFORMIDAD AL MONTO APROBADO SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL N° 609/23 DE FECHA 20/04/23.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S.A

103 (ciento tres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01699

ECHA: 7 de noviembre de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

JC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

OMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RT DD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947, LOTE 8				3.496.270.677
		CERTIFICADO N° 10 MES DE OCTUBRE 2019				
		8.1. Monto de los trabajos del presente mes	3.627.012.495			
		8.2 Monto de los ajustes del presente mes	231.962.672			
		8.3 Sub total	3.858.974.167			
		8.4 Devolución en concepto de anticipo	362.704.190			
		8.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones				
		8.7 Monto líquido de la factura	3.496.270.677			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	3.496.270.677			
		8.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	192.948.148			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Senabria
Fecha: 07/11/19

por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. ISTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. IBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos ados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, asi mismo es prueba de haber leido y aceptado todos los términos de la presente factura.

nante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

UB-TOTAL			3.496.270.677
TAL A PAGAR	GUARANIES TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE		3.496.270.677

UIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 317.842.789 TOTAL IVA: 317.842.789

Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
litación N° : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01699

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

r Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballinas Guerra
Notaria y Escribano Público - Reg. Nº 530
Dr. Eduardo Schaerer esq. 9 de Junio - Carapegua Barrio
Tel.: 229 300 - Cel.: 0971 274 960 - Asunción - Py

102 (ciento dos)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01717

FECHA: 25 de noviembre de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947. LOTE 8				1.204.708.893
		CERTIFICADO Nº 11 MES DE NOVIEMBRE 2019				
		B.1. Monto de los trabajos del presente mes	1.218.141.147			
		B.2 Monto de los asjustes del presente mes	0			
		B.3 Sub total	1.218.141.147			
		B.4 Devolución en concepto de anticipo	13.432.254			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	-			
		B.7 Monto liquido de la factura	1.204.708.893			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	1.204.708.893			
		B.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo)	60.907.057			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: César Sanabria
Fecha: 25/11/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. RECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, asi mismo es prueba de haber leido y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL			1.204.708.893
TOTAL A PAGAR	GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES----		1.204.708.893

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 109.518.990 TOTAL IVA: 109.518.990

Taller Gráfico ARGENTINA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1º - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01717

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Taller Gráfico ARGENTINA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Lilian Irene Bordón Guera
Notaria y Escribana
Dr. Eduardo Schaerer
Tel.: 220 [illegible] - Py

101 (ciento uno)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01751

FECHA: 15 de enero de 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947. LOTE 8 COMPLEMENTO CERTIFICADO Nº 11 MES DE NOVIEMBRE 2019				322.406.963

por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. ONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. ıs partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. ECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos licados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

rmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

UB-TOTAL	322.406.963
OTAL A PAGAR GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES---	322.406.963

QUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 29.309.724 TOTAL IVA: 29.309.724

er Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
ilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01751

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

er Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballach Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio - Complejo Barrea
Tel.: 229 330 - Cel.: 0971 274 950 - Asunción - Py

3 (tres)

100 (cien)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01802

FECHA: 17 de abril de 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA ID: 351947, LOTE 8				3.240.204.156
		CERTIFICADO Nº 12 MES DE DICIEMBRE 2019				
		B.1. Monto de los trabajos del presente mes	2.883.664.157			
		B.2 Monto de los ajustes del presente mes	356.539.999			
		B.3 Sub total	3.240.204.156			
		B.4 Devolución en concepto de anticipo		0		
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones		-		
		B.7 Monto liquido de la factura	3.240.204.156			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	3.240.204.156			
		B.8 Retención de garantía (Fondo de Reparo) 162.010.209				

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Sanabria
Fecha: 17/04/2020

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL			3.240.204.156
TOTAL A PAGAR	GUARANIES TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS		3.240.204.156

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 294.564.014 TOTAL IVA: 294.564.014

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1ª - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01802

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Genste

Lilia Irene Rodríguez Fretes
Notaria y Escribana Pública - Nro. 1[illegible]
Dr. Eduardo Schaerer esq. 9 de Junio - Concepción
Tel.: 220 230 - Cel.: 0971 274 [illegible] - Asunción - Py.

99 (noventa y nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13560780
Vigencia: 05 - AGOSTO - 2019 - Válido: 31 - AGOSTO - 2020

FACTURA

002-001- 01838

FECHA: 4 de junio de 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRCUTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTA - AD REFERENDUM A LA REPROGRACION PRESUPUESTARIA" ID: 351947. LOTE 6 COMPLEMENTO CERTIFICADO Nº 12 MES DE DICIEMBRE 2019				955.265.524

RECIBI CONFORME
Firma:.....
Aclaración:.....
Fecha:.....

por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. ONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. ıs partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. ECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos licados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

rmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

UB-TOTAL			955.265.524
OTAL A PAGAR	QUARANIES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y IL QUINIENTOS VEINTICUATRO---		955.265.524

QUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 86.842.320 TOTAL IVA: 86.842.320

er Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1º - TeleFax : 694 050
ıilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.651 al 1.900 - 05 - AGOSTO - 2.019

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 01838

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

er Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Notaría y Escribanía Pública Reg. Nº 5[illegible]
Dr. Eduardo Schaerer [illegible]
Tel.: 229 33[illegible] - Cel.: 0971 [illegible] - Asunción - Py