A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7304

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 7189/2018 – LOTE 6, SUSCRITO CON EL CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HNOS. S.A. – INGELCO S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1207/2017, PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES.

Asunción, 19 de mayo de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DO/UA/5089/2023 de fecha 31 de marzo de 2023 de la Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la modificación del Contrato Nº 7189/2018, suscrito con el Consorcio Los Nogales (Barrail Hnos. S.A. – Ingelco S.R.L.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, con ID N° 333530, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales – Lote 6: Centro de Distribución Lambaré (LAM); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución, manifiesta la necesitad de la gestión de aprobación formal de las variaciones en la Planilla de Obras, a efectos de ajustar las cantidades finales de los ítems correspondientes, para cierre de Contrato, sin variación del monto contractual;

Que la Asesoría Legal, en su parecer de fecha 4 de mayo de 2023, recomienda la prosecución de los trámites administrativos para instrumentar la modificación planteada, estando cumplidos los requisitos del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Que se dispone del Dictamen Técnico de la Unidad citada precedentemente, de fecha 31 de marzo de 2023;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 74/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 9 de mayo de 2023, que reúne los requisitos establecidos en el Art. 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, donde se establece el procedimiento, a efectos de la aplicación del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7304

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 7189/2018 – LOTE 6, SUSCRITO CON EL CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HNOS. S.A. – INGELCO S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1207/2017, PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la modificación del Contrato N° 7189/2018, suscrito con el Consorcio Los Nogales (Barrail Hnos. S.A. – Ingelco S.R.L.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales – Lote 6: Centro de Distribución Lambaré (LAM), la cual consiste en ajustar las cantidades finales de los ítems de la obra, para cierre de Contrato, sin variación del monto contractual, conforme al Dictamen Técnico y a las planillas adjuntas.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución, a la Dirección de Planificación y Estudios, y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO
Firmado digitalmente por JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO
Fecha: 2023.05.19 15:18:56 -04'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017
Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato Nº 7189/2018

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

CONSORCIO LOS NOGALES

Materiales a ser importados planilla modificada

Item	Principales materiales a ser importados, con apertura de carta de crédito irrevocable	Unidad de Medida	Cantidad de Contrato	Cantidad de Convenio Modificatorio N° 4	Cantidad modificada	Diferencia de Cantidades Conv N° 4 / modificación	Precio Unitario CIP USD	Precio Total CIP USD	Precio Total del Convenio Modificatorio N° 2	Precio Total del Convenio Modificatorio N° 4	Precio Total modificado	Diferencia de Montos Conv N°4 / modificación
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	m	417 000	417 000	417 000	-	4.60	1 918 200.00	1 918 200.00	1 918 200.00	1 918 200.00	-
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	m	186 000	213 297	213 297	-	6.10	1 134 600.00	1 301 108.77	1 301 108.77	1 301 108.77	-
3	Cabo de Acero Galvanizado para mensajería y rienda	m	201 000	201 000	201 000	-	0.58	116 580.00	123 069.36	116 580.00	116 580.00	-
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	UNI	22 333	26 524	26 524	-	10.20	227 796.60	270 540.41	270 540.41	270 540.41	-
	Precio Total CIP - Puesto en Obra - Dólares de los Estados Unidos de América							**3 397 176.60**	**3 612 918.55**	**3 606 429.18**	**3 606 429.18**	-

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017
Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato Nº 7189/2018

BARRAIL HNOS CONSORCIO LOS NOGALES

Planilla modificada

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas Separadoras	UNID.	Cantidad de Contrato	Cantidad de Convenio Modif. N° 4	Cantidad modificada	PRECIO UNITARIO Gs.	Total Precio Contrato	Total Precio Convenio Modif. N° 2	Total Precio Convenio Modif. N° 3	Total Precio Convenio Modif. N° 4	Total Precio modificado	Diferencia de montos Convenio Modif. N° 4 / modificación
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido 3x70mm²	m.	139 000.0	111 800.0	111 676.0	251 849	35 007 011 000	26 869 769 810	27 790 781 603	28 156 718 200	28 125 488 924	(31 229 276)
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70mm² hasta 95mm² a protegido 3x185 mm²	m.	27 000.0	12 053.0	12 755.0	282 071	7 615 917 000	3 994 125 360	3 168 503 543	3 399 801 763	3 597 815 605	198 013 842
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150 mm² a protegido de 3x185 mm²	m.	35 000.0	27 094.0	26 899.0	271 997	9 519 895 000	6 179 771 840	7 603 404 138	7 369 486 718	7 316 447 303	(53 039 415)
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	m.	181 000.0	200 609.316	200 927.50553	76 706	13 883 786 000	11 396 210 420	14 540 295 011	15 387 938 193	15 412 345 239	24 407 046
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm²	m.	20 000.0	2 986.30	2 986.3	76 706	1 534 120 000	230 118 000	229 067 127	229 067 127	229 067 127	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA)	UNI	675.0	610.0	610.00	16 288 233	10 994 557 275	10 994 557 275	10 994 557 275	9 935 822 130	9 935 822 130	-
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido 3x185mm²	m.	-	24 658.0	24 196.5	282 071	-	6 555 330 040	6 919 765 772	6 955 306 718	6 825 130 951	(130 175 767)
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de MT Protegida de 3x185 mm²	m.	-	5 669.0	5 777.5	309 000	-	2 289 072 000	1 960 605 000	1 751 721 000	1 785 247 500	33 526 500
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de MT Protegida de 3x70 mm²	m.	-	16 814.0	16 693.0	303 330	-	9 797 559 000	5 184 213 030	5 100 190 620	5 063 487 690	(36 702 930)
10	Suministro y Montaje de Conjunto de Seccionador Cuchilla, completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6)	UNI	-	58.0	58.0	12 700 000	-	482 600 000	698 500 000	736 600 000	736 600 000	-
11	Cambio de línea de media tensión protegida de 3x70 mm² a protegida de 3x185 mm²	m.	-	-	-	176 000	-	264 000 000	-	-	-	-
12	Ampliación de otra terna de Red MT Protegida de 3x185 mm²	m.	-	419.0	389.0	160 000	-	-	-	67 040 000	62 240 000	(4 800 000)
	Precio Total en Guaraníes IVA Incluido						78 555 286 275	79 053 113 745	79 089 692 499	79 089 692 469	79 089 692 469	0

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Christian Adam Fornerón
Gerente de Administración de Contratos para

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017
Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato Nº 7189/2018

BARRAIL HNOS CONSTRUCTORA

CONSORCIO LOS NOGALES

Provisión de Transformadores planilla modificada

TRANSFORMADORES

ITEM	Descripción del Bien	UNID.	Cantidad de Contrato	Cantidad de Convenio Modif. N° 4	Cantidad modificada	PRECIO UNITARIO Gs.	Total Precio Contrato	Total Precio Convenio Modif. N° 4	Total Precio modificado	Diferencia de montos Convenio Modif. N° 4 / modificación [%]
1	Transformador de Distribución Convencional de 100 KVA	UNI	675.00	675.0	675.0	11 281 880	7 615 269 000	7 615 269 000	7 615 269 000	-
Precio Total en Guaraníes IVA Incluido							**7 615 269 000**	**7 615 269 000**	**7 615 269 000**	0.00%

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.