Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OBRA: **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**

CRONOLOGIA DEL CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

Ítem	Descripción	Plazo de ejecución de obra	Días no laborales
1	**Acta de inicio de obra :**	**240**	**25**
2	Días no laborales. **Setiembre**		10
3	Días no laborales. **Octubre**		12
4	Días no laborales. **Noviembre**		3

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
PROPIETARIO
RUC: 4051474-4

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0	0,0	
2									0,0	0,0	0,0	
3									0,0	0,0	0,0	
4									0,0	0,4	0,0	
5									0,8	34,1	0,0	
6									0,0	0,0	0,0	
7									0,0	0,0	0,0	
8									0,0	0,0	0,0	
9									0,0	5,6	0,0	
10									0,0	29,7	11,9	
11									0,0	0,5	0,0	
12									0,1	0,0	68,1	
13									0,0	18,1	0,0	
14									0,0	0,0	0,0	
15									0,0	0,0	0,0	
16									0,0	0,0	0,0	
17									0,0	0,2	0,0	
18									26,0	0,1	0,0	
19									8,9	17,5	0,0	
20									4,5	15,5	50,8	
21									1,1	0,0	7,4	
22									0,0	0,0	0,0	
23									0,0	0,0	0,4	
24									1,1	0,0	0,0	
25									0,0	0,0	0,0	
26									0,0	27,7	0,0	
27									2,1	0,0	0,0	
28									1,9	0,0	-	
29									7,5	85,5		
30									10,9	29,9		
31										0,2		
Total									68	265	139	
Máx. 24h									26	85,5	68,1	
Día Máx.									18	29	12	

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

impulsado por CamScanner

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

SETIEMBRE						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
				1	**2**	**3 LLOVIZNA**
4	**5**	**6**	**7**	**8 LLOVIZNA**	**9**	**10**
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
18 LLUVIA DE 26,0	**19 LLUVIA DE 8,9**	**20 LLUVIA DE 4,5**	**21 LLOVIZNA**	**22**	**23**	**24**
25	**26**	**27 LLOVIZNA**	**28 LLOVIZNA**	**29 LLUVIA DE 7,5**	**30 LLUVIA DE 10,9**	

Cantidad de días no laborales del mes	10
TOTAL DIAS NO LABORALES	**10**

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 4 de Octubre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias Y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de setiembre.

Las lluvias y humedades, han paralizados 10 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 10 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
NUC 405474-9

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

Roabrit 5/10/2022
Ing. Melvos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordiller

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0	0,0	
2									0,0	0,0	0,0	
3									0,0	0,0	0,0	
4									0,0	0,4	0,0	
5									0,8	34,1	0,0	
6									0,0	0,0	0,0	
7									0,0	0,0	0,0	
8									0,0	0,0	0,0	
9									0,0	5,6	0,0	
10									0,0	29,7	11,9	
11									0,0	0,5	0,0	
12									0,1	0,0	68,1	
13									0,0	18,1	0,0	
14									0,0	0,0	0,0	
15									0,0	0,0	0,0	
16									0,0	0,0	0,0	
17									0,0	0,2	0,0	
18									26,0	0,1	0,0	
19									8,9	17,5	0,0	
20									4,5	15,5	50,8	
21									1,1	0,0	7,4	
22									0,0	0,0	0,0	
23									0,0	0,0	0,4	
24									1,1	0,0	0,0	
25									0,0	0,0	0,0	
26									0,0	27,7	0,0	
27									2,1	0,0	0,0	
28									1,9	0,0	-	
29									7,5	85,5		
30									10,9	29,9		
31										0,2		
Total									68	265	139	
Máx. 24h									26	85,5	68,1	
Día Máx.									18	29	12	

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

impulsado por CamScanner

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OCTUBRE						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
						1
2	**3**	**4 LLOVIZNA**	**5 LLUVIA DE 34,1**	**6**	**7**	**8**
9 LLOVIZNA	**10 LLUVIA DE 29,7**	**11 LLOVIZNA**	**12**	**13 LLUVIA DE 18,1**	**14**	**15**
16	**17 LLOVIZNA**	**18**	**19 LLUVIA DE 17,5**	**20 LLUVIA DE 15,5**	**21**	**22**
23	**24**	**25**	**26 LLUVIA DE 27,7**	**27**	**28**	**29 LLUVIA DE 85,5**
30 LLUVIA DE 29,9	**31**					

Cantidad de días no laborales del mes	12
TOTAL DIAS NO LABORALES	**12**

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 2 de Noviembre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de octubre.

Las lluvias y humedades, han paralizados 12 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 12 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Recibido 3/11/2022
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: argrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0	0,0	
2									0,0	0,0	0,0	
3									0,0	0,0	0,0	
4									0,0	0,4	0,0	
5									0,8	34,1	0,0	
6									0,0	0,0	0,0	
7									0,0	0,0	0,0	
8									0,0	0,0	0,0	
9									0,0	5,6	0,0	
10									0,0	29,7	11,9	
11									0,0	0,5	0,0	
12									0,1	0,0	68,1	
13									0,0	18,1	0,0	
14									0,0	0,0	0,0	
15									0,0	0,0	0,0	
16									0,0	0,0	0,0	
17									0,0	0,2	0,0	
18									26,0	0,1	0,0	
19									8,9	17,5	0,0	
20									4,5	15,5	50,8	
21									1,1	0,0	7,4	
22									0,0	0,0	0,0	
23									0,0	0,0	0,4	
24									1,1	0,0	0,0	
25									0,0	0,0	0,0	
26									0,0	27,7	0,0	
27									2,1	0,0	0,0	
28									1,9	0,0	-	
29									7,5	85,5		
30									10,9	29,9		
31										0,2		
Total									68	265	139	
Máx. 24h									26	85,5	68,1	
Día Máx.									18	29	12	

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DMH - DINAC

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

impulsado por CamScanner

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

NOVIEMBRE						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	**7**	**8**	**9**	**10 LLUVIA DE 11,9**	**11**	**12 LLUVIA DE 68,1**
13 HUMEDAD	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
20	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
27	**28**	**29**	**30**	**30**		

Cantidad de días no laborales del mes	3
TOTAL DIAS NO LABORALES	**3**

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 20 de Noviembre del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de noviembre.

Las lluvias y humedades, han paralizados 3 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 3 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Recibido 21/11/2022
Ing. Mario Montiel
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OBRA: Contrato N° 165/2021, "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 401.801

CRONOLOGIA DEL CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

Ítem	Descripción	Plazo de ejecución de obra	Días no laborales
1	**Acta de inicio de obra :**	**240**	**25**
2	Días no laborales. **Setiembre**		10
3	Días no laborales. **Octubre**		12
4	Días no laborales. **Noviembre**		3

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1									3,0	0,0	0,0	
2									0,0	0,0	0,0	
3									0,0	0,0	0,0	
4									0,0	0,4	0,0	
5									0,8	34,1	0,0	
6									0,0	0,0	0,0	
7									0,0	0,0	0,0	
8									0,0	0,0	0,0	
9									0,0	5,6	0,0	
10									0,0	29,7	11,9	
11									0,0	0,5	0,0	
12									0,1	0,0	68,1	
13									0,0	18,1	0,0	
14									0,0	0,0	0,0	
15									0,0	0,0	0,0	
16									0,0	0,0	0,0	
17									0,0	0,2	0,0	
18									26,0	0,1	0,0	
19									8,9	17,5	0,0	
20									4,5	15,5	50,8	
21									1,1	0,0	7,4	
22									0,0	0,0	0,0	
23									0,0	0,0	0,4	
24									1,1	0,0	0,0	
25									0,0	0,0	0,0	
26									0,0	27,7	0,0	
27									2,1	0,0	0,0	
28									1,9	0,0	-	
29									7,5	85,5		
30									10,9	29,9		
31										0,2		
Total									68	265	139	
Máx. 24h									26	85,5	68,1	
Día Máx.									18	29	12	

Ing. Magui Noelia Amarilla
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

impulsado por CamScanner

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: argrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

SETIEMBRE						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
				1	**2**	**3 LLOVIZNA**
4	**5**	**6**	**7**	**8 LLOVIZNA**	**9**	**10**
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
18 LLUVIA DE 26,0	**19 LLUVIA DE 8,9**	**20 LLUVIA DE 4,5**	**21 LLOVIZNA**	**22**	**23**	**24**
25	**26**	**27 LLOVIZNA**	**28 LLOVIZNA**	**29 LLUVIA DE 7,5**	**30 LLUVIA DE 10,9**	

Cantidad de días no laborales del mes	10
TOTAL DIAS NO LABORALES	**10**