DICTAMEN UOC N° 16/2018

Ref:"CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA"- ID N° 331.368

La Dirección de la Unidad Operativa de Contratación ha analizado la solicitud elevada por la Dirección de Infraestructura, referente a la necesidad de realizar la modificación la plazo de ejecución contractual del **LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONALLPN SBE Nº 01/17 "CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE SANTA RITA ID N° 331.368 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL con RUC N° 80026341-3** conforme a los siguientes criterios expuestos a continuación:

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

La Dirección de Infraestructura del S.N.P.P. a través de los Memorándum D.I. Nº 195 de fecha 08 de junio de 2018, remite la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de la **CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE SANTA RITA,** conforme a la solicitud realizada por la firma Contratista **CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL**, efectuando las justificaciones y adjuntando los Registros de Precipitaciones emitidas por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), totalizando la suma de 55 días otorgados de los 83 solicitados por la firma Contratista.

Por tanto, las precipitaciones señaladas, ocasionan la suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, con lo cual los plazos de ejecución de las obras deben prorrogarse por el tiempo de duración de dichas inclemencias.

MARCO LEGAL:

Que, según la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Capitulo Cuarto: Modalidades de Contratos, en su Artículo 62 Convenios Modificatorios de Obras Publicas Establece: "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, pero con el informe favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio., y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el Contrato original, estos sean acortados entre las partes previa firma del Convenio.

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista Condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el Contrato."

C.P. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

Que en el Pliego de Bases y Condiciones Sección IV Condiciones Especiales del Contrato – CGC 22.1 Se establece el Plazo límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la culminación de las obras.

DICTAMENES FAVORABLES:

AUDITORIA INTERNA:

- En fecha 08/06/2018 la Dirección de Auditoría Interna emitió el dictamen N° 0009/18, favorable a fin de realizar las modificaciones contractuales en cuanto a al plazo de extensión solicitado para la obra de referencia, por un plazo de 55 (cincuenta y cinco) días adicionales, conforme a lo establecido en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato – CGS 22.1 del Pliego de Bases y Condiciones.----------

CONCLUSIÓN:

Con base en la solicitudes realizadas, el Informe de la Dirección de Infraestructura, y el Dictamen de la Auditoría Interna, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación considera que se hallan reunidos los elementos a fin otorgar la ampliación de plazo de ejecución por un periodo de 55 (cincuenta y cinco) días calendarios, para la culminación de las obras ejecutadas por la Contratista "CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL."----------

Es mi Dictamen.
Salvo mejor parecer.
Asunción, 08 de junio de 2018.-

Lic. José Zelaya
Director Interino
UOC - SNPP

MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUÁ JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MEMORÁNDUM **D .I. Nº 195/18**

A : **Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa.**
Gerente. Gerencia Económica.
CC : **Lic. José Zelaya,** Director
Dirección de UOC.
De : **Arq. Patricia Sánchez de Ávila,** Directora
Dirección de Infraestructura.

A UOC

Asunto: Solicitud de Adenda N°1 en relación a la ampliación de plazo por lluvias del contrato N° 15/17. CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA.

Fecha: 08/06/2018.

Me dirijo a vuestra Merced y por su intermedio a quien corresponda a fin de comunicarle lo siguiente:

Solicitud de Adenda N° 1 en relación a la ampliación de plazo por las demoras causadas por lluvias; del contrato N° 15/17. Adjudicación de la Licitación 331368 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA

Se solicita ser tenido en cuenta los meses presentados por la Empresa como sigue:

MES	AÑO	CANTIDAD DE DÍAS SOLICITADOS	CANTIDAD DE DÍAS OTORGADOS
AGOSTO	2017	1	1
SETIEMBRE	2017	5	5
OCTUBRE	2017	17	8
DICIEMBRE	2017	9	8
ENERO	2018	16	8
FEBRERO	2018	10	8
MARZO	2018	16	8
ABRIL	2018	2	2
MAYO	2018	7	7
		83 DÍAS	55 DÍAS

Totalizando 55 días. Otorgados por la Dirección de Auditoria Interna.
La solicitud está respaldada por los respectivos informes de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Dirección de Meteorología e Hidrología. Registro de Precipitación Diaria, y el Dictamen de la Dirección de Auditoria Interna que se adjuntan.

Sin otro particular deseándole una maravillosa y productiva jornada le saluda.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
08/06/2018
Cintia Vera
HORA: 07:38

20 julio

DI
SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
Directora, Dirección de Infraestructura
S.N.P.P.

D.A.I. 009/2018

DICTAMEN DE AUDITORÍA INTERNA

Ref.: *"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA".*
Adjudicatario: "CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL."
LPN SBE N° 01/2017 – Contrato N° 15/17
I.D. – 331.368.

Fecha: *08 de Junio de 2018.*

VISTO:

El Memorando D.I. N° 190/2018 de fecha 06 de Junio de 2018 remitido por la Dirección de Infraestructura a la Gerencia Económica, solicitando Dictamen a la Auditoría Interna, referente a la Solicitud de Extensión del Plazo por inclemencias climáticas, para la entrega de obras ejecutadas por la empresa CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL, en el cual se realizó el análisis entre la solicitud y los registros de precipitaciones diaria de los meses de agosto, setiembre, octubre, diciembre 2017 y Enero a mayo de 2018, emitidas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

CONSIDERANDO:

Que, en el Pliego de Bases y Condiciones Sección IV Condiciones Especiales del Contrato- CGC 22.1 se establece el Plazo límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la culminación de las obras: La extensión de los plazos debido a inclemencias climáticas, serán establecidos considerando los registros de las precipitaciones diarias de la Dirección de Meteorología e hidrología, de la zona de obra o el punto más próximo donde se cuente con dichas mediciones.

Plazo límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: Ocho (8) días calendarios por mes.

Que, el plazo de extensión solicitado 83 (ochenta y tres) días, sobrepasa la cantidad de días establecidos en las Condiciones Especiales del Contrato, para prórroga por inclemencias climáticas.

Por las consideraciones más arribas señaladas, esta Auditoría es de parecer favorable para proceder a la Extensión por inclemencias climáticas por un periodo de ***55 (cincuenta y cinco) días*** *calendarios en el plazo para la culminación de las obras ejecutadas por la empresa "CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL", salvo mejor parecer.*

.....
Lic. Marisol Núñez
Auditora Interna - SNPP

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 06 de octubre de 2017

Señor
Econ. Lourdes Cassanello villa
Servicio Nacional De Promoción Profesional
Gerente. Gerencia Económica SNPP
Presente

Ref. CONTRATO Nº 15/17

CONSTRUCCION DE SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA - ID 331-368.

MARIANO GABRIEL SARQUIS MONZON, Representante Legal de la firma "CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA", se dirige a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de presentar el Registro de Precipitación diaria de los mese Agosto y Septiembre emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

SECRETARIA GENERAL
A:
Dirección Ganeral
G.A.F
G. Técnica
D.G.D.T.H.
D. Gestión Económica
TIC'S
D. Financiera
D. Administrativa
D. U.O.C.
D. Control Interno
D. Comunicación
D. U.E.P.
D. Mecip
D. Asesoría Jurídica
D. Infraestructura
Auditoría Interna
Otros:
Ref.:
FIRMA
Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

1470/17 06 10 17
Rebeca Campuzano
Arq. Patricia Sánchez: Directora
Dirección de Infraestructura
Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 9/10/17 Hora: 8:17
Nº:

SECRETARIA GENERAL
3265
06 OCT. 2017
Firma: Hora: 13:23

Corporación Constructiva S.R.L
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m.s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0	0,0	19,5		
2								13,0	0,0	0,0		
3								0,0	0,0	0,0		
4								0,0	0,0	-		
5								0,0	0,0			
6								0,0	0,0			
7								0,0	0,0			
8								0,0	0,0			
9								0,0	0,0			
10								0,0	4,0	1		
11								0,0	11,2	2		
12								103,4	0,0			
13								16,2	0,0			
14								0,0	0,0			
15								0,6	1,2	3		
16								0,0	0,0			
17								0,0	0,0			
18								0,0	0,0			
19								7,8	0,0			
20								0,0	0,0			
21								0,0	0,0			
22								0,0	0,0			
23								0,0	0,0			
24								0,0	0,0			
25		INICIO OBRA						0,0	0,3	4		
26								0,0	0,0			
27							1	10,0	0,0			
28								0,0	2,4	5		
29								0,0	T			
30								0,0	0,0			
31								0,0				
Total								151	19	20		
Máx.24h								103,4	11,2	19.5		
Día Máx.								12	11	1		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

1 5 días

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista.
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
juan.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Corporación Constructora
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
lle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: corporacionconstructivasrl@gmail.com

Encarnación, 06 de noviembre de 2017

Señora
Econ. Lourdes Beatriz Casanello, Gerente
Gerencia Económica
Servicio Nacional de Promoción Profesional- SNPP.
Presente:

Ref. Contrato Nº 15/17 – LPN SBE Nº 01/17
CONSTRUCCION DE SEDE DEL SERVICIO
NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
EN LA CIUDAD DE SANTA RITA - A REFE=
RENDUM PLURIANUAL ID 331.368

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio donde corresponda a fin de remitirle el Registro de Precipitación Diaria del mes de Octubre del corriente año del Departamento Alto Paraná – Sta Rita

Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L

3604
07 NOV. 2017
Firma: Cynthia U... Hora: 11:50

RECIBIDO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA

Dirección de Infraestructura
Recibido: 7/11/17 Hora:
Fecha:
Nº:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										19,5	0,0	
2										0,0	1,4	
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										30,0		
7										45,4		
8										54,0		
9										122,6		
10										10,0		
11										0,0		
12										10,0		
13										0,0		
14										0,0		
15										0,0		
16										0,0		
17										0,0		
18										16,8		
19										12,5		
20										4,4		
21										23,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										7,0		
25										58,4		
26										41,1		
27										25,0		
28										0,0		
29										42,5		
30										48,0		
31										0,0		
Total										570	1	
Máx.24h										122,6	1,4	
Día Máx.										9	2	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA SRL

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

Cncl. Lopez N° 1.080 c/ Dc la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 5 de enero del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de Diciembre del año 2017, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

Félix Arturo Duarte Franco
Dirección de Infraestructura

8/01/18 930

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajepo nande ñaperã ko ñaga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2017

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												7,8
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												55,0
18												0,0
19												13,4
20												18,8
21												1,5
22												18,5
23												57,2
24												0,0
25												0,0
26												2,2
27												0,0
28												0,0
29												7,0
30												0,0
31												0,0
Total												181
Máx.24h												57,2
Día Máx.												23

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 5 de febrero del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de Enero del año 2018, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

Dirección de Infraestructura
Félix Arturo Duarte Franco
Dirección de Infraestructura
Recibido:.....
Fecha: 06/01/18 Hora:.....
Nº:.....

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande ñapera'ã'ãgo guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	13,5	1										
2	46,5	2										
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	17,8	3										
9	1,1	4										
10	10,1	5										
11	11,0	6										
12	0,0											
13	28,3	7										
14	23,5	8										
15	7,4	9										
16	0,0											
17	0,0											
18	68,2	10										
19	0,0											
20	3,0	11										
21	18,0	12										
22	6,0	13										
23	0,0											
24	6,0	14										
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,6	15										
29	17,0	16										
30	0,0											
31	0,0											
Total	278											
Máx.24h	68,2											
Día Máx.	18											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

16 días

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 5 de marzo del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de Febrero del año 2018, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L.

Dirección de Infraestructura
Arq. Patricia J. K. Sánchez R. de Avila
Directora Dirección de Infraestructura
S.N.P.P.
Recibido:.....
Fecha: 5/03/18 Hora: 11:00
Nº:.....

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande rapevá ñ ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		50,3	2									
10		18,6	3									
11		17,8	2									
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		4,5	1									
17		5,5	5									
18		12,1	6									
19		33,0	1									
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,6	8									
27		109,5	9									
28		1,9	10									
29												
30												
31												
Total		254										
Máx.24h		109,5										
Día Máx.		27										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

10 días

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 6 de abril del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de marzo del año 2018, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

Dirección de ...
Arq. Patricia J. B. Sánchez F. de Avila
Directora, Dirección de Infraestructura
S.N.P.P.
Recibido: .....
Fecha: 6/IV/18 Hora: 9:00
Nº: .....

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande rapera ñe'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			46,0	1								
2			0,5	2								
3			16,5	3								
4			4,0	4								
5			0,0									
6			3,5	5								
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			3,6	6								
16			0,0									
17			22,0	7								
18			0,0									
19			16,0	8								
20			14,0	9								
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			39,7	10								
25			6,2	11								
26			1,5	12								
27			19,9	13								
28			26,7	14								
29			0,2	15								
30			0,0									
31			71,4	16								
Total			292									
Máx.24h			71,4									
Día Máx.			31									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

16 días

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 7 de mayo del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de abril del año 2018, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

Dirección de Infraestructura
Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
Directora Dirección de Infraestructura
S.N.P.P.
Recibido:.....
Fecha: 7/05/18 **Hora:** 9:00 HS
Nº:.....

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo hande raperã ñe'ãga guive

Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				4,6								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				3,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				8								
Máx.24h				4,6								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.
Calle Gral. Bruguez Nº 668- Encarnación - Tel. 071-202058- e-mail: marianosarquis@hotmail.com

Encarnación, 5 de junio del 2018.

Señora:
Arq. Patricia Sánchez
Dirección de infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP
Presente

REF: Contrato Nº 15/17 – Construcción de la Sede del SNPP en Santa Rita

Por este medio CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L con RUC Nº 80026341-3 representada en carácter de Representante Legal el señor INGENIERO MARIANO SARQUIS CI: 2.329.331, remite a Usted y por su intermedio a quienes corresponda el Informe correspondiente al mes de mayo del año 2018, emitida por la Dinac, en las que grafican la cantidad de agua caída en la Ciudad de Santa Rita, con el fin de solicitar consideración en el plazo por lluvias y sus respectivas consecuencias.

Sin otro particular, se despide no sin antes agradecer su deferente atención.

.....
Ing. Mariano Sarquis
Representante Legal
Corporación Constructiva S.R.L

Dirección de Infraestructura
Arq. Patricia J. B. Sánchez F. de Avila
Directora, Dirección de Infraestructura
S.N.P.P.
Recibido:.....
Fecha: 5/06/18 Hora: 8:00
.....

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñande rapevã ñe'ãga guive

Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,0							
5					2,0	T						
6					2,0	T						
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					17,4	T						
11					1,8	T						
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					31,5	T						
16					0,0							
17					0,0							
18					31,0	T						
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					23,0	T						
Total												
Máx.24h					109							
Día Máx.					31,5							
					15							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro C.