115 - ciento quince

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **12127/2025** **FECHA / HORA** 17/03/2025 07:14:43

Datos del Documento

TITULAR: CONSULTORA GUARANI

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
		mgalarza@consultoraguarani.com

Referencia

REMITE NOTA HACIENDO UNA ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA DE LLUVIAS, REMITIENDO UN PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: SERGIOD
Fecha: 17/03/2025
Hora: 07:14:43

Abg. Diego Mora:
Jefe Interino de Departame

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

114-ciento catorce

CONSULTORA GUARANI
INGENIEROS CIVILES

Dr. Toribio Pacheco 5764 c/Alas Paraguayas
Asunción, Paraguay
(595-21) 611-155/6 – 0981 821-111
e-mail: info@consultoraguarani.com.py

Asunción, 14 de marzo de 2025

G2 MOPC N° 503 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref. LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. ID N° 366.411. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato SG MINISTRO N.° 418/2020.**

Asunto: Actualización Cronograma por lluvias Wheel.Co S.A. - Actualizado

Nos dirigimos a Ud. a fin de remitir la actualización del Cronograma por Lluvias actualizados y sus Consecuencias, realizada por la Contratista, en cumplimiento de la las CGC 27.3, y conforme a los respaldos presentados: Planilla de registro de lluvias del mes de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre 2024 y enero 2025, adjuntos a la Nota Obra Maracaná N.°: LW010/2025, del Contratista, una vez verificada la documentación presentada, y que fue considerada las fórmulas según el periodo contractual(ATAm) y posterior a agosto 2024 sin los descuentos de los días(Dh), la Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 4 ejemplares impresos y una copia en formato Digital.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Se adjunta:

Nota N° LW010/2025

MOPyC * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

RECIBIDO
Fecha: 14 MAR 2025 Hora: 14:40
Firma:

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal