INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° 58/2018

"CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"

ANEXO N° 11 – "ADENDA"

CONTRATO N° 334/2019

CONSORCIO TAPE RORY

AÑO 2021.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajago Ohendivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 11 DEL CONTRATO N° 334/2019.-

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de Agosto del año 2.021 el **Instituto de Previsión Social** (en lo sucesivo Instituto, IPS, Contratante), regido por el Decreto Ley N° 1860/50, ratificado por la Ley N° 375/56, y modificado por las Leyes N° 537/58, N° 430/73, N° 1.286/87 y N° 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, el **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 4.975/2021, por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. José Luis Urizar Valiente**, con **C.I N° 2.343.210,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. N° 2.278.111,** ambos conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17, de fecha 30 de Mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, la firma **CONSORCIO TAPE RORY**, con RUC N°80055403-5, domiciliada en la calle John F. Kennedy Nº 1083 (Asunción-Paraguay), representada por el **Ing. Fernando Marcial Moreno Martinez, con Cédula de Identidad Nº 421.518,** de acuerdo a la Escritura Pública Nº 05, de fecha 25 de mayo de 2019, pasada ante el Escribano Roberto Molinas Galeano, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, convienen la Adenda del Contrato N° 334/2019, suscripto el 16 de agosto de 2019, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución Nº 037-018/19/19 de fecha 30 de julio de 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 58/2018 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 067-010/2021 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1°) AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de Adenda al Contrato N° 334/19 suscripto con la firma CONSORCIO TAPE RORY en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 58/2018 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", modificando la clausula N° 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, conforme al siguiente detalle:

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
15	**CARPINTERIA METALICA**				
15.7	**Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera**				
15.7.1	Escalera metálica tipo marinera de canos metálicos	ml	4,00	458.812	1.835.248
31	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
31.1	De placas de yeso desmontable con perfilaría de aluminio a la vista	m2	35,80	170.764	6.113.351
	TOTAL				**7.948.599**

RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
5	**AISLACION**				
5.6	De aislación de tanque de agua elevado, limpieza y saneamiento de todo el hormigón, revoque con hidrofugo y colocación de tela trama elástica con cinco manos de recubrimiento impermeable.	m2	92,00	592.671	54.525.732
	TOTAL				**54.525.732**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. José Luis Urizar Valiente
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney Alcaraz

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 11 DEL CONTRATO N° 334/2019.-

RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
13	**ZOCALOS**				
13.1	**De mosaicos graníticos**				
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	ml	1.077,00	47.736	51.411.672
31	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
31.2	De placas de yeso junta tomada	m2	35,8	136.611	4.890.674
TOTAL					**56.302.346**

RESUMEN	
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADO	7.948.599
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS	54.525.732
RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS	56.302.346
TOTAL	6.171.985

Monto total a ser ampliado Gs. 6.171.985 (Guaraníes seis millones ciento setenta y un mil novecientos ochenta y cinco) IVA incluido.

SEGUNDA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. por Memorándum CA N° 5000014874 de fecha 05 de julio de 2021, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto: 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional" y cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2265/21 por un monto de Gs. 6.171.985 (Guaraníes seis millones ciento setenta y un mil novecientos ochenta y cinco) para el Ejercicio 2021.

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 2 (dos) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Bogarín Arguello
Presidente
Consejo de Administración

POR LA CONTRATISTA

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. José Luis Duarte
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS DUARTE VALIENTE
Director Operativo de Contrataciones