CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16.06 km

Mes	Día 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precip. Reg.	Días
abr-22				17	23	44	46	H	H	115	71	H	H	H	H	H					43	42	H	H	H			27	8	H		436	21
may-22	25	50	18	5	H	H	H	14	H	H	H			55	H	H	H									33	110	15	23	H	H	346	21
jun-22	5	H	H			25	H	H	H							45	5	H	H	H	25	H	H									105	15
jul-22											16	H	H	12	10	H	H	10	H													48	9
ago-22						55	H	H	H	15	H	H	H					62	H	H	H	H										132	13
sep-22	25	H	H	42	H	H	H											90	13	H	H	H			32	H	H	12	35	77		326	18
oct-22	H	H				90	H	H	H	60	12	H	H	15	H	18	23	H	35	54	H	H	H			27	H	43	H	80	12	489	26
nov-22	H	H	H					53	H	H	12	H	50	H	H	H				65	H	23	13	H	H	H			25	12		293	21
dic-22	H	70	15	H	H	H		47	H	H	15	H	H																			147	12
ene-23								41	H	H			85	H	H	H						96	H	57	H	H	H	15	129	23	H	446	* 17
feb-23	H	46	27	11	H	H	H			41	H	H	46	33	95	34	H	H	H				51	H	H	H						384	21
mar-23		28	H	H	35	H	H	20	25	H	H	H	18	15	21	H	H	H						#	30	11	H	H	H	97	H	355	25
abr-23	H	H		12	11	H	H		11	12	H	H	38	55	27	13	H	H	H						43	105	H	H	H	15		342	23
may-23	H	45	23	18	25	H	22	10	H	H	H									12	93	H	H	H		11	12	H	H	75	H	348	22
jun-23	H	H								47	12	H	H	12	H	H	16	H	11	H	H	27	37	H	H	H						182	19
jul-23							12	H	15	19	23	36	11	H	13	10	H	H	H								12	10	H	H		161	17
ago-23						50	37	24	10	H	H	15	H	H	H			115	11	H	H	H									35	297	16
sep-23	120	12	35	26	H	H	83	25	11	H	H	76	11	H	H	H										12	H	H				411	19
oct-23			14	13	H	H	20	11	H	H	17	H	H						22	H	H		25	#	H	H	40	119	16	27	H	371	23
nov-23	42	23	25	H	H	H			55	H	H	H	42	70	33	H	H	20	H	H	11	15	31	H	H	35	38	H	H	H		440	26
dic-23		10	41	25	36	H	57	H	H	32	H	H	H				10	H	31	H	H		10	#	47	10	H	H	33	H	H	402	26
ene-24	45	10	H	H	H						57	10	H	H	10	H	H		13	H	H											145	15
feb-24		11	H				10	H	12	H			17	H	H								22	H	26	H	H	12	H			110	16
mar-24		12	H	15	H	H	24	H	H	H							25	11	H	H	37	H	H	H								124	17
abr-24										11	15	H	18	21	63	44	11	H	H	H	H	16	11	#	H	H	H	10	H	H		255	21
may-24		45	92	43	H	H	H	25	10	H	H	H	12	H	H		11	10	H	H			40	H	H	H			12	H	H	300	25
jun-24															10	95	73	11	H	17	H	H	H	#	11	H	H	H				250	14
jul-24						10	47	H	H	H	10	h	35	H	H	H											10	34	14	H	H	160	16
ago-24				12	11	H	27	10	H	H												48	29	H	H	H						137	12
sep-24												12	16	H	H	H				29	11	H	H	H		58	19	H	H	H	H	145	16
oct-24		22	H	H		16	H	H	71	49	H	H	H	11	H	H		50	H	H	H											219	18
nov-24	12	26	10	H	H	65	10	H	H	H		10	H				12	20	15	H	H							64	H	16		260	20
dic-24	H	13	H	H		78	80	77	22	H	H	21	23	H	H	H			36	H	H			#	H	H						376	21
ene-25														12	10	H	35	28	11	H	H	H	17	#	19	10	H	25	H	H	H	180	18

Referencia
- Precipitaciones Registradas
- H Terreno Humedo
- Día bueno

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

16 (dieciseis)