CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO Nº 66/2019 DE "REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL".

El **CONGRESO NACIONAL**, representado por su presidente, el **SENADOR OSCAR R. SALOMÓN F.**, con Cédula de Identidad Civil Nº 488.408, como el **CONTRATANTE** y la firma **MAGOMEC S.R.L.**, con R.U.C. Nº 80039178-0, domiciliada en la calle 24 (Raúl Amaral) e/ Tte. Claudio Acosta y Grito de Ipiranga, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **PABLO A. MARTINEZ G.** con Cédula de Identidad N° 997.210, denominada en adelante el **PROVEEDOR;** de común acuerdo convienen en suscribir el presente Convenio Modificatorio al Contrato Nº 66/2019 para el **"REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL",** de conformidad a las recomendaciones de la Fiscalización de obras, Informes Técnicos y Dictámenes pertinentes y lo dispuesto por el artículo 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se procede a modificar el mismo según el siguiente detalle:

Teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo que han impedido el normal desarrollo de las labores de la obra de reacondicionamiento del cuarto piso, debido a las precipitaciones producidas desde el inicio el 14 de noviembre de 2020 hasta el 15 de abril de 2021.

De acuerdo al análisis realizado por la fiscalización de la obra, quien ha efectuado un estudio de los boletines de registro meteorológico de Asunción, expedido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, considerando los días donde la lluvia, conforme al apartado CEC 25.1 y que hubieran afectado el normal desarrollo de las tareas establecidos dentro del cronograma de obras, y que sean superiores a 10mm, dando por resultado lo siguiente:

	MES	DIA	MM DIARIO	CANTIDAD DE DIAS A PRORROGAR
AÑO 2020				10
	Noviembre	Sábado 14	62,3	4
		Miércoles 25	37,0	
		Jueves 26	20,4	
		Lunes 30	15,0	
	Diciembre	Miércoles 2	73,0	6
		Jueves 3	36,6	
		Viernes 4	21,3	
		Sábado 12	40,4	
		Martes 15	64,2	
		Miércoles 16	13,4	
AÑO 2021				17
	Enero	Viernes 15	21,2	7
		Sábado 16	25,0	
		Viernes 22	15,4	
		Martes 26	43,6	
		Jueves 28	52,4	
		Viernes 29	11,0	
		Sábado 30	143,9	
	Febrero	Lunes 1	20,0	4
		Miércoles 10	40,8	
		Viernes 12	10,0	

MAGOMEC S.R.L.
RUC: 80039178-0

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO Nº 66/2019 DE "REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL".

	Miércoles 24	**20,8**	
Marzo	Miércoles 3	**75,8**	4
	Martes 16	**33,3**	
	Sábado 20	**18,0**	
	Sábado 27	**23,2**	
Abril	Lunes 5	**30,5**	2
	Jueves 15	**43,9**	
Total días de lluvia 2020/2021			**27**

Total días de lluvia 14 de noviembre 2020 al 15 de abril de 2021, superiores a 10mm	**27**

Se procede a realizar la ampliación del plazo del Contrato del Congreso de la Nación Nº 66/2019 para el "REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL", ampliando hasta un total de 27 días, y prorrogar los plazos de las obras hasta el 15 de junio de 2021.

Se incluye la cláusula referente a la prórroga del plazo de ejecución, quedando establecida como sigue:

17. PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN.
Otorgar una prórroga de 27 (veintisiete) días hábiles para la ejecución de los trabajos.

Se incluye la cláusula Nº 18 al contrato, quedando establecida como sigue:

18. AJUSTE DE FECHAS DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, DE ANTICIPOS Y DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

18.1 EL CONTRATISTA deberá extender la fecha de cobertura de todas las pólizas entregadas a la CONTRATANTE teniendo en cuenta la extensión del plazo de ejecución de obra hasta el 15 de julio de 2021, conforme al apartado CGC 7.1.3.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA actuando cada uno por intermedio de sus Representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en Asunción del Paraguay, a los 22 días del mes de abril del año dos mil veintiuno.

OSCAR. R. SALOMÓN F.
CONTRATANTE

PABLO A. MARTINEZ G.
CONTRATISTA

MAGC... S.R.L.
RUC: 80039178-0