CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL. 1ERA TANDA - LOTE 4

Certificado de Trabajo Nº: 19 - Abril/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10 mm (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborable (días)
2020	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	B	B	B	B	B	2	2	0	2	29
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	25	15	B	B	B	B	30	25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30		5	5	0	5	25
	Dic	B	B	110	100	90	10	10	10	10	B	B	B	B	B	B	90	10	10	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	12	12	0	12	19

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: nprvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ALEJANDRO GABRIEL FELDMANN LICHI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. TOMÁS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. JOEL AUGUSTO FORNERÓN VIERA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

8(ocho)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10 mm (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborable (días)
2021	Ene	B	B	B	30	70	B	15	B	35	15	B	B	B	B	B	30	35	B	B	B	B	B	B	18	B	B	50	50	30	50	80	13	13	0	13	18
	Feb	B	42	15	B	B	B	B	B	B	B	11	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				3	3	0	3	25
	Mar	B	B	29	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	B	B	B	20	B	B	B	B	B	25	20	B	B	B	5	5	0	5	26
	Abr	B	B	B	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	B	B	B	B	B	B	B	B	65	B	B	B	B	B	B		3	3	0	3	27
	May	B	B	B	18	23	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	3	0	3	28
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	15	18	B	B	B	B	B	20	B	B	B		4	4	0	4	26
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	2	2	0	2	29
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	1	1	0	1	30
	Sep	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	B	25	B	15	B	20	B	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	25	40	35		8	8	0	8	22
	Oct	20	25	15	50	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	70	40	B	B	B	B	B	B	50	15	B	B	B	B	10	B	B	10	10	0	10	21
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	30	50	15	B	B	B	B	B	B	B	50	B	25	B	B		6	6	0	6	24
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B									0	0	0	0	23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: nvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ALEJANDRO GABRIEL FELDMANN LICHI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. TOMÁS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. JOEL AUGUSTO FORNERÓN VIERA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10 mm (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	0	31
	Feb	B	B	B	58	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	B	B	B	B	B				2	2	0	2	26
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	45	B	25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	63	24	B	B	B	B	B	B	B	5	5	0	5	26
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																	0	0	0	0	15

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 / Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ALEJANDRO GABRIEL FELDMANN LICHI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. TOMÁS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

ING. JOEL AUGUSTO FORNERÓN VIERA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES.

6 (seis)