05 (cinco)

3
(Tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Pag Nº 1

LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID Nº 398 706 - CONTRATO SG MINISTRO 43/2021

LIBRO DE OBRA Nº 0000033

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

Lote Nº 6 - Tramo - FASSARDI - KAGUAREI - DEPARTAMENTO GUAIRÁ; PROG. 0+000 A PROG. 10+970 - LONGITUD 10,97 KM

ASUNTO: Alcantarilla celular - REGESTRO DE LLUVIA

REFERENCIA:

DE: TECO Construmac

A: FISCALIZACIÓN

FECHA: 26/10/2022

SE SOLICITA A ESTA FISCALIZACIÓN AUTORIZACIÓN DE ALCANTARILLA CELULAR 1.00 x 1.00 EN PROGRESIVA 7+230. A TODO ESTO SE PRESENTA PLANOS DE DETALLE PARA SU APROBACIÓN.

SE DETALLA EL REGESTRO DE LLUVIA EN LOS MESES DE

* Abril
Cantidad (mm) = 185 mm
Días de lluvia = 17 (No laborales)
Días laborales = 13

* JULIO
Cantidad (mm) = 43
DIAS NO LABORALES = 11
DIAS LABORALES = 20

* MAYO
Cantidad (mm) = 143 mm
DIAS NO LABORALES = 11
DIAS LABORALES = 20

* AGOSTO
Cantidad = 134
DIAS NO LABORALES = 10
DIAS LABORALES = 21

* JUNIO
Cantidad = 84 mm
DIAS NO LABORALES = 15
DIAS LABORALES = 15

* SETIEMBRE
Cantidad = 160
DIAS NO LABORALES = 13
DIA LABORALES = 17

FIRMA: CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA | SUPERVISOR

IMPRENTA FUTURO de J. José Pereira Sc. 674 533 - Cel. 0985 181 757 - Asunción - Paraguay
RUC 1542395-5 - Habilitación N° 1.554 - 02 hs. 50 x 3 de 100 - Cantidad: 04 (cuatro)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Pág Nº 1

LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID Nº 395.706 - CONTRATO SG MINISTRO 434/2021

LIBRO DE OBRA Nº- 0000049

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

Lote Nº 6 - Tramo - FASSARDI - KAGUAPEI - DEPARTAMENTO GUAIRÁ PROG. 0+000 A PROG. 10+878 - LONGITUD 10,87 KM

ASUNTO: Reporte - Registro de lluvia.

REFERENCIA:

DE: Contratista ; Fis

A: Fiscalización + Supervisión

FECHA: 10-03-2023

Se comunica que el Consorcio Teco-Construmaq Sur desocupa sus fincas en la traza y retomará sus actividades el miércoles 15 de Marzo.

Se detalla la cantidad de lluvia en los meses de Octubre-2022, Noviembre 2022 y Diciembre 2022.

| * OCTUBRE | * NOVIEMBRE |
|---|---|
| Cantidad lluvia = 290 mm | Cant lluvia = 135 mm |
| Días No Laborales = 16 | Días No Laborales = 8 |
| Días Laborales = 15 | Días Laborales = 23 |

* DICIEMBRE

Cantidad de lluvia = 85 mm
Días No Laborales = 9
Días Laborales = 21

FIRMA: CONTRATISTA

SUPERVISOR

04 (cuatro)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

☐ GOBIERNO ☐ NACIONAL

Paraguay de la gente

1 (uno)

Pag Nº 1

LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID Nº 398.706 - CONTRATO SG MINISTRO 434/2021

## LIBRO DE OBRA Nº- 0000063

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

Lote Nº 6 - Tramo - FASSARDI - KAGUARÉ - DEPARTAMENTO GUAIRÁ; PROG. 0+000 A PROG. 10+970 - LONGITUD 10,97 KM

ASUNTO: Registro de lluvia en los meses de enero febrero marzo - 2023

REFERENCIA:

DE: Contratista

A: Fiscalización

FECHA: 27/04/2023

Por la presente se registra los días de lluvia en los meses de Enero - febrero y marzo/23

| ENERO/2023 | Febrero/2023 | MARZO/2023 |
|---|---|---|
| 01 al 12 → Bueno | 01 al 02 → Húmedo | 01 → 30 mm |
| 13 → 65 mm | 03 → 10 mm | 02 → 15 |
| 14 al 16 → Húmedo | 04 → Húmedo | 03 → 15 |
| 17 al 21 → Bueno | 05 al 14 → Bueno | 04 → 10 |
| 22 → 25 mm | 15 → 65 mm | 05 al 07 → Húmedo |
| 23 al 24 → Húmedo | 16 → 5 mm | 08 → Bueno |
| 25 al 28 → Bueno | 17 al 19 → Húmedo | 09 → 90 mm |
| 29 → 25 mm | 20 al 22 → Bueno | 10 al 12 → Húmedo |
| 30 → 35 mm | 23 → 30 mm | 13 y 14 → Bueno |
| 31 → 40 mm | 24 → 60 mm | 15 → 45 mm |
| | 25 al 27 → Húmedo | 16 - 17 → Húmedo |
| Lluvia (mm) = 190 | 28 → Bueno | 18 al 29 → Bueno |
| Días no laborales = 10 | | 30 → 45 mm |
| Días laborales = 21 | Lluvia (mm) = 170 | 31 → Húmedo |
| | Días No lab = 14 | |
| | Días Lab = 17 | Lluvia = 250 mm |
| | | Días No lab = 16 |
| | | Días lab = 15 |

FIRMA: CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel. 674 533 - Cel - 0981-181 767 - Angel Velazco 1950 c/ Jaime Bestard
FUC 1562315-6 - Hab. Usos Nº 1.854 - 02 Tal 53 x 3 del 0001 al 0100 - 04 - 2022

Escaneado con CamScanner