ADENDA DE AMPLIACION AL CONTRATO Nº 01/2024
REFACCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE REMANSITO ID. N° 433.617.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES** con **RUC 80001389-1**, domiciliada en Avda. Mcal. López e/ Virgen de la Victoria de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ** Intendente Municipal con Cédula de Identidad Nº **1.085.639**. nombrado según A.I Nº 214/2015 de la Junta Electoral, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra la firma **GRAU CONSTRUCTORA**, con RUC Nº 2.375.967-4, domiciliada en las calles Bernardino Caballero c/ Ruta 3 de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.375.967** Teléfono 021 764680/1 en calidad de propietario, denominada en adelante **la CONTRATISTA**, denominados en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente contrato para la **REFACCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE REMANSITO ID. N° 433.617.**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto la ampliación del monto de Gs. 140.759.829 (guaraníes ciento cuarenta millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve) del Contrato N° 1/2024 **REFACCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE REMANSITO ID. N° 433.617.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- **La Resolución I.M N° 395/2024 por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda.**
- La presente adenda
- El contrato N° 01/2024, y todas las documentaciones de la Clausula Segunda en el Orden de prelación establecidas en la misma.

3. CONDICIONES DE LA ADENDA

Se amplía el monto del contrato N° 01/2024, por la suma de Gs. 140.759.829 (guaraníes ciento cuarenta millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve).
Anexo correspondiente a la ampliación del monto Ítems ofertado avance detallado de las obras – computo métrico – ampliación del monto.

OBRA: REFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE REMANSITO con ID: 433617

CONVENIO MODIFICATORIO N° 01

PLANILLA CONTRACTUAL						Cantidad Ejecutada a más		Cantidad Ejecutada a menos		Total ejecutado final	Observaciones
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)		
1	Cartel metálico con soporte	Unidad	1,0	1.750.220	1.750.220	0,0	0	0,0	0	1,0	
2	Servicio de Demolición de mampostería	Metros cuadrados	124,48	18.203	2.265.909	0,0	0	0,0	0	124,48	
3	Demolición de Loseta de H°	Metros cuadrados	174,8	10.787	1.885.568	0,0	0	0,0	0	174,8	
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	250	8.090	2.022.500	0,0	0	0,0	0	250	
5	Servicio de Excavación para tubulones	Metros cúbicos	77,44	87.643	6.787.074	0,0	0	0,0	0	77,44	

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO

Dr. Luis A. Lopez
INTENDENTE MUNICIPAL

6	Losetas (graderías)	Metros cúbicos	64,6	2.430.270	156.995.442	0,0	0	0,0	0	64,6	
7	Vigas longitudinales bajo graderías	Metros cúbicos	13,5	3.010.835	40.646.273	0,0	0	0,0	0	13,5	
8	Pilares de 20 x 40	Metros cúbicos	3,6	1.908.212	6.869.563	0,0	0	0,0	0	3,6	
9	Pilares de 20 x 30	Metros cúbicos	0,8	1.908.212	1.526.570	0,0	0	0,0	0	0,8	
10	Vigas de arriostramiento	Metros cúbicos	7,8	2.920.825	22.782.435	0,0	0	0,0	0	7,8	
11	Tubulon 100	Metros cúbicos	79	2.246.650	177.485.350	0,0	0	0,0	0	79	
12	Tubulon 80	Metros cúbicos	51	2.246.650	114.579.150	0,0	0	0,0	0	51	
13	Vigas transversales bajo graderías	Metros cúbicos	16	3.190.855	51.053.680	0,0	0	0,0	0	16	
14	INSTALACIONES SANITARIAS, CAÑERIAS DE DESAGUE Y AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	-	-	0,0	0	0,0	0	1	
14.1	Pozo absorbente 3,00 m diam, h=4	Unidad	2	2.700.300	5.400.600	0,0	0	0,0	0	2	
14.2	Provisión e Instalación cañerías de desagüe caño 100 PVC	Metro lineal	25	82.917	2.072.925	17,0	1.409.589	0,0	0	42	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.3	Provisión e Instalación cañerías de desagüe caño 70 PVC	Metro lineal	30	64.897	1.946.910	11,0	713.867	0,0	0	41	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.4	Provisión e Instalación de rejilla de piso de 20 x 20 tapa metálica	Unidad	7	120.343	842.401	2,0	240.686	0,0	0	9	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.5	Registro de 60 x 60	Unidad	6	466.252	2.797.512	0,0	0	0,0	0	6	
14.6	Registro 40 x 40	Unidad	6	308.734	1.852.404	1,0	308.734	0,0	0	7	1 en vestuario L.D.
14.7	Sopapa con sifón para bacha de cantina	Unidad	2	65.275	130.550	0,0	0	0,0	0	2	
14.8	Provisión e Instalación de inodoros comunes blancos	Unidad	5	422.147	2.110.735	0,0	0	0,0	0	5	
14.9	Provisión e Instalación de desengrasador para cantina	Unidad	1	105.852	105.852	0,0	0	0,0	0	1	
14.10	Provisión e Instalación de inodoros comunes blancos para SSHH capacidades diferentes	Unidad	2	482.634	965.268	0,0	0	0,0	0	2	
14.11	Provisión e Instalación de barra para SSHH capacidades diferentes	Unidad	2	278.491	556.982	0,0	0	0,0	0	2	
14.12	Provisión y colocación de lavatorios blancos sencillos y grifería para agua fría	Unidad	9	410.806	3.697.254	0,0	0	0,0	0	9,0	
14.13	Mesada de H°A° para lavatorios 1,85 x 0,40	Unidad	1	235.646	235.646	0,0	0	-1,0	-235.646	0,0	Se reemplaza por pedestal
14.14	Mesada de H°A° para lavatorios 1,20 x 0,40	Unidad	2	195.322	390.644	0,0	0	-2,0	-390.644	0,0	Se reemplaza por pedestal
14.15	Mesada de H°A° para lavatorios 0,95 x 0,40	Unidad	2	161.802	323.604	0,0	0	-2,0	-323.604	0,0	Se reemplaza por pedestal
14.16	Provisión e Instalación de mingitorios blancos	Unidad	5	417.106	2.085.530	0,0	0	0,0	0	5	
14.17	Llave de paso de agua cte de 1/2	Unidad	6	78.759	472.554	4,0	315.036	0,0	0	10,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.18	Caño para agua cte. roscable 1/2	Metro lineal	65	14.114	917.410	30,0	423.420	0,0	0	95,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.19	Caño de agua cte. roscable 3/4" desde proveedor público a la nueva red.	Metro lineal	20	17.894	357.880	0,0	0	0,0	0	20	
14.20	TEE para caño roscable de 1/2"	Unidad	21	8.694	182.574	16,0	139.104	0,0	0	37,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.21	Codo 90 caño roscable de 1/2"	Unidad	8	10.459	83.672	10,0	104.590	0,0	0	18,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.22	Reductora roscable para caño de agua cte. 3/4" - 1/2"	Unidad	1	120.343	120.343	2,0	240.686	0,0	0	3,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
14.23	Bacha doble de acero inoxidable para cantina	Unidad	1	1.058.518	1.058.518	0,0	0	0,0	0	1	
14.24	Cámara séptica 1,50 x 0,80	Unidad	2	2.003.626	4.007.252	1,0	2.003.626	0,0	0	3,0	1 en vestuario L.D.
14.25	Provisión e Instalación de duchas eléctricas	Unidad	2	170.119	340.238	0,0	0	0,0	0	2	
14.26	Provisión e Instalación de percheros	Unidad	2	60.613	121.226	0,0	0	0,0	0	2	
14.27	Provisión e Instalación de portarrollos	Unidad	6	78.381	470.286	0,0	0	0,0	0	6	
15	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	-		0,0	0	0,0	0	1	

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO

Dr. Luis A. Lopez
INTENDENTE MUNICIPAL

15.1	Provisión, instalación de caño electroducto corrugado ignifugo 1"	Metro lineal	45	693	31.185	0,0	0	0,0	0	45	
15.2	Provisión, instalación de caño electroducto corrugado ignifugo 3/4"	Metro lineal	25	567	14.175	0,0	0	0,0	0	25	
15.3	Cableado de 4 mm incluye desde tablero principal	Metro lineal	200	9.325	1.865.000	0,0	0	0,0	0	200	
15.4	Cableado de 2 mm	Metro lineal	37	5.671	209.827	38,0	215.498	0,0	0	75,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.5	Boca de Luz y para ventiladores de techo	Unidad	31	123.494	3.828.314	6,0	740.964	0,0	0	37,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.6	Caja de llave para Luz	Unidad	9	123.494	1.111.446	3,0	370.482	0,0	0	12,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.7	Placa para dos llaves y toma	Unidad	9	18.020	162.180	4,0	72.080	0,0	0	13,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.8	Llave de luz	Unidad	9	9.451	85.059	2,0	18.902	0,0	0	11,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.9	Provisión y colocación de Tablero eléctrico con disyuntor para 10 llave y sus llaves	Unidad	1	1.814.602	1.814.602	0,0	0	0,0	0	1	
15.10	Caja para tomas	Unidad	2	81.909	163.818	0,0	0	0,0	0	2	
15.11	Tomas	Unidad	11	9.073	99.803	0,0	0	0,0	0	11	
15.12	Placa para dos tomas	Unidad	2	7.057	14.114	2,0	14.114	0,0	0	4,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.13	Llave para duchas eléctricas y su caja	Unidad	2	119.713	239.426	2,0	239.426	0,0	0	4,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.14	Provisión y colocación de artefactos eléctricos para iluminación tipo led.	Unidad	27	113.413	3.062.151	12,0	1.360.956	0,0	0	39,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
15.15	Provisión e Instalación de montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	4	567.063	2.268.252	2,0	1.134.126	0,0	0	6,0	Nuevas instalaciones en vestuarios
16	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1	-	-	0,0	0	0,0	0	1	
16.1	Contrapiso 0,10	Metros cuadrados	74	37.804	2.797.496	60,5	2.287.142	0,0	0	134,5	Ejecutado a + , bajo graderias, etc.
16.2	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	74	50.406	3.730.044	54,5	2.747.127	0,0	0	128,5	Ejecutado a + / vestuarios modif.
16.3	Piso cerámico para SSHH PI5	Metros cuadrados	40	107.112	4.284.480	72,5	7.765.620	0,0	0	112,5	Ejecutado a + / vestuarios modif.
16.4	Piso cerámico para oficina y boletería PI 5	Metros cuadrados	25	107.112	2.677.800	0,0	0	-8,0	-856.896	17,0	Ejecutado a -
16.5	Piso cerámico para cantina PI 5	Metros cuadrados	9	107.112	964.008	0,0	0	0,0	0	9	
16.6	Reconstrucción y reparación de piso de H°A°	Metros cuadrados	55	52.926	2.910.930	55,0	2.910.930	0,0	0	110,0	Ejecutado a +
16.7	Zócalo para SSHH	Metro lineal	65,5	44.105	2.888.878	0,0	0	-51,0	-2.249.355	14,5	Zócalo en vestuarios
16.8	Zócalo para oficina y boletería	Metro lineal	28,5	44.105	1.256.993	0,0	0	-2,5	-110.263	26,0	Ejecutado a -
16.9	Zócalo para cantina	Metro lineal	12	44.105	529.260	0,0	0	-1,0	-44.105	11,0	Ejecutado a -
16.10	Revestido azulejos blancos 20 x 20 para SSHH	Metros cuadrados	123	136.095	16.739.685	74,5	10.139.078	0,0	0	197,5	Incluye vestuarios modificados
16.11	Revestido azulejos blancos 20x40 para cantina	Metros cuadrados	6	136.095	816.570	0,0	0	0,0	0	6	
16.12	Piso vereda canto rodado cargado in situ	Metros cuadrados	234	113.413	26.538.642	40,0	4.536.520	0,0	0	274,0	Ejecutado a +, vereda lateral
17	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1	-	-	0,0	0	0,0	0	1	
17.1	Cimentación corrida de H°A° tipo viga plana con profundidad de 0,40 esp. 0,15 y ancho 0,40 bajo paredes, incluye excavación	Metro lineal	132,6	182.720	24.228.672	0,0	0	0,0	0	132,6	
17.2	Muro de nivelación de 0,15 h= 0,5	Metro lineal	132,6	151.217	20.051.374	0,0	0	0,0	0	132,6	
17.3	Aislación hidrófuga	Metros cuadrados	132,6	60.487	8.020.576	0,0	0	0,0	0	132,6	
17.4	Muro de elevación de 0,15 ladrillo hueco	Metros cuadrados	164,3	94.511	15.528.157	3,7	349.691	0,0	0	168,0	Ejecutado a +
17.5	Revoque	Metros cuadrados	260	37.804	9.829.040	60,0	2.268.240	0,0	0	320,0	Ejecutado a +
18	Servicio de pintura de interiores al látex	Metros cuadrados	260	25.203	6.552.780	159,2	4.013.074	0,0	0	419,2	Incluye vestuarios modificados

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO

Dr. Luis A. Lopez
INTENDENTE MUNICIPAL

19	Servicio de pintura de graderías	Metros cuadrados	103	25.833	2.660.799	423,1	10.930.201	0,0	0	526,1	
20	Ventana alta vidrio templado 8mm con 2 hojas corredizas, marco madera 0,60 x 1,90	Unidad	8	604.867	4.838.936	0,0	0	-7,0	-4.234.069	1,0	
21	Ventana tipo boletería 0,60 x 0,90 con mesada de madera de 0,60 x 0,40	Unidad	2	567.063	1.134.126	0,0	0	0,0	0	2	
22	Puerta metálica de 0,80 x 2,10, y marco con herrajes y cerraduras tipo llave chica con pintura antióxido y prepintado sintético color a elegir por la fiscalización	Unidad	8	667.874	5.342.992	1,0	667.874	0,0	0	9,0	
23	Colocación de mamparas plásticas o PVC	Metros cuadrados	26,4	245.727	6.487.193	0,0	0	-26,4	-6.487.193	0,0	Incluye vestuarios modificados
24	Puerta para mamparas plásticas o PVC de 1,80 x 0,70	Unidad	2	201.622	403.244	0,0	0	-2,0	-403.244	0,0	Incluye vestuarios modificados
25	Puerta para mamparas plásticas o PVC de 1,80 x 1,00	Unidad	2	201.622	403.244	0,0	0	-2,0	-403.244	0,0	
26	Reacondicionamiento portón corredizo	Unidad	1	1.458.157	1.458.157	0,0	0	0,0	0	1	
27	Baranda metálica de 2" pintado para graderías	Metro lineal	52,8	297.033	15.683.342	16,5	4.901.045	0,0	0	69,3	Ejecutado a +
28	Colocación de extractor eólico de 24"	Unidad	16	819.091	13.105.456	0,0	0	0,0	0	16	
29	Construcción de losa - Techo de losa rap	Metros cuadrados	80	327.636	26.210.880	0,0	0	-62,5	-20.477.250	17,5	Ejecutado a -
30	Provisión y colocación de Puerta corta fuegos	Unidad	3	3.420.380	10.261.140	0,0	0	-3,0	-10.261.140	0,0	No ejecutado mod proyecto
31	Provisión y colocación de señalizaciones	Unidad	7	144.916	1.014.412	0,0	0	0,0	0	7	
32	Provisión y colocación de extintores de 10 kg.	Unidad	8	296.100	2.368.800	0,0	0	0,0	0	8	
33	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.503.750	2.503.750	0,0	0	0,0	0	1	
					879.487.711		**63.582.426**		**46.476.652**		
OBRAS COMPLEMENTARIAS NO PREVISTAS											
1	Carpeta para base de canto rodado	Metros cuadrados	274,0	50.406	13.811.134	0,0	0	0,0	0	0,0	
2	Excavación para zapata sector bloque de cantina y árbitros.	Metros cúbicos	3,0	90.000	270.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
3	Zapata de H°A° 1,00x1,00 sector bloque de cantina y árbitros.	Metros cúbicos	3,0	3.190.855	9.572.564	0,0	0	0,0	0	0,0	
4	Viga de encadenado superior de H°A° 0,13x0,30 sector bloque de cantina y árbitros.	Metros cúbicos	0,9	3.190.855	2.871.769	0,0	0	0,0	0	0,0	
5	Pilar de H°A° 13x30 sector bloque de cantina y árbitros.	Metros cúbicos	0,8	3.190.855	2.552.684	0,0	0	0,0	0	0,0	
6	Mesada de H°A° en cantina	Metro lineal	4,5	235.646	1.067.477	0,0	0	0,0	0	0,0	
7	Provisión y colocación de pedestal incluye accesorios de conexión	Unidad	9,0	350.000	3.150.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
8	Servicio de pintura de interiores al látex de ladrillo hueco color cerámica	Metros cuadrados	677,7	25.203	17.078.677	0,0	0	0,0	0	0,0	
9	Retiro de artefactos sanitarios vestuarios - mingitorios	Unidad	6,0	45.000	270.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
10	Retiro de artefactos sanitarios vestuarios - Inodoros con cisterna alta	Unidad	4,0	55.000	220.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
11	Retiro de artefactos sanitarios vestuarios - duchas eléctricas	Unidad	6,0	45.000	270.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
12	Desmontaje de instalación eléctrica, incluye retiro de artefactos	Unidad Medida Global	1,0	900.000	900.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
13	Desmontaje de instalación agua corriente	Unidad Medida Global	1,0	650.000	650.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
14	Desmontaje de instalación cloacal	Unidad Medida Global	1,0	750.000	750.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
15	Retiro de puertas metálicas	Unidad	2,0	60.000	120.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
16	Retiro de puertas ventanas metálicas	Unidad	2,0	50.000	100.000	0,0	0	0,0	0	0,0	

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO

Dr. Luis A. Lopez
INTENDENTE MUNICIPAL

17	Retiro de azulejos incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	87,2	18.000	1.569.600	0,0	0	0,0	0	0,0	
18	Demolición y retiro de techo de chapa, incluye cielorraso de pvc	Metros cuadrados	72,0	20.000	1.440.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
19	Demolición de mampostería de ladrillo con revoque sin recuperación, incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	95,0	25.000	2.375.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
20	Provisión y colocación de cielorraso de PVC color blanco	Metros cuadrados	17,0	135.000	2.295.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
21	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector Vestuario de Árbitros	Unidad	1,0	3.750.000	3.750.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
22	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector SSHH Masculino	Unidad	1,0	3.124.850	3.124.850	0,0	0	0,0	0	0,0	
23	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector SSHH Femenino	Unidad	1,0	3.125.000	3.125.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
24	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector SSHH Discapacitados	Unidad	2,0	2.250.000	4.500.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
25	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector Vestuario Locales	Unidad	1,0	4.750.000	4.750.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
26	Provisión y colocación de divisorias para baño con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector Vestuario Visitantes	Unidad	1,0	4.750.000	4.750.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
27	Provisión y colocación de divisorias con placas de eucatex y perfilería de aluminio color fosco, incluye accesorios de fijación y cerrajerias. Sector Cabina de transmisión	Unidad	2,0	3.125.000	6.250.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
28	Pozo absorvente 3,00 m diam	Unidad	1	2.700.300	2.700.300	0,0	0	0,0	0	0,0	
29	Construcción de techo de chapas termoacústicas	Metros cuadrados	49,0	380.000	18.620.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
30	Ventana metalica para vestuarios.	Unidad	2,0	600.000	1.200.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
31	Colocacion de Puertas metálicas	Unidad	2,0	250.000	500.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
32	Provisión y colocación de accesorios para instalación de desague cloacal (codos, curvas, uniones, tee, reducciones)	Unidad Medida Global	1,0	550.000	550.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
33	Reacondicionamiento y recolocación de artefactos sanitarios retirados (lavatorios, mingitorios, inodoros) incluyes griferias, gomas, sopapas etc	Unidad Medida Global	1,0	8.500.000	8.500.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
				PRECIO TOTAL	**123.654.055**						

	RESUMEN DE ADENDA	MONTO (Gs.)
A	CANTIDADES A MÁS	63.582.426

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2575.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO

Dr. Luis A. Lopez
INTENDENTE MUNICIPAL

B	CANTIDADES A MENOS	-46.476.652
C	RUBROS NUEVOS	123.654.055
D	MONTO A AMPLIAR	140.759.829
D	**MONTO FINAL DE CONTRATO CON MODIFICACIONES**	**1.020.247.540**
E	**PORCENTAJE**	**16,00%**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda del contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, hasta la suma de Gs. 140.759.829 (guaraníes ciento cuarenta millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve) (IVA incluido) del Presupuesto General Municipal 2024. rubro 522-30-11 ROYALTIES.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO.

La presente adenda no implica modificación alguna de los demás términos del contrato los cuales subsisten sin alteración.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Hayes capital del XV Departamento de Presidente Hayes, República del Paraguay, a los dos días del mes de diciembre de 2024.

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: [illegible].967-4
ING. JOSÉ FELIX BERNARDINO CABALLERO
C.I.N° 2.[illegible]
CONTRATISTA

CIUDAD 3 M.R. ALONSO

DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ
C.I. N° 1.085.639
CONTRATANTE