19 (diecinueve)

COPIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Guarania

Asunción, 11 de agosto de 2025

D.V. N° 2354/2025

Señores
CONSORCIO PORTUARIO TYPSA - AII
Presente

Ref.:. Llamado 63/2023. Licitación Pública Nacional para la Contratación de Servicios de Consultoría para la realización de Estudios Técnicos de Factibilidad, Diseño (Fases A y B) y Fiscalización (Fase C) de Obras Complementarias del Puerto Indio – Alto Paraná.

Me dirijo a Ustedes en atención al contrato de la referencia, y en particular a la Nota API-CPTA-MOP-019-D01, en la que solicitan la segunda prórroga de 30 días calendario para la presentación de los Estudios Técnicos de Factibilidad (Borrador de Informe Final Fase A) correspondiente a los **Estudios Técnicos de Factibilidad de los Servicios de Consultoría para la realización de estudios técnicos de las Obras Complementarias del Puerto Indio**, cuyo plazo de presentación establecido originalmente se cumplió en fecha 19 de junio de 2025 y el plazo establecido en la primera prorroga se cumplió en fecha 02 de agosto de 2025.

De acuerdo con lo expuesto en la Nota API-CPTA-MOP-019-001, en la cual se detallan las causas que fundamentan el presente pedido de prórroga, así como los documentos y solicitudes presentados en tiempo y forma ante la Entidad Itaipú Binacional, se hace constar que dicha solicitud se encuentra enmarcada en lo dispuesto en el inciso 2.7.1. "Definición" de la cláusula 2.7 "Fuerza Mayor", de las Condiciones Generales del Contrato, al tratarse de un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las partes.

En ese sentido, la Supervisión, mediante Memorándum de fecha 05 de agosto de 2025, recomienda conceder la prórroga solicitada e informa que el retraso se encuentra debidamente justificado.

Por lo expuesto, esta Dirección otorga la prórroga solicitada, **estableciendo como fecha de presentación del Borrador de Informe Final Fase A, el 20 de agosto de 2025.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Recibio Copia Fisica y Digital Conforme Hora 11:40 hs

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

ING. GUSTAVO ROBADIN,
Encargado de Despacho
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones