ANEXO Nº
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 398.706.

Contratista: TECSUL SAE

DÍAS	AÑO 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	B	B	H	B	B	B						
2	B	B	H	B	64	B						
3	B	B	H	B	48	B						
4	B	B	20	11	22	B						
5	B	B	H	H	H	B						
6	B	B	H	B	H	B						
7	B	B	13	48	H	B						
8	B	B	10	H	B	B						
9	B	B	14	10	B	B						
10	10	B	H	45	B	B						
11	15	B	H	10	B	B						
12	H	B	B	10	25	B						
13	B	15	B	H	12	B						
14	B	10	B	15	H	B						
15	B	H	B	170	H	B						
16	B	H	B	12	15	18						
17	20	B	100	H	H	92						
18	H	B	10	H	H	H						
19	H	13	H	B	H	12						
20	B	H	H	B	B	H						
21	B	B	50	B	B	H						
22	B	B	H	58	B	H						
23	B	B	H	105	13	H						
24	B	B	H	H	H	18						
25	B	B	H	H	H	10						
26	B	B	B	H	B	H						
27	B	B	B	H	B	H						
28	B	B	B	B	B	B						
29	B	B	B	10	B	B						
30	B		B	H	B	B						
31	B		B		B							

Total Lluvia	mm	45	38	217	504	199	150						
	días	3	3	7	12	7	5						
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	6	6	20	23	17	12						
	Otros												
Días Trabajados		25	23	11	7	14	18						

Referencias: H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = mm de Lluvia

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

ANEXO Nº
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 398.706.

Contratista: TECSUL SAE

DÍAS	AÑO 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	B	B	H	B	B	B	B					
2	B	B	H	B	64	B	B					
3	B	B	H	B	48	B	B					
4	B	B	20	11	22	B	B					
5	B	B	H	H	H	B	B					
6	B	B	H	B	H	B	B					
7	B	B	13	48	H	B	50					
8	B	B	10	H	B	B	H					
9	B	B	14	10	B	B	H					
10	10	B	H	45	B	B	H					
11	15	B	H	10	B	B	H					
12	H	B	B	10	25	B	H					
13	B	15	B	H	12	B	15					
14	B	10	B	15	H	B	H					
15	B	H	B	170	H	B	H					
16	B	H	B	12	15	18	H					
17	20	B	100	H	H	92	H					
18	H	B	10	H	H	H	B					
19	H	13	H	B	H	12	B					
20	B	H	H	B	B	H	B					
21	B	B	50	B	B	H	B					
22	B	B	H	58	B	H	B					
23	B	B	H	105	13	H	B					
24	B	B	H	H	H	18	B					
25	B	B	H	H	H	10	B					
26	B	B	B	H	B	H	B					
27	B	B	B	H	B	H	B					
28	B	B	B	H	B	B	52					
29	B		B	10	B	B	H					
30	B		B	H	B	B	H					
31	B		B		B		H					

Total Lluvia	mm	45	36	217	504	199	150	117					
	días	3	3	7	12	7	5	3					
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	6	6	20	23	17	12	15					
	Otros												
Días Trabajados		25	22	11	7	14	18	16					

Referencias: H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = mm de Lluvia

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

ANEXO N°
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 398.706.

Contratista: TECSUL SAE

DÍAS	AÑO 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	B	B	H	B	B	B	B	B				
2	B	B	H	B	64	B	B	B				
3	B	B	H	B	48	B	B	B				
4	B	B	20	11	22	B	B	15				
5	B	B	H	H	H	B	B	15				
6	B	B	H	B	H	B	B	H				
7	B	B	13	48	H	B	50	48				
8	B	B	10	H	B	B	H	H				
9	B	B	14	10	B	B	H	H				
10	10	B	H	45	B	B	H	H				
11	15	B	H	10	B	B	H	B				
12	H	B	B	10	25	B	H	B				
13	B	15	B	H	12	B	15	B				
14	B	10	B	15	H	B	H	B				
15	B	H	B	170	H	B	H	B				
16	B	H	B	12	15	18	H	B				
17	20	B	100	H	H	92	H	B				
18	H	B	10	H	H	H	B	B				
19	H	13	H	B	H	12	B	B				
20	B	H	H	B	B	H	B	B				
21	B	B	50	B	B	H	B	B				
22	B	B	H	58	B	H	B	60				
23	B	B	H	105	13	H	B	H				
24	B	B	H	H	H	18	B	H				
25	B	B	H	H	H	10	B	H				
26	B	B	B	H	B	H	B	B				
27	B	B	B	H	B	H	B	B				
28	B	B	B	H	B	B	52	B				
29	B		B	10	B	B	H	B				
30	B		B	H	B	B	H	B				
31	B		B		B		H					

Total Lluvia	mm	45	38	217	504	199	150	117	138				
	días	3	3	7	12	7	5	3	4				
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	6	6	20	23	17	12	16	11				
	Otros												
Días Trabajados		25	22	11	7	14	18	16	19				

Referencias: H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = Día de Lluvia

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner

09- nueve

ANEXO Nº
REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID: 398.706.

Contratista: **TECSUL SAE**

DÍAS	AÑO 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	B	B	H	B	B	B	B	B	B			
2	B	B	H	B	64	B	B	B	B			
3	B	B	H	B	48	B	B	B	B			
4	B	B	20	11	22	B	B	15	B			
5	B	B	H	H	H	B	B	15	B			
6	B	B	H	B	H	B	B	H	B			
7	B	B	13	48	H	B	50	48	B			
8	B	B	10	H	B	B	H	H	B			
9	B	B	14	10	B	B	H	H	B			
10	10	B	H	45	B	B	H	H	B			
11	15	B	H	10	B	B	H	B	B			
12	H	B	B	10	25	B	H	B	B			
13	B	15	B	H	12	B	15	B	13			
14	B	10	B	15	H	B	H	B	H			
15	B	H	B	170	H	B	H	B	B			
16	B	H	B	12	15	18	H	B	B			
17	20	B	100	H	H	92	H	B	B			
18	H	B	10	H	H	H	B	B	B			
19	H	13	H	B	H	12	B	B	B			
20	B	H	H	B	B	H	B	B	50			
21	B	B	50	B	B	H	B	B	H			
22	B	B	H	58	B	H	B	60	H			
23	B	B	H	105	13	H	B	H	B			
24	B	B	H	H	H	18	B	H	B			
25	B	B	H	H	H	10	B	H	B			
26	B	B	B	H	B	H	B	B	45			
27	B	B	B	H	B	H	B	B	H			
28	B	B	B	H	B	B	52	B	H			
29	B		B	10	B	B	H	B	B			
30	B		B	H	B	B	H	B	B			
31	B		B		B		H					

Total Lluvia	mm	45	38	217	504	199	150	117	138	108		
	días	3	3	7	12	7	5	3	4	3		
Días No Trabajados	Lluvias y Consec.	6	6	20	23	17	12	15	11	8		
	Otros											
Días Trabajados		25	22	11	7	14	18	16	19	22		

Referencias: H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno mm de Lluvia

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner