Entre, el **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Director General de Administración y Finanzas, Lic. Pablo Vargas** con Cédula de Identidad N° **1.361.841** y el **Director de Obras y Proyectos, Ing. Adalberto Benítez** con Cédula de Identidad N° **595.637**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO BAUMANN & BETA**, con **RUC Nº 80075750-5**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 515 esq. 14 de Mayo de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda** con **Cédula de Identidad N° 493.618** y el **Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal** con **Cédula de Identidad N° 1.221.259**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 3 al Contrato N° 205/2012 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DE PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

LA CONTRATANTE, autoriza la suscripción de la presente Adenda N° 3 del Contrato N° 205/2012, a fin de conceder a favor de **LA CONTRATISTA** la prórroga de **186 (ciento ochenta y seis) días** corridos por causa de las inclemencias climáticas, conforme a la Resolución FGE N° 6643 de fecha 30 de diciembre de 2015.

La cantidad de días y las fechas exactas que fueron otorgadas a la empresa por las inclemencias climáticas se detallan a continuación:

Año	Mes y fechas	Días otorgados	Año	Mes y fechas	Días otorgados	Año	Mes y fechas	Días otorgados
2013	**Enero:** 0	N/A	2014	**Enero:** 1, 2, 3, 7, 11, 14, 24, 26 y 28	9	2015	**Enero:** 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 27 y 28	12
	Febrero: 0	0		**Febrero:** 9, 12 y 26	3		**Febrero:** 3 y 19	2
	Marzo: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19 y 20	8		**Marzo:** 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 y 30	10		**Marzo:** 1, 4, 6, 26, 27, 28 y 29	7
	Abril: 1, 3, 4, 11, 12, 28 y 29	7		**Abril:** 10, 11, 17, 29 y 30	5		**Abril:** 4, 13, 14, 17, 19 y 20	6
	Mayo: 11, 14, 15, 18, 19 y 31	6		**Mayo:** 4, 16, 20, 24, 26 y 30	5		**Mayo:** 2, 3, 9, 15, 23 y 26	6
	Junio: 9, 18 y 20	3		**Junio:** 11, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	9		**Junio:** 10, 13, 17, 18, 28 y 29	6
	Julio: 3, 4 y 7	3		**Julio:** 5, 16, 17, 22, 23 y 30	6		**Julio:** 6, 8, 10, 13, 19, 20 y23	7
	Agosto: 3, 5, 23, 24 y 25	5		**Agosto:** 15 y 31	2		**Agosto:** 17, 22 y 26	3
	Setiembre: 2, 15, 20, 21 y 27	5		**Setiembre:** 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 25, 29 y 30	13		**Setiembre:** 0	N/A
	Octubre: 11, 12, 20, 21, 23 y 24	6		**Octubre:** 5, 6, 29 y 30	4		**Octubre:** 0	N/A
	Noviembre: 2, 15, 19, 20, 27, 28 y 30	7		**Noviembre:** 1, 3, 4, 6, 11, 21 y 30	7		**Noviembre:** 0	N/A
	Diciembre: 1, 9, 29 y 31	4		**Diciembre:** 1, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30	9		**Diciembre:** 0	N/A
Total año 2013		**54**	**Total año 2014**		**83**	**Total año 2015**		**49**
Total de días de prórroga: 186 días								

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

CONSORCIO BAUMANN & BETA

CLÁUSULA SEGUNDA: PERIODO CONTABILIZADO PARA LA CONCESIÓN DE LA PRÓRROGA DE PLAZOS

Se deja constancia que la prórroga otorgada corresponde al periodo de lluvias contabilizado y comprendido entre el 25 de febrero de 2013 al 31 de agosto de 2015.

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS CONTRACTUALES

LA CONTRATANTE amplía a favor de **LA CONTRATISTA,** el plazo para la recepción provisoria y la recepción definitiva por **186 (ciento ochenta y seis) días** más a lo estipulado inicialmente en el Contrato N° 205/2015, conforme al acta de inicio de trabajos y lo anteriormente ampliado a través de la Adenda N° 2.

Así mismo, se amplía la vigencia del contrato N° 205/2012 por **186 (ciento ochenta y seis) días** más a lo inicialmente pactado conforme se autoriza por Resolución FGE N° 6643 de fecha 30 de diciembre de 2016 y lo anteriormente ampliado a través de la Adenda N° 2 de fecha 20 de abril de 2015.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA, deberá presentar en un **plazo no mayor a 10 (diez) días**, de firmada la presente adenda de ampliación, todas las garantías contractuales actualizadas y ampliadas, conforme a las exigencias de los nuevos plazos, ampliados a través de la presente.

Queda convenido, que la presente modificación al Contrato Nº 205/2012 **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, se realiza conforme a lo establecido a la Resolución F.G.E. Nº 6643 de fecha 30 de diciembre de 2015.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 3** de modificación contractual, constituido por 2 (dos) páginas numeradas en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de diciembre de 2015.

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público
Ing. Adalberto Benítez
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda
CONSORCIO BAUMANN & BETA

Lic. Pablo Vargas
MINISTERIO PÚBLICO

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal
CONSORCIO BAUMANN & BETA

consorcio
BAUMANN & BETA