MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	electro consult Conrado Ríos Galladro 1898, Asunción - Paraguay Tel.: 021 460 206	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA **N°** 000220

PARA: SUPERVISION
DE: ~~[illegible]~~ CONTRATISTA
FECHA: 01/OCTUBRE/2021
ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - SETIEMBRE/21

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

JUEVES 09/09 - 10 mm
VIERNES 13/09 - 35 mm
SABADO 14/09 - 30 mm
DOMINGO 15/09 - 30 mm
LUNES 16/09 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 17/09 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 18/09 - 10 mm
JUEVES 19/09 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 20/09 - 30 mm
SABADO 21/09 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 22/09 - " " "
LUNES 23/09 - " " "
JUEVES 26/09 - 15 mm
VIERNES 27/09 - EXCESO DE HUMEDAD
SABADO 28/09 - " " "

ANEXO:

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC
ING. ANIBAL GONZALEZ		Ing. Francisco Mereles Somers Supervisor de Obras M.O.P.C.

22-veintidos

(veintidos) 22

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.654	electro consult Conrado Ríos Galladro 1306, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 000221

PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 01/NOVIEMBRE/2021
ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - OCTUBRE/21

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

JUEVES 03/10 - 06 mm
~~(illegible)~~ MARTES 08/10 - 22 mm
MIERCOLES 09/10 - 26 mm
JUEVES 10/10 - 55 mm
VIERNES 11/10 - 20 mm
SABADO 12/10 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 13/10 - " " "
LUNES 14/10 - " " "
VIERNES 18/10 - 14 mm
SABADO 19/10 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 29/10 - 16 mm
MIERCOLES 30/10 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

Ing. Rodolfo M. Nunez Espinola
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC

Ing. ANIBAL GONZALEZ

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	electro consult Conrado Rios Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

N° 000222

PARA: SUPERVISION

DE: CONTRATISTA

FECHA: 01/DICIEMBRE/2024

ASUNTO: LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS - NOVIEMBRE/2024

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

VIERNES 01/11 - 25 mm
SABADO 02/11 - 10 mm
DOMINGO 03/11 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 04/11 - " " "
MIERCOLES 06/11 - 10 mm
JUEVES 07/11 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 14/11 - 15 mm
VIERNES 15/11 - 5 mm
SABADO 16/11 - 25 mm
DOMINGO 17/11 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 18/11 - " " "
JUEVES 21/11 - 10 mm
VIERNES 22/11 - 65 mm
SABADO 23/11 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 24/11 - " " "

ANEXO:

Ing. Francisco Ramírez Romero
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC
ING. ANIBAL GONZALEZ		

21- veintiuno

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN electro consult Coronel Rios Gallardo 1598, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 266	CONTRATISTA ROGGIO ROGGIO ROGGIO Y HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 472 1756 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 436.854		

LIBRO DE OBRA **N° 000224**

PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 06/ENERO/2025
ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - DICIEMBRE/2024

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD -
LUNES 02/12 - 17 mm
MIERCOLES 04/12 - 08 mm
VIERNES 06/12 - 35 mm
SABADO 07/12 - 47 mm
DOMINGO 08/12 - 20 mm
LUNES 09/12 - 08 mm
MARTES 10/12 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 11/12 - " " "
VIERNES 13/12 - 60 mm
SABADO 14/12 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 15/12 - " " "
DOMINGO 29/12 - 10 mm
LUNES 30/12 - 15 mm
MARTES 31/12 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 20/12 - 10 mm
MARTES 21/12 - 8 mm
MIERCOLES 22/12 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 23/12 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 24/12 - 10 mm
SABADO 25/12 - 15 mm
DOMINGO 26/12 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 27/12 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 28/12 - 5 mm

ANEXO:

Ing. Francisco [illegible]
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC
JOSE ADRIEL GOMEZ 06/01/2025		

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 282/2020	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA CON ID Nº 400.854	electro consult Conrado Ríos Galiadro 1396, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco Nº 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 873 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 000227

PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 01/FEBRERO/2025
ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - ENERO/2025

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

MIERCOLES 01/01 - 15 mm
JUEVES 02/01 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 15/01 - 50 mm
JUEVES 16/01 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 17/01 - " " "
JUEVES 23/01 - 22 mm
VIERNES 24/01 - 28 mm
SABADO 25/01 - 40 mm
DOMINGO 26/01 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 27/01 - 10 mm
MARTES 28/01 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 29/01 - " " "
JUEVES 30/01 - 60 mm
VIERNES 31/01 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

Ing. Francisco Morales Somera
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC
Ing. Alvaro Gonzalez		

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN electro consult Conrado Ríos Gallardo 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854		

LIBRO DE OBRA N° 000230

PARA: SUPERVISION

DE: CONTRATISTA

FECHA: 01/MARZO/2023

ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - FEBRERO/2023

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

SABADO 01/02 - 07 mm
LUNES 03/02 - 15 mm
MARTES 04/02 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 05/02 - 58 mm
JUEVES 06/02 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 07/02 - " " "
MIERCOLES 12/02 - 10 mm
JUEVES 13/02 - 20 mm
VIERNES 14/02 - 20 mm
SABADO 15/02 - 25 mm
DOMINGO 16/02 - 19 mm
LUNES 17/02 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 18/02 - 15 mm
MIERCOLES 19/02 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 20/02 - " " "
DOMINGO 23/02 - 23 mm
LUNES 24/02 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 25/02 - " " "
JUEVES 27/02 - 15 mm
VIERNES 28/02 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

Ing. Francisco Montes Somers
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC

Ing. Mario Lamas