23 - veintitres

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38582/2023

TITULAR

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
E/LLAMADO MOP Nº 32/2023 REMITE DOCUMENTACION TECNICA PARA C.M Nº 1 ... S.A.

Moreno G.S. ID.BICOE

USUARIO FECHA HORA REGISTRO

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

- Int. Gabinete ..... FEI .....
- Ayudantía Jur. ..... D. de RRII ....
- D. Relaciones P. ..... D. Auditoría I. ....
- Secretaría Privada ..... U.G.C. ....
- ..... DAPSAN ....
- ..... DGESA ....
- RRII ..... DTyA ....

VMOP .....
- D. Obras Públicas ..... Comisión Mix. ....
- D. Vialidad ..... D. Caminos Vec. ....
- Div. Arch. y Bib. ..... D.B.T. ..... USPP ....

SAF .....
- D. Finanzas ..... D. Planif. Econ. ....
- D. Contaduría ..... D. Bienes y S. ....
- D. Rec. Humanos ..... D. Crédito P. ....

VMME .....
- D. Rec. Energ. ..... D. Rec. Minerales ....

VMT .....
- Dirección de Marina Mercante ....

OTROS .....

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.U.

22 - veintidós

Asunción, 15 de setiembre de 2023

Señor
Ing. Julio Ríos – Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Oliva c/14 de mayo.
Presente:

Nota N°: 112/2023
Referencia: LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA. - ID 382.997.
Objeto: Documentación técnica para el CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1 – LOTE 3 – EDIVI S.A.

La presente constituye un Informe Técnico que se elabora al efecto de presentar al MOPC la propuesta de Documentación Técnica para el Convenio Modificatorio de Obra N° 1 – LOTE 3 (EDIVI S.A.).

La propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 comprende trabajos que serán efectivamente desarrollados en concordancia a las necesidades observadas en el campo y adecuadas a las condiciones imperantes en la zona. Las soluciones han sido adoptadas principalmente en función de las instrucciones emitidas por el Contratante a través de la nota DCV N° 1.142/2022, de las condiciones reales existentes en la zona de obra y en la búsqueda de una correcta terminación de las mismas, considerando las Especificaciones Técnicas constructivas y las ETAGs.

Las documentaciones que hacen al Convenio Modificatorio de Obra son las siguientes:
Documentación Técnica

- Anexo 1 – Justificación técnica y Especificaciones técnicas de ítems nuevos.
- Anexo 2 – Planilla comparativa de cantidades y precios.
- Anexo 3 – Planillas de cómputos métricos.
- Anexo 4 – Cronograma Físico – Financiero y Curva de Avance.
- Anexo 5 – Planillas de análisis de costos unitarios de ítems nuevos.
- Anexo 6 – Planos ejecutivos.
- Anexo 7 – Documentaciones complementarias.

La Fiscalización de Obra ha analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio de Obra N° 1 e informa que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato de Obra y/o las instrucciones del MOPC.

Ing. Antonio Pangrazio
Representante Legal