COD. 592202

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA. LOTE 5.

Certificado de Trabajo Nº: 23 - Marzo/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	May	14.4	51	5.6	H	H	H	B	B	26	H	H	B	B	28	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	57.7	12.5	4.5	H	H	8	9	17	14
	Jun	50	H	H	B	B	10	H	H	4	H	B	B	B	B	B	8	H	B	B	B	B	4	H	B	B							5	7	12	13
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11	H	6	H	4.2	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	B	B	B	5	2	7	24
	Ago	B	B	B	13	H	71	15	H	H	H	B	B	B	B	21	H	87	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	8	13	18
022	Sep	15	H	H	H	4.5	H	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	8.5	21	H	10	H	H	B	40	H	5	45	H	15		10	9	19	11
	Oct	B	B	B	B	45	13.5	H	H	12.5	36.5	5	H	10	H	H	H	B	B	50	35	H	H	H	B	B	H	B	B	43	46.5	5	11	10	21	10
	Nov	40	H	H	B	B	B	B	B	B	5	15	30	20	H	H	H	B	B	B	B	42	3	H	H	H	B	B	B	B	B		7	8	15	15
	Dic	B	15	H	H	9.4	B	B	B	B	B	B	4.2	B	B	B	B	B	21.6	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		4	5	9	21

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

ING. JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AUGUSTO CÉSAR VEGA ESQUIVEL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

15-Quinc

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Ene	B	70	H	18	H	H	H	B	B	B	B	B	B	5	B	B	5	10	H	B	B	31	H	H	B	B	B	B	30	42		8	7	15	15
	Feb	H	B	52	H	H	22	H	H	B	25	H	H	30	20	30	H	H	H	B	10	B	B	95	5	H	10	5	H				11	12	23	5
	Mar	25	H	H	27	H	22	H	H	18	H	H	B	B	B	8	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15		7	8	15	15
	Abr	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	42	H	8	25	10	H	H	H	B	B	B	35	50	5	H	H	B	B		8	7	15	15
	May	B	22.5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	10	H	H	B	B	20	H	H	B	B	4	6	10	21
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	5	H	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		3	4	7	23
023	Jul	B	B	B	B	B	B	3	15	35	30	20	10	3	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	10	5	7	H	B	B	10	5	15	16
	Ago	B	B	B	B	B	B	30	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	40	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	23
	Sep	110	40	10	H	H	H	H	76	38	H	H	12	H	H	H	H	H	H	18	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B		7	15	22	8
	Oct	B	B	B	15	22	H	25	H	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	60	95	10	70	10	9	9	18	13
	Nov	5	70	H	H	H	H	B	B	40	5	H	8	20	80	14	H	H	H	H	H	B	15	B	B	B	5	20	30	H	H		12	12	24	6
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B												0	0	0	20

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

ING. JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AUGUSTO CÉSAR VEGA ESQUIVEL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

16-Dieciséis

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Ene	B	B	B	B	B	B	B	0.7	B	1.6	B	B	B	5	29.5	B	0.2	B	15.5	2	1.6	57.4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9	0	9	22
	Feb	B	8.8	B	B	B	B	B	B	B	5	B	21.4	6	1.4	2.6	B	B	B	0.5	B	B	B	B	B	24	B	28	13.5	3.5			11	0	11	18
024	Mar	B	B	40	0.4	B	B	40.5	B	B	B	B	B	B	B	B	0.4	15	3	B	B	16	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	0	7	24
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

ING. JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AUGUSTO CÉSAR VEGA ESQUIVEL
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A