Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. tecsul S.A.E.

CONSORCIO CT VIAL

OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE

Consorcio ANGIRU

FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1						20,0			10,0	H	H	30,0
2						20,0			H	H	H	10,0
3						H			H	H	H	5,0
4						H		35,0		H		35,0
5						H		H	10,0			H
6						15,0		65,0	10,0	30,0		H
7						H		15,0	H	H		H
8						25,0		H	H	H		
9						10,0		10,0	H	H		10,0
10						H		H		60,0		H
11						H		H		10,0		10,0
12							55,0	H		H		H
13							H			H	50,0	5,0
14							5,0			H	H	H
15							H			15,0	H	
16							10,0	30,0		H	H	
17						15,0	H	H		H		
18						H	10,0	75,0				5,0
19							H	H	90,0			H
20							H	H	20,0	80,0		
21							H	H	H	5,0	25,0	
22						35,0			H	H	H	
23						H				H	H	
24						H				H	H	
25									45,0			
26									5,0			
27					30,0				10,0			
28					15,0				100,0			
29					15,0		10,0		H	15,0		
30					15,0		H		45,0	10,0		
31					H		H			10,0		
Registro Obra Corresponden	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	140,0	90,0	235,0	298,0	335,0	75,0	110,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	4	7	5	6	10	9	2	6
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	1	9	8	9	8	15	5	7
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	16,0	13,0	15,0	18,0	24,0	31,0	15,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	26,0	14,0	18,0	16,0	12,0	7,0	18,0	16,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	84%	47%	58%	52%	40%	23%	63%	52%

Ref.: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Constructora Nacio Vallejos S.A. tecsul S.A.E. CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	30,0											
2	H											
3	30,0											
4	H											
5	H											
6	H											
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15	30,0											
16	H											
17	H											
18												
19												
20												
21												
22	50,0											
23	H											
24	H											
25	H											
26												
27												
28												
29	10,0											
30	20,0											
31	50,0											
Registro Obra Campamentos	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	15,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

Blas Santacruz
FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Constructora Isaac Vallejos S.A. tecsul S.A.E. CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1		H										
2		H										
3		25,0										
4		H										
5		H										
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14		35,0										
15		H										
16		10,0										
17		H										
18												
19												
20		5,0										
21		H										
22												
23												
24		45,0										
25		H										
26		5,0										
27		H										
28		29,0										
29												
30												
31												
Registro Obra Campamentos	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con "humedad" excesiva	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	13,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

Blas Santacruz
FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. (Construcciones Viales S.A.) tecsul S.A.E.

CONSORCIO CT VIAL

OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE

Consorcio ANGIRU

FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1			ll									
2			ll									
3			55,0									
4			ll									
5			ll									
6			ll									
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15			10,0									
16			ll									
17			ll									
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30			10,0									
31			ll									
Registro Pluviométrico	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	20,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ref.: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o inundadas

CONTRATISTA
Osvaldo Moran

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Consorcio Socio Vial S.A. — tecsul S.A.E.	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU
CONSORCIO CT VIAL		FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												
2												
3												
4				5,0								
5				25,0								
6				15,0								
7				H								
8				H								
9				H								
10												
11												
12												
13				30,0								
14				H								
15				H								
16												
17				20,0								
18				12,0								
19				H								
20				H								
21												
22												
23												
24				45,0								
25				55,0								
26				H								
27				H								
28				H								
29												
30												
31												
Registro Obra-Compensados	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Total de días laborables	**31,0**	**29,0**	**31,0**	**12,0**	**31,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**30,0**	**31,0**	**30,0**	**31,0**
% del mes apto para trabajar	**100%**	**100%**	**100%**	**40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Nota: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

Laboratorista

CONTRATISTA
Osvaldo Moran

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Constructora Ítalo Venezolana S.A. — tecsul S.A.C. — CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU — FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1					50,0							
2					5,0							
3					"							
4					"							
5					"							
6					"							
7												
8					10,0							
9					"							
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22					25,0							
23					"							
24					"							
25												
26												
27					66,0							
28					"							
29					"							
30					"							
31					"							
Registro Obra-Campamento	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	28,0	31,0	30,0	15,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajo	100%	100%	100%	100%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ref.: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Osvaldo Moran

FISCALIZACION
Elias Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Construcciones Viales S.A. tecsul S.A.E.

CONSORCIO CT VIAL

OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE

Consorcio ANGIRU

FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11						5,0						
12						15,0						
13						10,0						
14						40,0						
15						5,0						
16						5,0						
17						H						
18						H						
19						H						
20						H						
21												
22						5,0						
23						30,0						
24						5,0						
25						H						
26						H						
27												
28												
29												
30												
31												

Registro Obra-Comparativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	15,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Refs: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

Blas Santacruz
Laboratorista

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Constructora Nacio Vallejos S.A. tecsut S.A.E. CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8							5,0					
9							50,0					
10							17,0					
11							20,0					
12							H					
13							30,0					
14							H					
15							H					
16							H					
17							H					
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27							30,0					
28							10,0					
29							5,0					
30							H					
31							H					
Registro Obra-Campamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	16,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	100%	100%	100%	100%	100%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas.

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. tecsul S.A.E. Constructora Ivacio Vallejos S.A. CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8								20,0				
9								20,0				
10								10,0				
11								30,0				
12								5,0				
13								H				
14								H				
15								H				
16								H				
17												
18												
19								35,0				
20								H				
21								H				
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Registro Obra Campamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	19,0	30,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61%	100%	100%	100%	100%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

Blas Santacruz
Laboratorista

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A. tecsur S.A.E. CONSORCIO CT VIAL	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1									5,0			
2									110,0			
3									H			
4									5,0			
5									H			
6									H			
7									70,0			
8									30,0			
9									H			
10									H			
11									H			
12												
13									20,0			
14									H			
15									H			
16												
17												
18												
19									10,0			
20									H			
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Registro Obra Complementos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	14,0	31,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%	100%	100%	100%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Consorcio ANGIRU

C.I.V.S.A. Consorcio Ingeniería Viales S.A. / tecsul S.A.E.	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU
CONSORCIO CT VIAL		FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1										5,0		
2										H		
3										20,0		
4										10,0		
5										H		
6										10,0		
7										10,0		
8										H		
9										H		
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19										32,0		
20										H		
21										H		
22												
23										15,0		
24										20,0		
25										H		
26										25,0		
27										60,0		
28										120,0		
29										10,0		
30										45,0		
31										5,0		
Registro Obra-Campamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	10,0	30,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	100%	100%

Ref.: No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

Elias Santacruz
Laboratorista

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz