CONVENIO MODIFICATORIO N° 02/2019 AL CONTRATO Nº 42/2018 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 23/2018 "CONSTRUCCIÓN PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY" - ID Nº 345369, SUSCRITO ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DPTO. CENTRAL Y LA FIRMA LM CONSTRUCCIONES.----------

La Corte Suprema de Justicia Circunscripción Judicial del Departamento Central, con domicilio en Victorio Curiel y Dr. Oscar Paciello de la Ciudad de San Lorenzo, representada por su Presidente la **ABOG. MARÍA TERESA GONZALEZ DE DANIEL**, nombrada al cargo por Acordada Nº 1281 de fecha 04 de diciembre 2018, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y la firma **LM CONSTRUCCIONES, RUC Nº 583272-1,** domiciliada en la Calle Avda. Bonifacio Ovando Nº 160 c/ Cacique Lambaré, de la ciudad de Lambaré, representada por el señor **NELSON RIGOBERTO MONGES RODRÍGUEZ,** con C.I. Nº 583.272, denominado **EL CONTRATISTA,** de común acuerdo convienen en firmar el Convenio Modificatorio Nº 02/2019, la cual se regirá por las siguientes condiciones:----------

OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente Convenio Modificatorio Nº 02/2019 tiene por objeto Aprobar los trabajos compensatorios, complementarios ejecutados y la Prórroga del Plazo de Ejecución de Obras correspondiente al Contrato Nº 42/2018, suscrito con la firma **LM CONSTRUCCIONES**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 23/2018 "CONSTRUCCIÓN PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY" - ID Nº 345369,** que fuera adjudicado por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 200/2018 de fecha 12 de diciembre de 2018.----------

TRABAJOS COMPENSATORIOS Y COMPLEMENTARIOS.

Por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 108 de fecha 06 de setiembre de 2019, se Aprobó los trabajos compensatorios y complementarios ejecutados en el marco del Contrato N° 42/2018 suscrito con la firma LM CONSTRUCCIONES, conforme al siguiente detalle:------

CONTRATISTA: LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		*PLANILLA CONTRACTUAL*				*PLANILLA CONTRACTUAL MEDIDAS REALES*					
Ítem	*Descripción*	*UNI*	*CANT (A)*	*P. UNIT (B)*	*P. TOTAL (AXB)*	*CANTIDAD EJECUTADA (C)*	*CANTIDAD NO EJECU-TADA (D)*	*ADICIO-NAL (E)*	*TOTAL EJECUTADO EN GS (C X B)*	*TOTAL NO EJECUTADO (D X B)*	*TOTAL ADICIONALES (E X B)*
JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY											
4	*Excavación y cargado de pilotes de HºAº de Ø30 cm*	*Metro lineal*	*176,00*	*203.400*	*35.798.400*	*276,54*	*0,00*	*100,54*	*35.798.400*	*-*	*20.449.836*
5	*Viga de fundación 0.3Om x 0.30m*	*Metro lineal*	*102,91*	*158.200*	*16.280.362*	*149,35*	*0,00*	*46,44*	*16.280.362*	*-*	*7.346.808*
8	*Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.*	*Metro lineal*	*86,00*	*135.600*	*11.661.600*	*104,00*	*0,00*	*18,00*	*11.661.600*	*-*	*2.440.800*
10	*Losas de HºAº.*	*Metros cúbicos*	*43,65*	*2.034.000*	*88.784.100*	*4,36*	*39,29*	*0,00*	*8.868.240*	*79.915.860*	*-*
11	*Nivelación de 0,45 con ladrillo común.*	*Metros cuadrados*	*49,00*	*101.700*	*4.983.300*	*70,00*	*0,00*	*21,00*	*4.983.300*	*-*	*2.135.700*
133	*Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada*	*Metros cúbicos*	*730,00*	*25.990*	*18.972.700*	*1550,00*	*0,00*	*820,00*	*18.972.700*	*-*	*21.311.800*
136	*Excavación y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m*	*Metro lineal*	*43,20*	*56.500*	*2.440.800*	*55,90*	*0,00*	*12,70*	*2.440.800*	*-*	*717.550*
138	*De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm.*	*Metros cuadrados*	*16,40*	*113.000*	*1.853.200*	*64,60*	*0,00*	*48,20*	*1.853.200*	*-*	*5.446.600*
157	*Caño desagüe PVC 100mm.*	*Metro lineal*	*37,00*	*33.900*	*1.254.300*	*45,00*	*0,00*	*8,00*	*1.254.300*	*-*	*271.200*
172	*Registro eléctrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°*	*Unidad*	*21,00*	*135.600*	*2.847.600*	*31,00*	*0,00*	*10,00*	*2.847.600*	*-*	*1.356.000*
180	*Puerta metálica acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.*	*Metros cuadrados*	*2,00*	*610.200*	*1.220.400*	*4,00*	*0,00*	*2,00*	*1.220.400*	*-*	*1.220.400*
214	*Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle*	*Unidad*	*1,00*	*10.170.000*	*10.170.000*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*-*	*10.170.000*	*-*
TOTALES					*1.000.000.005*				*909.914.144*	*90.085.860*	*62.696.694*

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Construcciones
ING. NELSON MONGES
Ruc: 583272-1

CONTRATISTA: LM Construcciones del Ing. Nelson Monges		RUBROS NO CONTRACTUALES			
Ítem	Descripción	UNI	CANT	P. UNIT	S. TOTAL
JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY					
1	Viga de fundacion 0.20m x 0.15m (muro exterior)	Metro lineal	84	138.171	11.633.998
2	Cimiento de piedra bruta colocada 1,00*0,30 mts (sector arae de juego y gimnasia)	Metros cúbicos	14	344.318	4.820.452
3	Extractor para ventilación de baños	unidad	2	289.832	579.664
4	Macizada de techo con recogida	metros cuadrados	59,32	16.108	955.527
5	Mocheta de ventanas	Metro lineal	46	9.781	449.926
6	Reja metalica posterior, altura 1,79 m y modulos de 1,02 m, de caño estructural, terminacion pintura base epoxica - según detalle - 18,36mx1,79m	metros cuadrados	32,86	272.356	8.949.600
TOTALES					27.389.167

OBRA: JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY	
RESUMEN DE PLANILLA COMPENSATORIA	
MONTO DEL CONTRATO	1.000.000.005
MONTO DEL TRABAJO CONTRACTUAL EJECUTADO	909.914.144
MONTO DEL TRABAJO CONTRACTUAL NO EJECUTADO	90.085.860
ADICIONALES CONTRACTUALES	62.696.694
ADICIONALES NO CONTRACTUALES	27.389.167
MONTO EJECUTADO + ADICIONALES	1.000.000.005

PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

Conforme a la Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 108 de fecha 06 de setiembre de 2019, se prorrogó el plazo de ejecución de obras por 36 (treinta y seis) días más, a partir del 08 de setiembre de 2019 hasta el 13 de octubre de 2019.----------

TERMINOS DE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del Convenio Modificatorio Nº 02/2019, deberá entregar a **LA CONTRATANTE** la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de 30 (treinta) días posteriores a la fecha del Convenio, para la plena ejecución del objeto de la misma.----------

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

a) La Resolución Nº 200/2018 de fecha 12 de diciembre de 2018, por la cual el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central ha resuelto adjudicar el llamado de referencia.---------

b) El Contrato Nº 42/2018, y toda la documentación que hace referencia al Contrato original.----------

c) La Resolución N° 95 de fecha 07 de agosto de 2019, por la cual se prórroga el plazo de ejecución de obras del Contrato Nº 42/2018.----------

d) El Convenio Modificatorio 01/2019, de la prórroga del plazo de ejecución de obras del Contrato Nº 42/2018.----------

e) La Resolución N° 108 de fecha 06 de setiembre de 2019, por la cual se Aprueba los Trabajos Compensatorios y Complementarios y se Autoriza la Prórroga del Plazo de Ejecución de Obras del Contrato N° 42/2018 suscrito con la firma LM CONSTRUCCIONES.----------

Abog. María Teresa González de Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio Nº 02/2019 al Contrato Nº 42/2018, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve.----------

LM Construcciones ING. NELSON MONGES Ruc: 583272-1

NELSON RIGOBERTO MONGES RODRÍGUEZ
Representante Legal
LM CONSTRUCCIONES

ABOG. MARÍA TERESA GONZÁLEZ DE DANIEL
Presidenta
Circunscripción Judicial del Dpto. Central