CONSORCIO ITACORA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, VÍAS FERREAS, PUENTE Y TUNELES
PILAR – PARAGUAY
CEL: 0981-711914

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
MESA DE ENTRADA
Exp. N°: 511.
FECHA: 21/03/24 HORA: 10:03
RECIBIDO POR: Noelia Ruiz
FIRMA:

Pilar, 21 de marzo de 2024

SEÑORES
GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
PRESENTE

Nos es grato dirigirnos a ustedes, en nombre y representación del CONSORCIO ITACORA, adjudicada del ***Contrato LPN 09/2022 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – PLURIANUAL, con ID Nº 412.692,*** a los efectos de solicitar **PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO,** por los días de precipitaciones pluviales ocurridas, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2023, cuyo resumen es el siguiente:

Mes	Días con precipitaciones
Enero	4
Febrero	1
Marzo	7
Abril	4
Mayo	7
Junio	2
Julio	4
Agosto	3
Septiembre	9
Octubre	12
Noviembre	9
Diciembre	8
Total	**70**

Asimismo, el Contrato correspondiente se ha modificado con una Adenda, por el 10% del monto total, cuya ejecución del mismo ha requerido un tiempo adicional de 30 (treinta) días, no previsto en el contrato original.

La solicitud está basada en las cláusulas contractuales establecidas en los Aspectos Generales del Contrato (AGC).

Como podrá apreciarse, los días con precipitaciones han totalizado 70 (setenta) días, y teniendo en cuenta las consecuencias del exceso de humedad generado por la lluvia, la temperatura y la presión atmosférica, corresponde aumentar 2(dos) días por cada día, días los cuales se requieren para contrarrestar los efectos de la lluvia, y mucho más teniendo en cuenta de que se trata de una obra totalmente vial. Asimismo, considerar la adenda del contrato ya mencionado.

Por todo lo precedentemente expuesto, se solicita una prórroga de **150 (ciento cincuenta) días.**

Se adjunta informe emitido por la DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL del periodo (enero a diciembre de 2023).

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la ocasión para suscribirnos a sus gratas órdenes.

CONSORCIO ITACORA
RUC 80

CESAR DAVID JULIÁN BALCÁZAR
Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

NANCY VIVIANA NÚÑEZ CARBINI
Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Pilar, 10 de enero del 2024

CONSORCIO ITA CORA
PRESENTE

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponde a los efectos de remitirle los datos de precipitación solicitados a esta Institución.

Atentamente.

JORGE ACOSTA ROMAN
ADMINISTRADOR-SGPI

Anexe

a) Planillas con Datos Pluviométricos.

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PILAR	26° 52' 52,46"	58° 19' 06,18"	58 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	28,0	-	21,0	-	35,0	-	-	-	32,0	-	-	-
3	-	-	7,0	-	16,0	-	-	-	-	-	14,2	-
4	-	-	21,0	-	2,0	-	-	-	42,0	-	-	-
5	-	12,0	-	2,0	4,0	-	-	-	15,0	-	-	1,0
6	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	79,0	15,0	-	-	-	1,0	3,0	-	6,0
8	-	-	-	-	17,0	-	1,5	-	33,4	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	11,5	13,4	-	5,0	-
10	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	35,0	-	1,0	1,0	-	-
13	84,0	-	-	-	-	-	23,0	-	6,0	-	42,0	-
14	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,0	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,0	-
16	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	11,5	5,5
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	34,0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	9,0	3,0	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-
25	-	-	45,0	0,5	-	-	-	-	-	12,0	-	90,0
26	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,0	15,0	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0	14,0	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,0	-	5,0
30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	59,0	-	14,0
31	6,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Total	**124,0**	**12,0**	**167,0**	**82,0**	**97,0**	**24,0**	**62,0**	**42,5**	**145,2**	213,0	248,7	168,5
Máx,24h	84	12	64,0	79	35,0	19,0	35,0	27,0	42,0	59,0	81,0	90,0
Día Máx,	13	05	31	07	02	11	12	18	04	30	14	25

Referencias: 0,0 = Sin precipitación T = Precipitación no medible (Trazas)