49(cuarenta y nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 391/2024

Asunción, 28 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO FELTEX
Dirección: Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Correo: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 430/2021. LOTE 7.**
Obj.: Aprobación de prórroga por caso de fuerza mayor. Contratista Consorcio Feltex, Lote 7.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota CCG MOPC N°384 2023 recibida en fecha 05 de febrero de 2024, por medio del cual la fiscalización remite la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras por caso de fuerza mayor solicitada por el **Consorcio FELTEX**.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde setenta y cuatro días calendarios (74), por eventos de fuerza mayor ocurridas en el periodo del 01/10/2023 al 31/01/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **09 de abril de 2024.**

Plazo actual	Días de eventos de fuerza mayor	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/10/2023 al 31/10/2023	6	6	6
Desde el 01/11/2023 al 30/11/2023	30	30	30
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023	31	31	31
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024	7	7	7
		TOTAL	**74**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Cc: Consorcio CG

RECIBIDO
Fecha: 29/02/24 Hora: 11:45
Firma:
Derlis Penayo