15-quince
a Nueve

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Canzapé, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

N° 000067

CONSORCIO CAEM INDEX

PARA: Fiscalización HORA: 04/06/2021

DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de Mayo

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de mayo del 2021 y los días improductivos o causas de exceso de humedad

11/05/2021 Lluvia 15mm
12/05/2021 Lluvia 12mm
13/05/2021 Humedad
14/05/2021 Humedad

Ing. Adán Gavilán
Jefe de Obra

Fiscalización
FECHA: 05/06/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: ..../..../.....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 06/06/2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

14- catorce
8ocho

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° [illegible] Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caaguazú, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 58/2019

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

N° 000069

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO
CAEM
inexso

PARA: Fiscalizacion
DE: Contratista
HORA: 01/07/2021
FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia mes Junio

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de junio del 2021 y los días improductivos a causas de exceso de humedad

07/06/2021 Lluvia 15mm
08/06/2021 Lluvia 12mm
09/06/2021 : Lluvia 10mm
10/06/2021 : Lluvia 25mm
11/06/2021 : Humedad
12/06/2021 : Humedad
25/06/2021 : Lluvia 10mm
28/06/2021 Lluvia 10mm

Fiscalización
FECHA: 01/07/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: 01/07/2021
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 01/07/2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

13_ Trece
7 siete

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019. Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Canzapé, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000077

CONSORCIO | CACM | INDAR

PARA: Fiscalización **HORA:** [illegible]

DE: Contratista **FIRMA:**

ASUNTO: Registro de lluvia mes Julio

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de julio del 2021 y los días improductivos o causas de exceso de humedad

16/07/2021 Lluvia 10mm
17/07/2021 Lluvia 10mm
18/07/2021 Lluvia 10mm
31/07/2021 Lluvia 10mm
19/07/2021 Humedad

Fiscalización
FECHA: [illegible]
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: ..../..../....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: [illegible]
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

12 - doce
6 SRIS

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

N° 000083

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CAEM INDESA

PARA: Fiscalización **HORA:** 11 horas 02/09/2021

DE: Contratista **FIRMA:**

ASUNTO: Registro de lluvia mes Agosto

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de agosto del 2021 y los días improductivos o causas del exceso de humedad

26/08/2021 15mm Lluvia
27/08/2021 : 15mm Lluvia
28/08/2021 : 25mm Lluvia
29/08/2021 : 27mm Lluvia
30/08/2021 : 20mm Lluvia
31/08/2021 : Humedad

Fiscalización
FECHA: 02.09.2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: / /
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 02.09.2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

11- once
5 cinco

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000089

FISCALIZACION: CONSORCIO CAEM INDEXA

PARA: Fiscalización HORA: 21/10/2021

DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia mes septiembre

ANEXOS:

En el presente mes no se registraron lluvias y exceso de humedad.

Fiscalización
FECHA: 21/10/2021
CONSORCIO FISCALIZACION

MOPC
FECHA: ...
COPIA: MOPC

Emilio Mendoza
Contratista
FECHA: 21/10/2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

10-diez-110

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Puentes de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Cazzapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000095

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CAEM inexso

PARA: Fiscalización HORA:

DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Lluvias mes de Octubre

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de Octubre del 2021 y los días improductivos o causado humedad excesiva.

07/10/2021: Lluvia 10 mm
08/10/2021: Lluvia 8 mm
09/10/2021: Lluvia 10 mm
10/10/2021: Lluvia 10 mm
11/10/2021: Lluvia 10 mm
12/10/2021: Lluvia 10 mm
13/10/2021: Lluvia 10 mm
14/10/2021: Lluvia 25 mm
15/10/2021: Humedad
16/10/2021: Humedad
23/10/2021: Lluvia 10 mm
24/10/2021: Lluvia 6 mm
30/10/2021: Lluvia 25 mm
31/10/2021: Lluvia 25 mm

Fiscalización
FECHA 23/11/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA 23/11/2021
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA 23.11.2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

9- nueve

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Cazzapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2- Llamado Nº 99/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000097

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CAES INDESO

PARA: Fiscalización HORA:

DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Lluvias mes Noviembre

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvia del mes de Noviembre del 2021 y los días improductivos o causas de humedad excesiva

05/11/2021 = Lluvia 45 mm
06/11/2021 = Lluvia 10mm
07/11/2021 = Lluvia 10mm
08/11/2021 = Lluvia a 10 mm
10/11/2021 = Lluvia a 85 mm
11/11/2021 = Humedad
12/11/2021 = Humedad
13/11/2021 = Lluvia 40 mm
14/11/2021 = Lluvia 30mm
15/11/2021 = Lluvia 10mm
16/11/2021 = 80mm Lluvia
17/11/2021 = Lluvia 10mm
26/11/2021 = Lluvia 40mm
27/11/2021 = Lluvia 5mm
28/11/2021 = Lluvia 30mm
29/11/2021 = ———

Fiscalización
FECHA: 01.12.2021
COPIA AL FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: 01.12.2021
COPIA MOPC

Contratista
FECHA: 01.12.2021
COPIA CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

8- echo

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 38/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000098

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CAEM inexsa

PARA: Fiscalización HORA:

DE: contratista FIRMA:

ASUNTO: Lluvias mes Diciembre

ANEXOS:

En el presente mes no se registraron lluvias y excesos de humedad

Fiscalización
FECHA: 15/12/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: 15/12/2021
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 15/12/2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 446/2019. Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción Caazapá, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

Fiscalización: CONSORCIO CAEM inexso

Libro de Obra

N° 0000107

Para: Fiscalizacion Hora:

De: Contratista Firma:

Asunto: Lluvias mes Enero

Anexos:

Por la presente se registra los dias de lluvia del mes de enero del 2022 y los dias improductivos a causas de humedad excesiva

03/01 — 50 MM
19/01 — 15 MM
20/01 — 20 MM
24/01 — 12 MM
27/01 — 90 MM
28/01 — humedad
29/01 — humedad

Fiscalización
Fecha: 01/02/2022
Original: Fiscalización

MOPC
Fecha: ..../..../....
Copia: MOPC

Contratista
Fecha: 01/02/2022
Copia: Contratista

Original: Duplicado - Triplicado

GRÁFICA ARCO IRIS de Patricia Mojica Zarate ... Cel. (0982) 328 939 - C. Oviedo

Escaneado con CamScanner