Dictamen Nº 08/2023

Atento al Memorándum N.º 173/2023 presentado por la **Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones**, solicitando Dictamen para la prórroga del plazo de ejecución de contrato con la empresa adjudicada en el marco de la **"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON GALERÍA; CAMBIO DE TECHO (TEJAS POR LOSA) Y DESAGUE PLUVIAL; CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTEGRAL (TRANSFORMADOR DE 150KVA) EN LA ESCUELA BASICA N° 1541 NUEVA ESPERANZA BARRIO CHAIPE A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL – I.D. Nº 413.955 – LOTE 1"**, justificado según **Dictamen Técnico** de fecha 30 de marzo de 2023, presentado por el área de **FONACIDE**, en el cual señala la afectación por días de lluvia que han impedido el desarrollo mensual de los trabajos y al cual acompaña el registro de precipitaciones diarias de la Estación Meteorológica C.D.E (MM) año 2023..".

Esta Auditoría Interna es de opinión que si se cumplen las condiciones establecidas en la Ley 2051/03, ***Art. 62 Convenios Modificatorios de Obras Públicas.*** "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato". –

Ítem	PROCEDIMIENTO	EMPRESA ADJUDICADA	PLAZO PREVISTO PARA ENTREGA DE OBRA	PLAZO PRORROGA
1	"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON GALERÍA; CAMBIO DE TECHO (TEJAS POR LOSA) Y DESAGUE PLUVIAL; CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTEGRAL (TRANSFORMADOR DE 150KVA) EN LA ESCUELA BASICA N° 1541 NUEVA ESPERANZA BARRIO CHAIPE A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL – I.D. Nº 413.955 – LOTE 1"	A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	120 días	24 días

El convenio modificatorio con la empresa A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L. **"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON GALERÍA; CAMBIO DE TECHO (TEJAS POR LOSA) Y DESAGUE PLUVIAL; CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTEGRAL (TRANSFORMADOR DE 150KVA) EN LA ESCUELA BASICA N° 1541 NUEVA ESPERANZA BARRIO CHAIPE A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL – I.D. Nº 413.955 – LOTE 1"**, presenta modificación por causa de lluvias según el informe técnico remitido por el área de FONACIDE por lo que es criterio compartido por esta Auditoría Interna el de recomendar la prosecución de los trámites de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Encarnación, 05 de mayo de 2023.-

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Auditoría Interna

Lic. Vicente Núñez
Auditor Interno

RESUMEN DE LLUVIA MENSUAL

Cantidad de lluvia	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación
Obs:	En caso de lluvias contínuas superiores a 30 mm considerar + 2 días de afectación adicionales

ENERO			FEBREO			MARZO		
Fecha	mm	Afectación	Fecha	mm	Afectación	Fecha	mm	Afectación
2	15,0	2	14	27,3	3	1	29,6	5
12	35,9	4	23	16,0	2	3	5,8	1
13	17,1	2				4	47,5	3
						15	9,9	1
						25	5,5	1
Total dias de Afectación:		8	dias de Afectación:		5	Total días de Afectación:		11

Total dias de Afectación:	24

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	14,0											
2	0,0											
3	0,5											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	39,5											
13	12,2											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	11,4											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	78											
Máx. 24h	39,5											
Día Máx.	12											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		6,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		6,4										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		37,0										
15		0,0										
16		T										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		6,2										
23		6,2										
24		0,0										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		62										
Máx. 24h		37										
Día Máx.		14										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación