Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

OBRA: **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**

CRONOLOGIA DEL CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

Ítem	Descripción	Plazo de ejecución de obra	Días no laborales
1	**Acta de inicio de obra : 17/12/2021**	**240**	**59**
2	Días no laborales. **Enero**		6
3	Días no laborales. **Febrero**		7
4	Días no laborales. **Marzo**		10
5	Días no laborales. **Abril**		13
6	Días no laborales. **Mayo**		10
7	Días no laborales. **Junio**		7
8	Días no laborales. **Julio**		6

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

GOBIERNO SUPRANACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 2009
HORA 11:40
FECHA DE RECEPCION 04/08/22
FIRMA.

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0											
2	24,4											
3	3,0											
4	0,0											
5	0,8											
6	0,0											
7	0,0											
8	10,2											
9	15,2											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	-											
27	-											
28	-											
29	0,0											
30	0,0											
31	1,8											
Total	66											
Máx. 24h	24,4											
Día Máx.	2											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Traza); - sin datos de precipitación

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

ENERO						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
						1
2 LLUVIA DE 24,4	**3** LLOVIZNA	**4**	**5**	**6**	**7**	**8** LLUVIA DE 10,2
9 LLUVIA DE 15,2	**10** HUMEDAD	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
30	**31** LLOVIZNA					

Cantidad de días no laborales del mes enero	6
TOTAL DIAS NO LABORALES	**6**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de Febrero del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias Y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de enero.

Las lluvias y humedades, han paralizados 6 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 6 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1		0,0										
2		0,0										
3		0,2										
4		17,0										
5		3,4										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,6										
21		3,2										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		0,6										
26		0,0										
27		0,0										
28		21,9										
29												
30												
31												
Total		46,9										
Máx. 24h		21,85										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH-DINAC

Cnel. Lopez N° 1.050 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aviro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

FEBRERO						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
		1	2	3 LLOVIZNA	4 LLUVIA DE 17,0	5 LLOVIZNA
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20 LLOVIZNA	21 LLOVIZNA	22	23	24	25 LLOVIZNA	26
27	28 LLUVIA DE 21,9					

Cantidad de días no laborales del mes febrero	7
TOTAL DIAS NO LABORALES	**7**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de Marzo del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de febrero.

Las lluvias y humedades, han paralizados 7 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 7 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1			0,0									
2			20,2									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			3,2									
9			0,0									
10			49,0									
11			5,6									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			0,0									
17			0,0									
18			11,2									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			8,2									
23			55,6									
24			7,8									
25			0,0									
26			0,0									
27			-									
28			0,0									
29			30,0									
30			4,0									
31			-									
Total			195									
Máx. 24h			55,6									
Día Máx.			23									

Lic. María Lourdes Aveiro O.
Jefe de Dpto. Servicios Meteorológicos para el Público
DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez Nº 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

MARZO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		1	2 LLUVIA DE 20,2	3	4	5
6	7	8 LLOVIZNA	9	10 LLUVIA DE 49,0	11 LLOVIZNA	12
13	14	15	16	17	18 LLUVIA DE 11,2	19
20	21	22 LLOVIZNA	23 LLUVIA DE 55,6	24 LLOVIZNA	25	26
27	28	29 LLUVIA DE 30,0	30 LLOVIZNA	31		

Cantidad de días no laborales del mes	10
TOTAL DIAS NO LABORALES	**10**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de Abril del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de marzo.

Las lluvias y humedades, han paralizados 10 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 10 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1				0,0								
2				0,2								
3				0,4								
4				49,6								
5				26,4								
6				0,0								
7				10,0								
8				3,6								
9				0,2								
10				0,0								
11				75,11								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				21,8								
22				4,8								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,8								
28				42,8								
29				1,4								
30				0,0								
31												
Total				238								
Máx. 24h				75,11								
Día Máx.				11								

Referencias. 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: [illegible]
diana.uomc@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

ABRIL						
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
					1	**2** LLOVIZNA
3 LLOVIZNA	**4** LLUVIA DE 49,8	**5** LLUVIA DE 26,4	**6**	**7** LLUVIA DE 10,0	**8** LLOVIZNA	**9** LLOVIZNA
10	**11** LLUVIA DE 75,1	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
17	**18**	**19**	**20**	**21** LLUVIA DE 21,8	**22** LLOVIZNA	**23**
24	**25**	**26**	**27** LLOVIZAN	**28** LLUVIA DE 42,8	**29** LLOVIZNA	**30**

Cantidad de días no laborales del mes	13
TOTAL DIAS NO LABORALES	**13**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 6 de mayo del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de abril.

Las lluvias y humedades, han paralizados 13 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 13 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					6,8							
2					5,7							
3					2,6							
4					0,2							
5					0,2							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					1,8							
10					0,4							
11					0,0							
12					0,5							
13					36,2							
14					8,8							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					63,2							
Máx. 24h					36,2							
Día Máx.					13							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Meteorol. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación
Obs.: La estación de Caacupé se encuentra fuera de servicio desde el 17 de mayo de 2022, los datos en negrita corresponden a la estación de San Bernardino.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

MAYO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1 LLOVIZNA	2 LLOVIZNA	3 LLOVIZNA	4 LLOVIZNA	5 LLOVIZNA	6	7
8	9 LLOVIZNA	10 LLOVIZNA	11	12 LLOVIZNA	13 LLUVIA DE 36,2	14 LLOVIZNA
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Cantidad de días no laborales del mes	10
TOTAL DIAS NO LABORALES	**10**

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de junio del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de mayo.

Las lluvias y humedades, han paralizados 10 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 10 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
DINAC

■ GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Rancho Piroy, Valenzuela, Dpto. de Cordillara (Automat. DMH)	25G 34' 15,2" S	56G 52' 2,4" W	164

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,2						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						10,0						
7						0,0						
8						0,2						
9						0,4						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						9,8						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,2						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,2						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						21						
Máx. 24h						10						
Día Máx.						6						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe del Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

JUNIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
			1 LLOVIZNA	2	3	4
5	6 LLUVIA DE 10,0	7	8 LLOVIZNA	9 LLOVIZNA	10	11
12	13	14	15	16 LLOVIZNA	17	18
19	20	21	22 LLOVIZNA	23	24	25
26 LLOVIZNA	27	28	29	30		

Cantidad de días no laborales del mes	7
TOTAL DIAS NO LABORALES	**7**

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 7 de Julio del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de junio.

Las lluvias y humedades, han paralizados 7 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 7 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1												
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
							0,0					
11												
12							0,9					
13							0,0					
14							2,1					
15							0,0					
16							1,3					
17							0,3					
18							0,0					
19							0,7					
20							0,0					
							0,0					
21												
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							2,7					
30							0,0					
31							0,0					
							0,0					
Total							8,0					
Máx. 24h							2,7					
Día Máx.							28					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9

Casi. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: ararba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

JULIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 LOVIZNA	12	13 LLOVIZNA	14	15 LLOVIZNA	16 LLOVIZNA
17	18 LLOVIZNA	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28 LLOVIZNA	29	30
31						

Cantidad de días no laborales del mes	6
TOTAL DIAS NO LABORALES	**6**

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONE
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 0

Marcial Samaniego esq. Enfermeras del chaco.
Telf.:+595981187067
Email: arqrba@gmail.com
ITA-PARAGUAY

Itá, 5 de agosto del 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS ROA
DIRECTOR

Presente:

Por medio de la presente y en representación de la empresa **RBA ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES** tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 158/2021, "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID 403.033**; a fin de comunicar el registro de lluvias y humedades, cuya consecuencia a acaecido en la paralización de jornadas de trabajo correspondientes al mes de julio.

Las lluvias y humedades, han paralizados 6 días de jornadas laborales, en el citado mes.

Solicitamos se tenga en cuenta el desplazamiento de 6 días, del Cronograma de Ejecución de obra, correspondiente a las condiciones climáticas.

Sin otro motivo en particular le saludo atentamente.

Reinaldo Blanco Aquino
Propietario

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
Ruc:4051474 - 9