Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Memorándum D.I. Nº 199/2022

**A:** **Abg. Jorge Paiva,** Director
Unidad Operativa de Contrataciones

**De:** **Arq. Cristina Schiavone,** Asesora-Encargada
Máxima autoridad – Dirección de Infraestructura

**Fecha:** 14/11/2022

**Ref.:** **Exp. 7943/22 – PUNTAL CONSTRUCCIONES – Convenio Modificatorio N°1 "Construcción y Readecuación de plazas deportivas en el Territorio de la República 2da. etapa – Contrato N°61/2021".**

Me dirijo a usted, en relación al Exp. N° 7943/2022 de fecha de ingreso a la Institución 19/09/2022, recibido en la Dirección de Infraestructura en la misma fecha.

Como antecedente al expediente más arriba citado, la empresa contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES presenta mediante nota de fecha 07/06/22 la solicitud de rúbrica de un convenio modificatorio que permite el cambio de los ítems ***1.13 Pintura para cancha deportiva*** y el ítem ***1.14 Pintura para demarcación de líneas***, además de la inclusión del ítem ***Limpieza final de obra***. El mismo pedido fue reiterado mediante nota en fecha 27/06/2022.

Conforme a revisión de proyecto, la empresa contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES presenta mediante Mesa de entrada N° 7943/22 las planillas de cantidades con sus respectivas justificaciones, las especificaciones técnicas y el análisis de precios unitarios de algunos rubros de obras civiles correspondientes a los Lotes 1 Concepción y Lote 5 Caaguazú, fin de que sirvan de base para iniciar los trámites de rubrica del convenio requerido, el cual permitirá la modificación de ciertos rubros del contrato.

En relación al presente pedido de convenio modificatorio, la DI de la SND tiene como antecedente un informe de la fiscalización de la Empresa CCT S.A. referente a la misma situación planteada por la empresa ESTRUCTURAS S.R.L. presentado mediante Exp. 5379/22 de fecha 07/06/2022 cuya copia simple se adjunta.

En el mismo, ésa fiscalización expone que no tiene objeciones técnicas respecto a las modificaciones solicitadas siempre y cuando la SND considere adecuado para los objetivos y fines del contrato. En dicho informe se sugiere un listado de documentaciones a tener en cuenta para la presentación en caso de ser aprobada por la contratante, las cuales ya fueron anexadas a la propuesta presentada por la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES mediante Exp. N° 7943/2022.

El presente pedido de Convenio Modificatorio N°1 no plantea la ampliación del monto del contrato por trabajos adicionales por lo cual el mismo no implica la ampliación de plazo contractual.

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 694-
Fecha: 16/11/22 Hora: 12:05
Firma: Katherine V.
Aclaración:

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**DATOS DE LA OBRA**:

CONTRATISTA: PUNTAL CONSTRUCCIONES.
VALOR TOTAL CONTRACTUAL según ADENDA N°002/2022: 3.180.508.200Gs.
FISCALIZACION: CCT S.A.

**A) Trabajos del Convenio Modificatorio N°1.**

La contratista propone el cambio en el lote N°1 de los *ítems 1.13 y 2.13 pintura para cancha polideportiva, los ítems 1.14 y 2.14 pintura para demarcación de líneas* por los ítems nuevos *1.20 y 2.20 pintura para cancha polideportiva base acrílica, los ítems 1.21 y 2.21 pintura base acrílica para demarcación de líneas.* Se agregan los ítems nuevos *1.22 y 2.22 limpieza final de obra.*

En el lote N°5 de los *ítems 1.13 – 2.13 – 3.13 – 4.13 – 5.13 – 6.13 – 7.13 – 8.13 – 9.13 – 10.13 – 11.13 – 12.13 – 13.13 – 14.13 – 15.13 y 16.13 pintura para cancha polideportiva, los ítems 1.14 – 2.14 – 3.14 – 4.14 – 5.14 – 6.14 – 7.14 – 8.14 – 9.14 – 10.14 – 11.14 – 12.14 – 13.14 – 14.14 – 15.14 y 16.14 pintura para demarcación de líneas,* por los ítems nuevos *1.20 – 2.20 – 3.20 – 4.20 – 5.20 – 6.20 – 7.20 – 8.20 – 9.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 13.20 – 14.20 – 15.20 y 16.20 pintura para cancha polideportiva base acrílica, los ítems 1.21 – 2.21 – 3.21 – 4.21 – 5.21 – 6.21 – 7.21 – 8.21 – 9.201 – 10.21 – 11.21 – 12.21 – 13.21 – 14.21 – 15.21 y 16.21 pintura base acrílica para demarcación de líneas.* Se agregan los ítems nuevos *1.22 – 2.22 – 3.22 – 4.22 – 5.22 – 6.22 – 7.22 – 8.22 – 9.22 – 10.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 – 14.22 – 15.22 y 16.22 limpieza final de obra.*

En atención a que el cambio de pintura no implica una ampliación del monto, sino por el contrario representa un monto menor al ofertado, la empresa propone realizar los ítems *limpieza final de obra* por la diferencia que representa en precio la pintura acrílica respecto a la pintura polideportiva ofertada. Ésto obedece a que el PBC estipula que *el contratista deberá realizar una limpieza general del predio, antes de la entrega final de la obra (sic)* sin embargo el mismo no figura en la planilla de oferta y tampoco se especifica en el PBC que éste trabajo sea solidario a algún ítem de la planilla, por tanto ésta Dirección entiende que corresponde el pago por dicha labor.

Abajo se presenta un comparativo en cuanto a las características de cada pintura expuesta tanto por la empresa contratista así como también por la fiscalización:

| PINTURA BASE POLIURETANICA (contractual) | PINTURA BASE ACRILICA |
|---|---|
| Más impermeable - acabado brilloso, alto tránsito, de gran resistencia al desgaste y apto para la intemperie. | Menos impermeable, pero técnicamente puede aplicarse en las condiciones que se dan en cada localidad y si ambas son pinturas polideportivas de buena calidad no deberían repercutir en la durabilidad. |

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | |
|---|---|
| Al ser más impermeable es más resbalosa ante la presencia de agua en la superficie. Ésta impermeabilidad puede generar burbujas o ampollas debido a que el hormigón al no ser impermeable plenamente, permite el paso del agua del suelo a través del mismo, que al llegar como agua o vapor a los espacios entre la pintura y el hormigón y no poder salir, genera un desprendimiento entre capas (pintura y hormigón) generando las burbujas a la que se refiere el contratista. Al parecer de la fiscalización, la presencia de agua entre el hormigón y la pintura, y la barrera de vapor, al actuar ésta en ambas direcciones evita que el agua del suelo suba al hormigón pero también que el agua pueda filtrarse por las juntas se filtre al suelo y podría ocurrir que quede agua almacenada o humedad producto de las lluvias, y podrían generarse ampollas cuanto más impermeable sea la pintura. | Al adquirir y acompañar en mayor medida a la porosidad del hormigón, resulta menos resbalosa, más permeable y por tanto se evitarían las ampollas o burbujas que señala el contratista. |

Tanto por lo expuesto por la empresa contratista como por la fiscalización de obras en su informe, ésta Dirección entiende que en cuanto al aspecto técnico el cambio de la pintura polideportiva de base poliuretánica por la de base acrílica cumple la misma función desde el punto de vista técnico de protección así como también estético.

El presente convenio modificatorio no implica ampliación de montos, sino más bien compensación de rubros por lo cual el monto del contrato básico no sufre variaciones.

Se elabora la presente planilla, conforme a la revisión del proyecto presentada por la contratista en los rubros de obras civiles afectados con sus respectivas justificaciones.

**DESCRIPCION JUSTIFICATIVA DE MODIFICACIONES – LOTE 1**

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % DE VARIACION RESPECTO A CONTRATO | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN – LOTE 1 | Unidad Medida Global | 1.00 | | |
| 1 | Plaza "Oscar Gaona" - Yby Yau | | | | |
| 1.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 1.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 1.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 1.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 1.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 1.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 1.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 1.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 1.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 1.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 1.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 1.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 1.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 1.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 2 | **Plaza "San Lucas" - Azotey** | | | | |
| 2.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 2.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 2.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 2.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 2.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 2.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 2.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento |
| 2.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 2.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 2.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 2.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 2.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 2.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 2.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 2.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 2.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# PLANILLA DE CANTIDADES – LOTE 1

**Ítems del llamado LPN N° 05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA con ID: 401758**

**LOTE NRO: 1**

**DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

**VARIACIONES DE MONTOS Y CANTIDADES RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL**

| ITEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | RUBROS DE CONTRATO | | | | RUBROS DE CONTRATO CON VARIACIONES | | | | % DE VARIACION RESPECTO A CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD DE MONTOS ORIGINALES | | | | CANTIDAD Y MONTOS A DESCONTAR | | CANTIDAD Y MONTOS A INCREMENTAR | | |
| | | | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (I.V.A Incl. | PRECIO TOTAL TOTAL Gs. (I.V.A Incl) | CANTIDAD | MONTO TOTAL Gs. (I.V.A Incluido) | CANTIDAD | MONTO TOTAL Gs. (I.V.A Incluido) | |
| **1** | **72131601-998** | **Plaza "Oscar Gaona" - Yby Yau** | | | | | | | | | |
| **1.1** | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.2** | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.3** | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.4** | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 35.800 | 33.079.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.5** | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.6** | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 109.200 | 100.900.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.7** | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.8** | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.9** | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.10** | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.11** | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.12** | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.13** | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 19.000 | 17.556.000 | 924,00 | 17.556.000 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| **1.14** | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| **1.15** | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.16** | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.17** | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 443.500 | 443.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 1.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 380.200 | 3.802.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | 72131601-998 | Plaza "San Lucas" - Azotey | | | | | | | | | |
| 2.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 35.800 | 33.079.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 109.200 | 100.900.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 19.000 | 17.556.000 | 924,00 | 17.556.000 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 2.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 2.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 443.500 | 443.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 380.200 | 3.802.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**PLANILLA DE BIENES A ADENDAR - RUBROS Y PRECIOS NUEVOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Plaza "Oscar Gaona" - Yby Yau | Unidad Medida Global | | | | | | 1,00 | 28.172.100 | |
| 1.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 1.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 1.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 2.051.500 | 100,00% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Plaza "San Lucas" - Azotey | Unidad Medida Global | | | | | | 1,00 | 28.172.100 | |
| 2.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 2.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 2.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 2.051.500 | 100,00% |
| Precio Total IVA Incluido | | | | | | | | 56.529.000 | | 56.529.000 | |

| RESUMEN GENERAL LOTE 1 | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Contrato General | Gs. | 384.754.000 |
| b) | Rubros a descontar | Gs. | 56.529.000 |
| c) | Rubros existentes y adicionales a ejecutar | Gs. | 56.529.000 |
| d) | Balance Convenio Modificatorio Nº 1 | Gs. | 384.754.000 |
| e) | Porcentaje de aumento respecto al monto original | | 0,00% |

## DESCRIPCION JUSTIFICATIVA DE MODIFICACIONES – LOTE 5

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % DE VARIACION RESPECTO A CONTRATO | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL DEOARTAMENTO DE CAAGUAZU – LOTE 5 | Unidad Medida Global | 1.00 | | |
| 1 | Plaza "Centro Recreativo Guembetaya" - San Jose de los Arroyos | | | | |
| 1.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 1.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 1.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 1.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 1.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 1.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 1.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 1.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 1.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 1.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 1.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| .17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 1.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 1.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 1.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 1.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 1.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 1.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 2 | **Plaza "Jerusalen Eterna Capital de Israel" - Coronel Oviedo** | | | | |
| 2.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 2.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 2.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 2.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 2.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 2.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 2.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento |
| 2.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 2.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 2.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 2.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 2.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 2.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 2.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 2.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 2.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 2.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 3 | **Plaza "Santo Domingo de Guzmán" - La Pastora** | | | | |
| 3.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 3.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 3.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 3.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 3.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 3.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 3.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 3.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 3.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 3.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 3.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 3.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 3.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 3.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 3.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 3.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 3.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 4 | **Plaza "Las Mercedes" - Carayao** | | | | |
| 4.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 4.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 4.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 4.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 4.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 4.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 4.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 4.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 4.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 4.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 4.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 4.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 4.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 4.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 4.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 4.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 4.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 4.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 5 | **Plaza "Lic. Rubén Bogado Santacruz" - Simón Bolivar** | | | | |
| 5.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 5.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 5.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 5.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 5.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiayone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 5.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 5.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 5.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 5.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 5.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 5.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 5.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 5.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 5.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 5.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 5.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 5.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 5.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 6 | **Plaza "Municipal de Mbutuy" - Santa Rosa del Mbutuy** | | | | |
| 6.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 6.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 6.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 6.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 6.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 6.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 6.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 6.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 6.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 6.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 6.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 6.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 6.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 6.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 6.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 7 | **Plaza "Brigido Benítez" - Dr. Cecilio Báez** | | | | |
| 7.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 7.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 7.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 7.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 7.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 7.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 7.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 7.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 7.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 7.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 7.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 7.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 7.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 7.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 7.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 8 | **Plaza "Don Bosco" - Yhú** | | | | |
| 8.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 8.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 8.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 8.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 8.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 8.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 8.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 8.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 8.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 8.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 8.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 8.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 8.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 8.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 8.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 8.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 9 | **Plaza "Tekoyoya" - Vaquería** | | | | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 9.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 9.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 9.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 9.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 9.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 9.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 9.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 9.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 9.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 9.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 9.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 9.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 9.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 9.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 10 | **Plaza "Municipal Raúl Arsenio Oviedo" - Raúl Arsenio Oviedo** | | | | |
| 10.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 10.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 10.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 10.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 10.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 10.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 10.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 10.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 10.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 10.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 10.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 10.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 10.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 10.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 10.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 11 | **Plaza "San Jorge" - Tembiaporá** | | | | |
| 11.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 11.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 11.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 11.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 11.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 11.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 11.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 11.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 11.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 11.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 11.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 11.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 11.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 11.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 11.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 12 | **Plaza "Municipal 3 de Febrero" - Tres de Febrero** | | | | |
| 12.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 12.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 12.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 12.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 12.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 12.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 12.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 12.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 12.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 12.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 12.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 12.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 12.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 12.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 12.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 12.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 13 | **Plaza "Santa Clara" - Caaguazú** | | | | |
| 13.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 13.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 13.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 13.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 13.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 13.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 13.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 13.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 13.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 13.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 13.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 13.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 13.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 13.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 13.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 14 | **Plaza "Virgen de Fatima" - R.I. Tres Corrales** | | | | |
| 14.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 14.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 14.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 14.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 14.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 14.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 14.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 14.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 14.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 14.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 14.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 14.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 14.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 14.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 14.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 15 | **Plaza "Parque Recreativo " - Nueva Londres** | | | | |
| 15.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 15.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 15.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 15.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 15.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 15.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |
| 15.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 15.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 15.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 15.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 15.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 15.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 15.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 15.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 15.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |
| 16 | **Plaza "Santa Ana" - San Joaquín** | | | | |
| 16.1 | MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.2 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.3 | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO | Metros cuadrados | 1,062.00 | 0.00% | |
| 16.4 | RELLENO Y COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 960.00 | 0.00% | |
| 16.5 | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 16.6 | PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 875.00 | 0.00% | |
| 16.7 | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.8 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.9 | CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4.00 | 0.00% | |
| 16.10 | MESAS DE AJEDREZ | Unidad | 2.00 | 0.00% | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11 | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.12 | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45.00 | 0.00% | |
| 16.13 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 875.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 16.14 | PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | -100.00% | Reemplazado por no ser apto para uso en canchas a la intemperie, bajo condiciones de evaporación de humedad el suelo, excesivo calor, generando deterioro y alto coste de mantenimiento. |
| 16.15 | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS | Metros cuadrados | 126.00 | 0.00% | |
| 16.16 | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127.00 | 0.00% | |
| 16.17 | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.18 | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par) | Unidad | 1.00 | 0.00% | |
| 16.19 | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10.00 | 0.00% | |
| 16.20 | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA BASE ACRILICA | Metros cuadrados | 875.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.13, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 16.21 | PINTURA BASE ACRILICA PARA DEMARCACION DE LINEAS | Metro lineal | 605.00 | 100.00% | Remplazo del ítem 6.14, rubro técnicamente adaptado a las condiciones del lugar y al uso específico requerido. |
| 16.22 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | 1.00 | 100.00% | Complemento a ejecutar, previsto en las EETT |

**Ítems del llamado LPN N° 05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA con ID: 401758**

**LOTE NRO: 5**

**DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

**VARIACIONES DE MONTOS Y CANTIDADES RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL**

| ITEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | RUBROS DE CONTRATO | RUBROS DE CONTRATO CON VARIACIONES | | % DE VARIACION RESPECTO A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD DE MONTOS ORIGINALES | CANTIDAD Y MONTOS A DESCONTAR | CANTIDAD Y MONTOS A INCREMENTAR | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (I.V.A Incl. | PRECIO TOTAL TOTAL Gs. (I.V.A Incl) | CANTIDAD | MONTO TOTAL Gs. (I.V.A Incluido) | CANTIDAD | MONTO TOTAL Gs. (I.V.A Incluido) | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131601-998** | **Plaza "Centro Recreativo Guembetaya" - San Jose de los Arroyos** | | | | | | | | | |
| **1.1** | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.2** | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.3** | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.4** | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.5** | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.6** | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.7** | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.8** | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.9** | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.10** | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.11** | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.12** | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.13** | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| **1.14** | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| **1.15** | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.16** | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.17** | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.18** | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 443.500 | 443.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **1.19** | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 380.200 | 3.802.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **2** | **72131601-998** | **Plaza "Jerusalen Eterna Capital de Israel" - Coronel Oviedo** | | | | | | | | | |
| **2.1** | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **2.2** | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **2.3** | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 2.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 2.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **3** | **72131601-998** | **Plaza "Santo Domingo de Guzmán" - La Pastora** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 3.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RECOMENDACIONES DE USO | | | | | | | | | |
| 3.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 3.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 3.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4 | 72131601-998 | Plaza "Las Mercedes" - Carayao | Unidad Medida Global | 1,00 | | | | | | | |
| 4.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 4.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 4.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **5** | **72131 601-998** | **Plaza "Lic. Rubén Bogado Santacruz" - Simón Bolivar** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 5.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 5.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 5.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **6** | **72131 601-998** | **Plaza "Municipal de Mbutuy" - Santa Rosa del Mbutuy** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 6.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 6.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 6.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 6.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **7** | **72131601-998** | **Plaza "Brigido Benítez" - Dr. Cecilio Báez** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 7.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento 30
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 7.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 7.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 7.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8 | 72131 601-998 | Plaza "Don Bosco" - Yhú | Unidad Medida Global | 1,00 | | | | | | | |
| 8.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 8.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **9** | **72131601-998** | **Plaza "Tekoyoya" - Vaquería** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 9.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 9.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | -0,00 | -100% |
| 9.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **10** | **72131601-998** | **Plaza "Municipal Raúl Arsenio Oviedo" - Raúl Arsenio Oviedo** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 10.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 10.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 10.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **11** | **72131601-998** | **Plaza "San Jorge" - Tembiaporá** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 11.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 11.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 11.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **12** | **72131 601-998** | **Plaza "Municipal 3 de Febrero" - Tres de Febrero** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 12.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 12.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | 72131601-998 | Plaza "Santa Clara" - Caaguazú | Unidad Medida Global | 1,00 | | | | | | | |
| 13.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 13.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 13.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14 | 72131601-998 | Plaza "Virgen de Fatima" - R.I. Tres Corrales | Unidad Medida Global | 1,00 | | | | | | | |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 14.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 14.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **15** | **72131601-998** | **Plaza "Parque Recreativo " - Nueva Londres** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 15.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 15.14 | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 15.15 | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.16 | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.17 | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.18 | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15.19 | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **16** | **72131601-998** | **Plaza "Santa Ana" - San Joaquín** | **Unidad Medida Global** | **1,00** | | | | | | | |
| 16.1 | | MOVILIZACI?N DE EQUIPOS Y PERSONAL | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.2 | | MARCACI?N Y REPLANTEO DE OBRAS | Unidad | 1,00 | 836.400 | 836.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.3 | | RETIRO DE CAPA DE SUELO ORG?NICO | Metros cuadrados | 1125,00 | 5.400 | 6.075.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.4 | | RELLENO Y COMPACTACI?N MEC?NICA | Metros cúbicos | 924,00 | 30.600 | 28.274.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.5 | | BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO) | Metros cuadrados | 924,00 | 4.400 | 4.065.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.6 | | PISO DE HORMIG?N (120 KGF/M2) | Metros cuadrados | 924,00 | 93.800 | 86.671.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.7 | | CONSTRUCCI?N DE BEBEDEROS | Unidad | 1,00 | 491.400 | 491.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.8 | | CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M. | Unidad | 1,00 | 557.600 | 557.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.9 | | CARTEL MET?LICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO | Unidad | 4,00 | 278.800 | 1.115.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.10 | | MESAS PARA AJEDREZ | Unidad | 2,00 | 906.700 | 1.813.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.11 | | MESA PARA TENIS DE MESA | Unidad | 1,00 | 1.287.100 | 1.287.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.12 | | PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO | Metros cuadrados | 45,00 | 66.400 | 2.988.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16.13 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Metros cuadrados | 924,00 | 18.900 | 17.463.600 | 924,00 | 17.463.600 | 0,00 | 0,00 | -100% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.14** | | PINTURA PARA DEMARCACI?N DE LINEAS | Metro lineal | 605,00 | 17.700 | 10.708.500 | 605,00 | 10.708.500 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| **16.15** | | PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ?REAS | Metros cuadrados | 126,00 | 16.700 | 2.104.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **16.16** | | EMPASTADOS | Metros cuadrados | 127,00 | 13.900 | 1.765.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **16.17** | | ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **16.18** | | POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par) | Unidad | 1,00 | 1.393.900 | 1.393.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **16.19** | | CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET | Unidad | 10,00 | 443.500 | 4.435.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| PLANILLA DE BIENES A ADENDAR - RUBROS Y PRECIOS NUEVOS | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Plaza "Centro Recreativo Guembetaya" - San Jose de los Arroyos** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 1.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 1.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 1.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **2** | | **Plaza "Jerusalen Eterna Capital de Israel" - Coronel Oviedo** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 2.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 2.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 2.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **3** | | **Plaza "Santo Domingo de Guzmán" - La Pastora** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 3.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 3.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 3.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **4** | | **Plaza "las Mercedes" - Carayao** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 4.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 4.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 4.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | **Plaza "Lic. Rubén Bogado Santacruz" - Simón Bolivar** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 5.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 5.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 5.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **6** | | **Plaza "Municipal de Mbutuy" - Santa Rosa del Mbutuy** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 6.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 6.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 6.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **7** | | **Plaza "Brigido Benítez" - Dr. Cecilio Báez** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 7.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 7.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 7.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **8** | | **Plaza "Don Bosco" - Yhú** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 8.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 8.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 8.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **9** | | **Plaza "Tekoyoya" - Vaquería** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 9.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 9.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 9.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **10** | | **Plaza "Municipal Raúl Arsenio Oviedo" - Raúl Arsenio Oviedo** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 10.20 | | PINTURA PARA CANCHA | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POLIDEPORTIVA base acrílica | | | | | | | | | |
| 10.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 10.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **11** | | **Plaza "San Jorge" - Tembiaporá** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 11.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 11.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 11.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **12** | | **Plaza "Municipal 3 de Febrero" - Tres de Febrero** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 12.22 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 12.23 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 12.24 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **13** | | **Plaza "Santa Clara" - Caaguazú** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 13.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 13.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 13.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **14** | | **Plaza "Virgen de Fatima" - R.I. Tres Corrales** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 14.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 14.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 14.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| **15** | | **Plaza "Parque Recreativo " - Nueva Londres** | **Unidad Medida Global** | | | | | | **1,00** | **28.172.100** | |
| 15.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 15.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 15.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |

Arq. Cristina Sobiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | Plaza "Santa Ana" - San Joaquín | Unidad Medida Global | | | | | | 1,00 | 28.172.100 | |
| 16.20 | | PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA base acrílica | Metros cuadrados | | 17.500 | | | | 924,00 | 16.170.000 | 100,00% |
| 16.21 | | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS base acrílica | Metro lineal | | 16.600 | | | | 605,00 | 10.043.000 | 100,00% |
| 16.22 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Global | | 1.959.100 | | | | 1,00 | 1.959.100 | 100,00% |
| Precio Total IVA Incluido | | | | | | | | 450.753.600 | | 450.753.600 | |

| RESUMEN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Contrato General | Gs. | 2.795.754.200 |
| b) | Rubros a descontar | Gs. | 450.753.600 |
| c) | Rubros existentes y adicionales a ejecutar | Gs. | 450.753.600 |
| d) | Balance Convenio Modificatorio Nº1 | Gs. | 2.795.754.200 |
| e) | Porcentaje de aumento respecto al monto original | | 0,00% |

## REFERENCIAS

| | |
|---|---|
| | RUBROS ELIMINADOS |
| | RUBROS NUEVOS |

En la siguiente planilla de abajo se detalla el monto y el porcentaje tanto del Contrato Original como del Convenio Modificatorio N°1, el cual no ha sufrido aumento respecto al contrato original, y el mismo se ajusta a los parámetros establecidos por la Ley de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

| | | |
|---|---|---|
| MONTO CONTRACTUAL VIGENTE SEGÚN ADENDA N°002/2022 | 3.180.508.200 Gs. | 100% |
| DIFERENCIA ADICIONAL | 0 Gs. | 0% |
| TOTAL CONV. MODIF. 1 | 3.180.508.200 Gs. | 0% |

### B) Plazos

En cuanto al plazo de ejecución se puede indicar que según notas DI N°162/2022, N°171/2022, N°44/2022, N°45/2022, N°46/2022, N°47/2022, N°48/2022, N°49/2022, N°50/2022, N°51/2022, N°52/2022, N°53/2022, N°54/2022, N°57/2022, N°59/2022, N°60/2022, N°62/2022 y N°64/2022 se imparten las órdenes de inicio para cada localidad.

Posterior a ello, en atención a la falta de entrega efectiva del sitio de obras por parte de la contratante, mediante nota DI N°331/2022, se establece que el plazo de

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ejecución se computará a partir del 01 de junio de 2022 por el plazo original de 60 días establecido en el PBC. Se anexa copia de la nota de fecha 28/04/2022 de la Empresa Puntal Construcciones.

Más adelante, la empresa contratista solicita mediante nota de fecha 07/06/2022 la rúbrica de un convenio modificatorio. En fecha 27/06/2022 la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES reitera que no hubo respuesta al pedido de convenio modificatorio y expone que no han recibido directivas respecto a las plazas que no fueron afectadas por el proceso de rescisión contractual, motivo por el cual solicitan la prórroga del plazo por 50 días hasta que la contratante defina las situaciones descritas anteriormente en tiempo y forma. Como respuesta a lo antedicho la DI de la SND emite la nota de fecha 25 de julio del corriente mediante la cual se concede los 50 días de plazo a partir del 01/08/2022 el cual fenece el 19/09/2022.

En fecha 19 de setiembre del corriente la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES solicita la suspensión de los plazos en atención a que las obras se encuentran paradas por la indefinición del pedido de convenio modificatorio N°1 solicitado por nota en fecha 07/06/2022 y reiterado mediante nota de fecha 27/06/2022 y Exp. N°7943/2022. A este pedido la DI de la SND concede mediante nota DI N°069/22 la suspensión de los plazos desde el 20/09/2022 hasta tanto se apruebe mediante documento administrativo el presente pedido.

El presente pedido no plantea la ampliación del monto del contrato por trabajos adicionales, por lo cual, el plazo contractual queda sin modificaciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a fin de lograr mejoras en la funcionalidad de la obra, atendiendo a los requerimientos técnicos acordes con las especificaciones técnicas así como las características del emplazamiento físico, ésta dependencia, al tener en consideración los estudios y análisis efectuados tanto por la Empresa Contratista, como por la Fiscalización de Obra, no presenta objeciones para el establecimiento del Convenio Modificatorio N° 1.

Para la inclusión de rubros nuevos, se ha realizado un estudio pormenorizado, desglosado y analizado de los costos, que se adecuan a los precios actuales del mercado.

La incorporación de los rubros nuevos, así como las variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de la Revisión de Proyecto para la adecuación de los trabajos a los actuales requerimientos de la obra, no han modificado el monto contractual, cuyos análisis se indican en las planillas de precios y cantidades que adjunta la Empresa Contratista en su informe.

Se adjunta las siguientes documentaciones respaldatorias que forman parte del Convenio Modificatorio N° 1:

1) Nota de fecha 07/06/2022 de la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES mediante el cual solicitan la rúbrica de un convenio modificatorio.

2) Nota de fecha 27/06/2022 de la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES mediante el cual reiteran la rúbrica de un convenio modificatorio.

3) Exp. N°7943/22 con mesa de entrada en fecha 19 de setiembre de 2022 mediante los cuales presentan documentaciones relativas al convenio modificatorio N°1.

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4) Copia de Exp. N°5379/22 de la Empresa CCT S.A. encargada de la fiscalización de las obras referente al pedido de convenio modificatorio similar presentado por la Empresa ESTRUCTURAS SRL.

5) Copia de notas DI N°162/2022, N°171/2022, N°44/2022, N°45/2022, N°46/2022, N°47/2022, N°48/2022, N°49/2022, N°50/2022, N°51/2022, N°52/2022, N°53/2022, N°54/2022, N°57/2022, N°59/2022, N°60/2022, N°62/2022 y N°64/2022 mediante las cuales se imparten las órdenes de inicio para cada localidad.

6) Copia de Adenda N° 001/2022 y Adenda N° 002/2022.

7) Copia de nota DI N°331/2022, se establece que el plazo de ejecución será computado a partir del 01 de junio del corriente por el plazo original de 60 días establecido en el PBC con su respectiva nota antecedente de fecha 28/04/2022 presentada a la DI por la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES.

8) Copia de nota DI de fecha 25 de julio de 2022 mediante el cual se otorga los 50 días de prorroga solicitado por la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES el cual se computará a partir del 01/08/2022.

9) Copia de nota DI N°069/2022 mediante la cual se aprueba la suspensión solicitada hasta tanto sea aprobado el presente pedido de convenio modificatorio. Acompaña la nota que antecedente de la Empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES de fecha 19/09/2022.

POR TANTO, en base a lo brevemente expuesto la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES y teniendo a vista los informes técnicos; tanto de la Empresa Contratista como de la Fiscalización de Obra, no encuentra inconvenientes para proceder a la rúbrica correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1.

**Arq. Cristina Schiavone**
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA