415 - cuatrocientos quince

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DCV MOPC
INFORME TÉCNICO
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

ANTECEDENTES

CONTRATISTA			
LLAMADO MOPC N°	Llamado MOPC N° 44/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ, GRUPO 3" con ID N°: 398.706. Lote 2		
LONGITUD	14,62 km.		
EMPRESA CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.**		
REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR RUBIANI Y.		
CONTRATO MOPC	S.G. Ministro N° 420/2021 del 16/12/2021.	**PLAZO ORIGINAL**	18 meses
ORDEN DE INICIO	01/04/2022 según Nota DCV N° 761/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	01/10/2023		
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	43.349.931.913 Gs (IVA Incluido)		
SUPERVISOR OBRAS DEL MOPC	ING. OSCAR SAMANIEGO		
FISCALIZACIÓN			
LLAMADO MOPC N°	Llamado MOPC N° 32/2020 "LPI PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ", con ID: 382.997		
EMPRESA FISCALIZADORA	**COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)**		
REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO NICOLÁS PANGRAZIO RUOTI		
CONTRATO MOPC	S.G. Ministro N° 194/2021 del 29/06/2021.	**PLAZO**	21 meses
ORDEN DE PROCEDER	01/02/2022		
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	3.158.859.767 Gs (IVA Incluido)		

DESARROLLO DEL INFORME

En fecha 21 de Agosto del 2024 la UEP CAF FONPLATA – DCV remite la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato SG Ministro N° 420/2021, a través del Memorándum UEP CAF FONPLATA – DCV N° 84/2024, el cual cuenta con 406 hojas foliadas, además de la Nota de CIA N° 124/2024 de fecha 14/08/2024. Se destaca que el expediente presentado cuenta con el Expediente MEU N° 34205/2024 de fecha 19 de agosto del 2024.

El presente informe corresponde al análisis técnico realizado al Convenio Modificatorio N° 1, adjudicado a la empresa **CONSTRUCTORA Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.,** realizado por el Departamento de Ejecución.

Las modificaciones introducidas corresponden a ajustes de cantidades establecidas contractualmente para algunos ítems de trabajo. Además, han sido incorporadas obras adicionales no previstas para el mejoramiento del tramo como ser acceso a las propiedades y obras de drenaje.

DCV/FL/JF

414 - cuatrocientos catorce

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO

	ITEMS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Presenta Archivo Digital.	No Cumple	Presentar Archivo Digital
2	El expediente se encuentra foliado.	Cumple	-
3	El documento se encuentra firmado por la contratista en todas sus hojas.	Cumple	-
4	El documento se encuentra firmado por la fiscalización en todas sus hojas.	Cumple	-
5	El documento se encuentra firmado por el Supervisor de Obras en todas sus hojas.	Cumple	-
6	Presenta el Informe de la fiscalización.	Cumple	-
7	Informe Técnico del Supervisor de Obras expone los objetivos del convenio presentado y determina las justificaciones que hacen a las modificaciones necesarias.	Cumple	-
8	Alcance y Justificación de las modificaciones solicitadas.	Cumple	-
9	Cronograma Físico Financiero Ajustado.	Cumple	-
10	Curva de Avance Ajustado.	Cumple	-
11	Plazo de Ejecución de los trabajos.	Cumple	-
12	Planilla Comparativa de Cantidades y Precios Unitarios.	Cumple	-
13	Cómputo Métrico.	Cumple	-
14	Precios Unitarios	Cumple	-
14.1	Análisis de Precios Unitarios de Ítems Nuevos.	Cumple	-
14.2	Los Precios Unitarios se encuentran dentro de los márgenes admisibles.	Cumple	-
15	EETT de Ítems Nuevos.	Cumple	-
16	Planos	Cumple	-
17	Anexos		
17.1	Copia de Resolución de adjudicación.	Cumple	-
17.2	Copia de Contrato.	Cumple	-
17.3	Copia de Orden de Inicio.	Cumple	-
17.4	Copia de Notas de aprobación de prórrogas.	Cumple	-

Conforme al análisis de los documentos presentados, se describen los plazos de obras aprobadas:

Inicio de la Obra – Nota DCV N° 760/2022	01/04/2022
Plazo Contractual	18 meses
Finalización de Obras según contrato	01/10/2023
Prórroga del Plazo por inclemencia climática del 01/12/22 al 30/09/23 – Aprobado por Nota DCV N° 466/23	80 días
Prórroga del Plazo por inclemencia climática del 01/12/22 al 30/09/23 – Aprobado por Nota DCV N° 2979/23	80 días
Prórroga del Plazo por inclemencia climática del 01/10/23 al 31/01/24 – Aprobado por Nota DCV N° 430/24	76 días
Prórroga del Plazo por inclemencia climática del 01/10/23 al 31/01/24 – Aprobado por Nota DCV N° 1020/24	55 días
Prórroga del Plazo por inclemencia climática del 01/10/23 al 31/01/24 – Aprobado por Nota DCV N° 1461/24	37 días
Fecha de Finalización de Obras prorrogada	24/08/2024
a) Ampliación de plazo de obras por aumento de Obras(Convenio): 18.29% x (18 meses x 30 días)	99 días
Ampliación de plazo de obras por Convenio (a)	99 días
Fecha de Finalización de Obras por Convenio Modificatorio N° 1	01/12/2024

DCV/FL/JF

413 - cuatrocientos trece

Este Convenio Modificatorio Nº 1 modifica el plazo de ejecución de la Obras para el Lote 2, en 99 días a partir de la fecha de finalización de Obras aprobadas (01/12/2024).

PRECIOS UNITARIOS

Cumple.

CONCLUSIONES

En conclusión, luego de analizados y verificados todos los puntos señalados, este Departamento recomienda incluir la documentación solicitada para proseguir con los trámites de aprobación.

Asunción, 04 de Setiembre de 2024

DCV/FL/JF