ANEXO 1

OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE Nº 1: RUTA NACIONAL Nº 10 " LAS RESIDENTAS".

JUSTIFICACION Y ALCANCE DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES PROPUESTAS.

Las modificaciones a ser implementadas a través del Convenio Modificatorio Nº 1, se basan en una verificación y análisis de las condiciones existentes encontradas en zona de Obra y las necesidades emergentes de las mismas.

Las modificaciones introducidas corresponden al ajuste de cantidades establecidas contractualmente para algunos ítems de trabajo, a fin de adecuarlas a las condiciones reales existentes. Como resultado de la verificación realizada se detallan los siguientes ajustes de cantidades:

. ***Ítem 1.2 " Excavación de zanjas de Drenaje"*** Luego de la medición de la necesidad de ejecución de zanjas de drenaje se ha encontrado que las cantidades contractuales son insuficientes. Por este motivo se aumentado las cantidades.

. ***Ítem 1.3 " Terraplén"*** Luego de la ejecución de un 90% del bacheo profundo se ha encontrado que no será necesario la cantidad prevista. Por ese motivo se disminuyen las cantidades.

. ***Ítem 1.4 "Excavación de bolsones"*** Luego de la ejecución de un 90% del bacheo profundo se ha encontrado que no será necesario la cantidad prevista. Por ese motivo se disminuyen las cantidades.

. ***Ítem 2.1"Sellado de Fisuras"*** Las cantidades contractuales previstas son insuficientes con lo relevado en pista.

. ***Ítem 2.3 "Bacheo Profundo"*** Luego de la ejecución de la mayor parte de dicho ítem, y luego de un relevamiento de lo faltante se constató que no será necesario la cantidad total prevista contractualmente. Por este motivo se reduce las cantidades.

Ing. Luis Portaluppi

Obras Asunción S.A. y Asoc.
Ing. José M. Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

09- Nuevo

- ***Ítem 2.4."Regularización del Gálibo por Relleno"***: Aumenta la Cantidad debido a las irregularidades encontradas en varios tramos, donde se observan ahuellamientos, deformaciones y correcciones del gálibo existente de manera de ajustarse a las exigencias del Proyecto.
- ***Ítem 2.6."Riego de Liga":*** Aumenta la Cantidad debido a que ls cantidades contractuales están por debajo con las cantidades requeridas para toda la longitud de la obra
- ***Item 4.1 "Instalacion y servicios Especializados"*** Aumenta la cantidad debido al aumento del plazo contractual por la causal del aumento de cantidades de obra.

Ing. Luis Portaluppi

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

10 - Dick