29- veintinueve

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

NOTA DCV Nº 1462/2025

Asunción, 24 de julio de 2025

Señores
CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
Dirección: Gral. Díaz 871 c/ Montevideo-Asunción
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 353/2021.**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al contrato de referencia y en relación a la solicitud de prórroga por 61 días (Nota s/n de fecha 10 de octubre de 2024) y por 21 días (Nota s/n de fecha 18 de octubre de 2024), correspondiente a los meses de abril a julio de 2024, y julio a setiembre de 2024, y aprobados por notas DCV Nº 2135/2024 y Nº 2211/2024, respectivamente.

Al respecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha observado, en varias ocasiones, el procedimiento de la solicitud, específicamente a las solicitudes fuera de los plazos aprobados, y en ese contexto, considerando que con el convenio modificatorio el plazo se amplió hasta el 24/07/2024, las solicitudes de prorrogas posteriores, mencionadas en el primer párrafo, habrían sido solicitadas fuera del plazo aprobado, por lo que se solicita el descargo correspondiente.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Miguel Ángel Rivelli