Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CÁLCULOS - PROYECTOS *Asunción, 20 de Mayo de 2021*

NP. SND-Pzas Dep. 47/21

Ing. Carlos Ruben López
Fiscalización de obra
C.C. Arq. Cristina Schiavone
Secretaria Nacional de Deportes

Presente:

REF: Contrato N.º 26/20

"Construcción y Refacción de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, Lotes N.º 4,7,10 y 11 "– ID. N.º 379.139

Solicitamos con carácter urgente, se pueda proceder a la Recepción Final de las plazas ya terminadas, dado que muchas de ella ya fueron terminadas hace 30 días atrás y también ya se han venido realizando las resalvas observadas por la fiscalización de obras, muchas de ellas no por inconvenientes en la construcción sino por el mal usufructo de la infraestructura por parte de la comunidad, esta situación escapa de nuestras manos y no está contemplado en el PBC el mantenimiento y reparación de las instalaciones.

Las plazas en esa situación son:

- Héroes del Chaco – San Lorenzo
- Vy'a Renda – Yrybucua
- Kuruzu Pai – Lima
- Guyra Campana – Guayayvi
- Municipal Resquin – Gral Isidoro Resquin
- Niño Jesus – San Vicente Pancholo
- Mercado Municipal – Unión
- Potrero Ybate – 25 de Diciembre

Esperamos que dicha entrega se pueda realizar en el menor tiempo posible, conforme Notas: ***NP. SND-Pzas Dep. 35/21* de 28 de Abril de 2021 y *NP. SND-Pzas Dep. 37/21* de 05 de Mayo de 2021,** dado que es difícil de controlar el acceso y la utilización de las mismas, tanto de las canchas como del equipamiento instalado.

A la fecha tenemos plazas en el Departamento de San Pedro, en las cuales el Municipio recién ha iniciado los trabajos de movimiento de suelo y dependemos de ello para proseguir con los trabajos de piso de hormigón y colocación de equipamientos, esta es una situación que no estaba estipulada en el PBC y conlleva una ampliación del plazo lo que genera un sobrecosto muy elevado para nuestra Empresa, dado que la duración de obra estaba indicada en 47 días y ya han transcurrido 120 días, aún no tenemos una fecha exacta de culminación porque dependemos de la disponibilidad de los Municipios y si le sumamos el mantenimiento que debemos de hacer en las plazas terminadas por la falta de recepción de las mismas los sobrecostos son muy elevados; motivo por el cual urgimos la recepción de las plazas terminadas.

Hacemos propicia la oportunidad para agregar a nuestra solicitud el pedido de suscripción de un Convenio Modificatorio, cuyo borrador ya fue entregado.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad, los saludamos atentamente.

Arq. Cristina Schiavone
Directora
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República
20-05-21

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

VICTOR J. RITTER SIMON
Representante Legal

San Juan N° 2270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC. Carlos A. López - ritter.co@ritter.com.py (595 21) 281-496 / (595 21) 292-988