Guarambaré, 06 de abril de 2.022

***Señor***

***Ing. Oscar E. Cabrera N.***

***Intendente Municipal***

***Ciudad de Guarambaré***

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar mi informe para la realización de una adenda complementaria de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA KURUSU LEGUA**" Obras contempladas en el contrato N°07/2022 ID 406441.

En el proyecto inicial se había contemplado la construcción 120 metros lineales de empedrado, y en el momento del replanteo y marcación se constató la existencia de 170 metros linales en todo el tramo que figura en el plano adjudicado; que por un error involuntario de tipeo se cargó mal la medida real.del tramo. Por lo que solicito incluir la diferencia de la medida real, a fin de conectar dos calles muy transitadas por los pobladores de la zona, y especialmente para brindar una alternativa más de salida hacia el casco urbano de la ciudad.

- Según contrato adjudicado: La superficie de Empedrado es de 1.104 m² (120,00x6.00)
- Según medición y replanteo realizado: La diferencia es de 325 m² (114,00x6,00)

Por lo expuesto se solicita la realización de una adenda ampliatoria de 325 m² de pavimento Tipo empedrado y 114 ml de cordón de Hormigón (según planilla y plano adjunto).

Sin otro punto en particular queda a consideración del Sr. Intendente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

Arq. Mónica Estigarribia