16 - dieciseis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DCV N° 2231/2024

Asunción, 05 de noviembre de 2024

Señor
ING. MARCELO PIÑEIRO, Representante Legal
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
Dirección: Tte. Cnel. Ayala
Velazquez 373 - Asunción.
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 346/2021.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la solicitud de fecha 21 de octubre de 2024, por medio del cual remiten la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias).

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copia del libro de obra, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales – **Clausula 16 – Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde cuarenta y un (41) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo desde el 21/06/2024 al 30/09/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **08 de enero de 2025**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 21/06/2024 al 30/06/2024	7	7	**7**
Desde el 01/07/2024 al 31/07/2024	15	15	**15**
Desde el 01/08/2024 al 31/08/2024	11	11	**11**
Desde el 01/09/2024 al 30/09/2024	8	8	**8**
TOTAL			**41**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

RECIBIDO
Fecha: 05/11/24 Hora: 11:30
Firma:
TECSUL SAE

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones