Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

15 - quince

24 - Veinticuatro

COPIA

D.C.V. N° 4138/2022

Asunción, 21 de diciembre de 2022

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección: RC3 Cnel Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **Contrato de Préstamo CFA 10606.**
Objeto: Aprob. Pedido de Prorroga -Lote 4.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 174/22 de fecha 19/12/2022 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo solicitada por la contratista Constructora Feldmann adjudicada para la ejecución de las obras del Lote 4 de la LPI 65/19.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, libros de obras, planilla de lluvias del SICOE y contando con el parecer favorable de la fiscalización de obras, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2.2), no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde noventa y cinco días calendarios (95), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 01/04/2022 al 15/12/2022, quedando como nueva fecha de terminación de obras el 22 de abril de 2023.

Año	Periodo de analisis	Días de lluvias =>10 mm	Días de lluvias >80 mm y días de exceso de Humedad	Días de prorroga
2022	01 al 15 de Abril	6		3
	16 al 30 de Abril			10
	Mayo	7		
	Junio	3		
	Julio			8
	Agosto	4		
	Septiembre	4		
	Octubre	12	8	28
	Noviembre	4		
	al 15 Diciembre	4		
		TOTAL		49

Días de exceso de humedad posteriores a lluvias < 80 mm

PERIODO DE ANALISIS TRIMESTRAL	Días de exceso de Humedad posteriores a lluvias =< 80 mm.
Abril a junio	19
Julio a septiembre	11
Octubre al 15 de diciembre	16
TOTAL	46

RECIBIDO
Fecha: 21/12/2022 Hora:
Firma: Guillermo Rosales
Consorcio Supervisor Puentes

Solicitamos que se comunique a la contratista y que presenten en tres (3) ejemplares (tamaño A3) Curva físico financiera reprogramada y el diagrama de Gantt, para la suscripción del mismo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPC
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. Cesar Nuñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Fonos [illegible]