Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 014 / 2024

A: **Laura Sandoval.** *Coordinadora*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC

De: **Guillermo Silveira.** *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Ref.: **Solicitud de prórrogas por inclemencias correspondientes a Enero'2024**
En relación al Exp. UEPP MEC N° 0876/2024 – TECSUL SAE

Fecha: 14/02/2024

Me dirijo a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en el marco de la **LPN/SBE N° 02/2020 "**Construcciones, ampliaciones, reposiciones y terminación de **272** establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación" – **ID N° 360.254**; con el objeto de solicitar sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones, correspondientes al mes de Enero 2024; solicitados por la firma **TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.** (Contrato N° 33/2020).

Al respecto, se remite adjunto el **MEMO INTERNO N° 005/2024**, emitido en el Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras por la Arq. Graciela Acosta.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 0958
Recibido por: Luis R

DIA	MES	AÑO	HORA
15	02	24	13:12

Elaborado por: María Giménez

Revisado por: Guillermo Silveira

MEMO INTERNO Nº 005 / 2024

A: **Arq. Guillermo Silveira.** *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

De: **Arq. Graciela Acosta de Rotela.** Supervisor / *Fiscal de Obras*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Ref.: **Respuesta al Expediente UEPP N° 0758 Solicitud de plazo por días de lluvia**–Contrato N°33/2020 – Empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.– LPN/SBE N° 02/2020–"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – ID 360.254– LOTE N° 08 - PARAGUARI.

Fecha: 14-02-2024

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, de la UEPP/MEC, y a quien corresponda, con el objeto de tramitar el expediente de referencia, en la misma solicita prorrogas por inclemencias climáticas correspondientes al mes de enero de 2024 en el distrito de Quiindy del Departamento de Paraguarí.

En este contexto, la fiscalización solicita sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones correspondientes al mes de enero de 2024, según lo indicado para los procedimientos contractuales enmarcadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo solicitado en el Expediente N° 0 758 de fecha 06/02/2024, se detalla el cuadro con los días de lluvias con la mención de prórroga por inclemencias climáticas correspondientes al mes de enero de 2024 según Registro de Precipitación diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil presentado y los registros de días de lluvias en los libros de obras en la institución educativa y concedido por la fiscalización.

Elaborado por: Arq. Graciela Acosta

Revisado por: Arq. Guillermo Silveira

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024									
ENE.	FEB.	MAR	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	**REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: Enero/2024**	**CANTIDAD DE DÍAS**
Días de lluvia en el Dpto. de Paraguarí – Registro DINAC	01, 10,11	03
Días de incidencias registrado en Libro de obras	–	00
A - DIAS AFECTADOS MES DE DICIEMBRE REGISTRO DINAC		03
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS		00
DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2023 (A-B)		**03**

OBSERVACIONES		
DESCRIPCION	TIPO DE CAMINO	TRANSITABLE
Las obras en ejecución corresponden a las instituciones cuya inversión fueron aprobadas mediante la adenda N° 09 al contrato.	SATURACIÓN DE HUMEDAD EN MATERIALES	FOTOS
	DAÑOS MATERIALES	FOTOS

CORRIMIENTO DE PLAZOS			
FECHA DE INICIO	OS1 y OS2 ADENDA 04	**19-09-2023**	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	**150 DÍAS**	**16-02-2024**	
LLUVIAS E INCIDENCIAS DE OCTUBRE	13 DÍAS	29-02-2024	Solicitada y remitida a CAC el 18-12-2023
LLUVIAS E INCIDENCIAS DE NOVIEMBRE	11 DIAS	11-03-2024	Solicitada y remitida a CAC el 03-01-2024

Elaborado por: Arq. Graciela Acosta

Revisado por: Arq. Guillermo Silveira

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LLUVIAS E INCIDENCIAS DE DICIEMBRE	14 DIAS	25-03-2024	Solicitada y remitida a CAC el 08-01-2024
LLUVIAS E INCIDENCIAS DE ENERO	**03 DIAS**	**29-03-2024**	**Solicitada**

LA INSTITUCIÓN EN EJECUCIÓN ES:

- COL. NAC.COMANDANTE CARMELO PERALTA- QUIINDY

CONCLUSIÓN
La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista TECNOLIGIA DEL SUR S.A. E por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libros de obras y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 03 (TRES) días por el mes de ENERO.

Se adjuntan copias de:

- Nota N° s/n de la Empresa Expediente UEPP – MEC N° 0758 /2024.
- Registros de precipitación diaria (mm) año 2024, de la dirección de meteorología e hidrología
- Nota s/n del 6 de febrero 2024.
- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de enero.
- Listado de instituciones en ejecución

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta de Rueda
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Elaborado por: Arq. Graciela Acosta

Revisado por: Arq. Guillermo Silveira