Coronel Bogado, 08 de abril de 2024.-

Sr. Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
Presente

Referencia: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de solicitar la prórroga de plazo por inclemencias climáticas y sus consecuencias, para la obra del Contrato de Referencia **"CONTRATO 75/23: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO – PLURIANUAL con ID: 435867" - Lote 2 Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Corá – San Pedro del Paraná,** cuya fecha de inicio fue el 20/12/2023 y cuyo plazo contractual vencerá el 03/05/2024. La cantidad de días de prórroga fue calculada según el informe de precipitaciones diarias emitidas por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC de los meses de enero, febrero y marzo 2024, totalizando **42 días a prorrogar.**

Acompaña la presente solicitud los siguientes documentos:

1- Informe de precipitaciones diarias emitidas por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC de los meses de enero-febrero y marzo 2024.
2- Copias del libro de obra de los días no trabajados por lluvia y sus consecuencias.
3- Copia de Acta de inicio de la obra.

Se solicita verificación de los documentos presentados y su análisis correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Gregorio Vera Jara
Representante Legal
Lapacho Construcciones

Jose Nuñez
Ruc: 1.918 118-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 9913
Fecha: 08 ABR 2024 Hora: 12:52
Firma: Fojas: 23

1

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0										
2	0,0	0,0										
3	0,0	0,0										
4	0,0	0,5										
5	0,0	0,0										
6	0,0	T										
7	0,0	0,0										
8	0,0	2,2										
9	0,0	0,0										
10	12,5	0,0										
11	0,0	0,0										
12	0,0	2,8										
13	0,0	20,0										
14	0,0	5,0										
15	0,0	0,0										
16	72,5	0,0										
17	15,6	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	15,1										
20	0,0	0,0										
21	0,0	0,0										
22	0,0	-										
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	100,6	45,6										
Máx. 24h	72,5	20										
Día Máx.	16	13										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			0,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			10,4									
8			1,2									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			27,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			15,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			97,7									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

DIAS NO TRABAJADOS POR RAZONES CLIMATICAS

PRECIPITACION DIARIA (mm caídos)

Día	Mes enero 2024	mm caídos	Prórroga	
1	Lunes	0,00	0	
2	Martes	0,00	0	
3	Miércoles	0,00	0	
4	Jueves	0,00	0	
5	Viernes	0,00	0	
6	Sábado	0,00	0	
7	Domingo	0,00	0	
8	Lunes	0,00	0	
9	Martes	0,00	0	
10	Miércoles	12,50	2	
11	Jueves	0,00	0	
12	Viernes	0,00	0	
13	Sábado	0,00	0	
14	Domingo	0,00	0	
15	Lunes	0,00	0	
16	Martes	72,50	2	
17	Miércoles	15,60	2	
18	Jueves	0,00	0	
19	Viernes	0,00	0	
20	Sábado	0,00	0	
21	Domingo	0,00	0	
22	Lunes	0,00	0	
23	Martes	0,00	0	
24	Miércoles	0,00	0	
25	Jueves	0,00	0	
26	Viernes	0,00	0	
27	Sábado	0,00	0	
28	Domingo	0,00	0	
29	Lunes	0,00	0	
30	Martes	0,00	0	
31	Miércoles	0,00	0	
	TOTAL mm caídos	100,60	**6**	**TOTAL DÍAS NO TRABAJADOS POR LLUVIA**

Observación: Se considera 1 día de prórroga para precipitaciones entre 2 a 5 mm; se consideran 2 o más días de prórroga para precipitaciones mayores a 5 mm por la precipitación más la humedad excesiva en pista en los días posteriores

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

DIAS NO TRABAJADOS POR RAZONES CLIMATICAS

PRECIPITACION DIARIA (mm caídos)

Día	Mes febrero 2024	mm caídos	Prórroga	
1	Jueves	0,00	0	
2	Viernes	0,00	0	
3	Sábado	0,00	0	
4	Domingo	0,50	0	
5	Lunes	0,00	0	
6	Martes	0,00	0	
7	Miércoles	0,00	0	
8	Jueves	2,20	1	
9	Viernes	0,00	0	
10	Sábado	5,20	2	
11	Domingo	0,00	0	
12	Lunes	4,20	1	
13	Martes	20,00	2	
14	Miércoles	5,00	1	
15	Jueves	0,00	0	
16	Viernes	0,00	0	
17	Sábado	0,00	0	
18	Domingo	0,00	0	
19	Lunes	15,10	2	
20	Martes	0,00	0	
21	Miércoles	0,00	0	
22	Jueves	0,00	0	
23	Viernes	0,00	0	
24	Sábado	8,60	2	
25	Domingo	3,80	1	
26	Lunes	0,00	0	
27	Martes	20,20	2	
28	Miércoles	75,80	2	
29	Jueves	0,90	0	
	TOTAL mm caídos	161,50	**16**	**TOTAL DÍAS NO TRABAJADOS POR LLUVIA**

Observación: Se considera 1 día de prórroga para precipitaciones entre 2 a 5 mm; se consideran 2 o más días de prórroga para precipitaciones mayores a 5 mm por la precipitación más la humedad excesiva en pista en los días posteriores

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

6

DIAS NO TRABAJADOS POR RAZONES CLIMATICAS

PRECIPITACION DIARIA (mm caídos)

Día	Mes marzo 2024	mm caídos	Prórroga	
1	Viernes	0,00	0	
2	Sábado	0,00	0	
3	Domingo	7,00	2	
4	Lunes	0,80	0	
5	Martes	0,00	0	
6	Miércoles	0,00	0	
7	Jueves	10,40	2	
8	Viernes	1,20	0	
9	Sábado	0,00	0	
10	Domingo	0,00	0	
11	Lunes	0,00	0	
12	Martes	0,00	0	
13	Miércoles	0,00	0	
14	Jueves	0,00	0	
15	Viernes	0,00	0	
16	Sábado	29,50	2	
17	Domingo	6,80	2	
18	Lunes	27,00	2	
19	Martes	0,00	0	
20	Miércoles	0,00	0	
21	Jueves	15,00	0	
22	Viernes	0,00	0	
23	Sábado	0,00	0	
24	Domingo	0,00	0	
25	Lunes	0,00	0	
26	Martes	0,00	0	
27	Miércoles	0,00	0	
28	Jueves	0,00	0	
29	Viernes	0,00	0	
30	Sábado	0,00	0	
31	Domingo	0,00	0	
	TOTAL mm caídos	97,70	**10**	**TOTAL DÍAS NO TRABAJADOS POR LLUVIA**

42

Observación: Se considera 1 día de prórroga para precipitaciones entre 2 a 5 mm; se consideran 2 o más días de prórroga para precipitaciones mayores a 5 mm por la precipitación más la humedad excesiva en pista en los días posteriores

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

7

ACTA DE INICIO

REFERENCIA: **ID.:** 435.867
CONCURSO DE OFERTAS N°: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual.
CONTRATO N°: 75/2023
OBRA: Construcción de Pavimento pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de hormigón armado.
LOTE N°: 2
LOCALIDAD: Comunidad Guazú Cora - Distrito de San Pedro del Paraná.

CONTRATISTA: GREGORIO VERA JARA - LAPACHO CONSTRUCCIONES

En el Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el sitio de la obra, a los 20 (veinte) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB** Fiscal de Obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **SR. GREGORIO VERA JARA** en representación de la Empresa **LAPACHO CONSTRUCCIONES**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Construcción de Pavimento pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de hormigón armado.

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de Inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 135 (ciento treinta y cinco) días corridos.

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - CPA

GREGORIO VERA JARA
Contratista

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

ING. FERNANDO OREGGIONI
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

XAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000005

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 10/01/24 11/01/2024 12/01/2024

Se realizo reunion en obra con el fiscal de obra designado. Se coordinan los trabajos llegando a un acuerdo de realizar ajustes y reparaciones a los cordones cuneta.

Día de lluvia, sin actividad en obra.-

11/01/2024: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.-

12/01/2024: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.-

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040 **CONTRATISTA**	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

9

LIBRO DE OBRA

0000009

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 17/01/2024

Sin actividad por lluvia.
18/01/24: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
19/01/24: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
20/01/24: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040 **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000013

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 12/02/24

Sin actividad por lluvias.

OBSERVACIONES:

José Martín Báez Jiménez Ingeniero Civil MOPC 2040 **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Arq. FÉLIX R. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

11

LIBRO DE OBRA

0000014

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 13/02/24

Sin actividad por lluvias.

OBSERVACIONES:

José Miguel Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000015

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 14/02/24

Sin actividad por lluvias.
15/02/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvias.
16/02/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvias.

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040 **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalía de Obras Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000017

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 19/02/24

Sin actividad por lluvia.

20/02/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000019

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 25/02/24

Sin actividad por lluvia. –

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Ing. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

15

LIBRO DE OBRA

0000021

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 27/02/24

Sin actividad por lluvia —

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Ing. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.205
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 28/02/24

Sin actividad por lluvia.-

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Arq. FÉLIX N. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

UPOR TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA

0000025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 04/03/24

Sin actividad por lluvia.-

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000028

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 08/03/24

Sin actividad por lluvia.—

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040 **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalía de Obras Arq. FÉL[illegible]ORINI Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000030

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 16/03/24

Sin actividad por lluvia. —

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC 2040

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIA DE OBRAS

Arq. FÉLIX H. MORINO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.205

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000031

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 17/03/24

Sin actividad por lluvia. —

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040 **CONTRATISTA**	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras Ing. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265 **FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000032

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 18/03/24

Sin actividad por lluvia. —

19/03/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvias. —

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 2040

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obra

Arq. FÉLIX N. BORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000034

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná

CONTRATO : 75/2023.

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 21/03/24

Sin actividad por lluvia.-
22/03/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvias.
23/03/2024 Sin actividad en obra por afectación de lluvias.

OBSERVACIONES:

José Martín Núñez Giménez Ingeniero Civil Reg. MOPC 2040	Ing. FÉLIX R. LORINO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 5.265
CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Original: Contratante / Duplicado: Fiscalización de Obra / Triplicado: Contratista