23(veintitres)

Consorcio
PROSUL - CONSULPAR

PC/SP N° 714 / 23

Asunción, 31 de octubre del 2023

Señor:
Ing. Alfredo Sanchez, *Director*.
Dirección de Vialidad.
MOPC - Oliva esq. Alberdi - Asunción
Presente

REF.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°460/2020. LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718**
Asunto: Presentación de Convenio Modificatorio N°1

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al contrato de referencia, con el objeto de presentar la propuesta de Convenio Modificatorio N°1.

El documento contempla una ampliación de plazo para la Fiscalización de las obras en ejecución, además la optimización del Cronograma de utilización de personal y gastos reembolsables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Juliana Duarte
Representante Legal
CONSORCIO PROSUL – CONSULPAR

Se adjunta
- 3 (tres) Propuesta de Convenio Modificatorio N°1
- 3 (tres) copias digitales (CD)

22 (veintidos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ID N° 369.718

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 460/2020

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

Ing. Romina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Por cuanto el CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 460/2020. Llamado MOPC N° 110/2019. Licitación Pública Internacional para LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM. ID N° 369.718, suscripto el día 04 de noviembre de 2020 entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** y el **CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR**, contempla en su cláusula 2.6. de las CGC lo siguiente:" Sólo *podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, de acuerdo con lo estipulado en la subcláusula 7.2 de estas CGC, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualesquiera modificaciones propuestas por la otra Parte*".

En se orden la subclausula 7.2 Aplicación del Contrato, establece: *"En reconocimiento de la imposibilidad de prever en este Contrato todos los hechos que puedan darse durante su vigencia, las Partes aquí acuerdan en que es su propósito que el Contrato se aplique con equidad a ambas Partes, sin menoscabar los intereses de ninguna de ellas, y convienen en que si durante la vigencia de este Contrato cualquiera de ellas considerara que el mismo no se está aplicando con equidad, harán todo lo posible por llegar a un acuerdo acerca de las medidas que pudieran ser necesarias a fin de eliminar la causa o causas de dicha inequidad, y en que ninguna falta de acuerdo sobre cualquier medida conforme a esta cláusula será causa de una controversia que pueda someterse a los medios de solución conforme a la cláusula 8 de estas CGC".*

2. CONCORDANCIA

El presente Convenio Modificatorio N°1 está en concordancia con lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 y lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato de Consultoría (CGC), en las Cláusulas siguientes:

- Sub cláusula 2.6 – "Modificación"
- Clausula 7 – "Equidad y Buena FE" – Sub clausula 7.1 – "Buena Fe"
- Sub cláusula 7.2 – "Aplicación del Contrato"

3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

El presente Convenio Modificatorio N°01 del Contrato de la Consultoría se emite a los efectos de formalizar los cambios necesarios para la ampliación de los servicios prestados por el Consorcio Prosul – Consulpar.

En este punto realizamos las siguientes consideraciones, con respecto a la ejecución de los servicios establecidos teniendo en cuenta que:

- La Orden de Inicio de esta Consultoría, tiene fecha del 11 de noviembre 2020 (Nota DV. N° 1746/2020). Duración: 32 meses
- La Orden de Inicio de la Contratista, Consorcio Vial Oriental, tiene fecha del 01 de julio de 2022. Una diferencia de **20 meses con la Orden de Inicio de esta Consultoría.**

Ing. Romina Duarte Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

- Se encuentra en el Mes N° 15, cuyos trabajos ejecutados son de 32,40% del valor contractual.
- El Convenio Modificatorio N°1 de la Contratista, revisado por esta Consultoría con recomendación de aprobación, se encuentra en vigencia (el mismo cuenta también con ampliación de plazo). Duración según CM 1: 34,89 meses
- Esta Consultoría se encuentra en condiciones de dar continuidad al cumplimiento de los estipulado en los Términos de Referencia.
- Esta consultoría propuso a la Contratante una prolongación del contrato para continuar con el servicio, sin la necesidad del Convenio Modificatorio.

Considerando el alcance de lo estipulado en el **Pliego de Bases y Condiciones, Sección 5. Términos de Referencia – Ítem. III – Actividades a Desarrollar**, establece entre otros aspectos que la Consultora deberá desarrollar las actividades, que, en forma enunciativa, pero no limitativa se describen a continuación:

1. *El consultor procederá a la revisión y verificación de las partes principales del Diseño Final de Ingeniería como ser las cantidades de obras, diseño estructural de pavimentos, diseño geométrico, especificaciones técnicas, dimensionamiento de obras de arte, yacimiento para canteras de suelo y piedra, etc. Los resultados de los trabajos deben ser presentados a la Dirección de Vialidad (DV) antes del inicio de las obras y o en un plazo máximo de 60 días a partir de la Orden de Proceder. En caso de que durante la revisión se encuentren diferencias importantes por las cuales se debe ajustar el Diseño Final, la fiscalizadora deberá formular oportunamente recomendaciones sobre la necesidad de complementarlo y o modificarlo para optimizarlo. Estas serán analizadas por el Contratante y la firma consultora que realizó el Diseño Final. Se aclara que, en ningún caso, la Fiscalización podrá solicitar pagos adicionales en concepto de rediseño, adecuación o ajustes de los diseños finales de ingeniería.*
   El Oferente adjudicado en el Paquete 2 como parte de su contrato, procederá al desarrollo del Proyecto Definitivo o Diseño Final de Ingeniería del Tramo Belén – Conexión Ruta Nacional N° 5 que actualmente se encuentran a nivel de Anteproyecto; para ello de manera indicativa y sin limitarse a estos deberá desarrollar y presentar los siguientes estudios: Estudios Geotécnicos, Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, Estudio de Tránsito, Diseño Geométrico y Cálculo del paquete estructural del pavimento, Diseño de Obras de Arte y Complementaria, Estudio de Impacto Ambiental, Elaboración de planos constructivos para las obras viales y complementarias, adecuación y correlación de las Especificaciones Técnicas Constructivas, Ambientales y Especiales con las establecidas en el pliego de bases de la obra. Este Proyecto definitivo deberá presentarse en un plazo máximo de 6 (seis) meses a partir de la orden de proceder, a través de un Informe Especial.
2. *El Consultor deberá realizar todas las mediciones y verificaciones que sean necesarias en el campo y presentar los planos, memorias de ingeniería y documentos fotográficos que avalen el trabajo realizado. Esta revisión ha de incluir un relevamiento del estado de los paquetes a intervenir previo a la realización de las obras comparado con el estado de los mismos paquetes descripto en el proyecto.*
3. *La variación de las cantidades de obras propuestas en los diferentes ítems, en todos los casos, deberán ser plenamente justificadas.*
4. *Elaboración del Catastro y Avalúo de las propiedades a ser afectadas por la Liberación de la Franja de Dominio. (Detalles de las Actividades Ver Anexo A)*
5. *Habilitar el Libro de Obras, en el cual se deberán asentar todas aquellas observaciones, instrucciones, órdenes o comentarios que deben ser cumplidos por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra, así como otras comunicaciones de cada una de las partes, relacionadas al desarrollo de los trabajos.*
6. *En todos los ítems que corresponden a movimientos de suelo, se deberá verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias según se establezcan en las Especificaciones Técnicas para la obra.*

Ing. Romina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

7. *Supervisar el estaqueo del trabajo de construcción que será ejecutado por el Contratista.*
8. *Fiscalización e inspección de la construcción para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demás documentos integrantes del Contrato de construcción.*
9. *Evaluación de los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados por el Contratista.*
10. *Montaje y provisión los equipamientos instrumentales propios del Consultor del laboratorio central y los laboratorios de campo, que sean necesarios a lo largo de la construcción para ensayos y pruebas de suelo y agregados, tratamiento asfáltico y hormigón. Verificación de los certificados de los ensayos de asfaltos, cemento, aceros y otros materiales de construcción presentados por los vendedores o por los laboratorios de pruebas independientes.*
11. *Mediciones de campo para verificar el progreso y estimación de pagos parciales por los trabajos ejecutados. Efectuar exámenes periódicos de las cantidades de obras restantes para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante.*
12. *Control y aprobación de los planos de construcción permanentes o temporales presentados por el Contratista, a fin de elevar informe al Contratante para su aprobación.*
13. *Verificación de los tipos y origen de los equipos y materiales fabricados que serán empleados en la construcción.*
14. *Preparación de los Convenios Modificatorios en caso de que sean requeridos, con el relatorio justificativo acompañado de los expedientes técnicos que signifiquen presupuestos adicionales o deductivos de obra a que hubiere lugar y someter oportunamente con su opinión a consideración de la Dirección de Vialidad para su pronunciamiento.*
15. *Revisión y verificación mensual de las facturas y certificados sometidos por el Contratista para los pagos de los trabajos mensuales.*

    Para que los certificados de trabajo presentados por el Contratista puedan ser procesados y aprobados por el MOPC, será necesario en cada caso acompañar una declaración de la Fiscalización, que certifique textualmente lo que sigue:

    a) *Que existe un Cronograma y plan de trabajo, actualizado y vigente preparado por el Contratista y aprobado por la Fiscalización y el MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.*
    b) *Que el Cronograma y Plan de Trabajo vigente, ha sido cumplido satisfactoriamente por el Contratista y que ese cumplimiento está reflejado en el Certificado de la obra ejecutada para el que se solicita el pago. Caso contrario deberá especificar la forma en que se calculan los reajustes de obra correspondientes según el contrato.*
    c) *Que el equipo y el personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.*
    d) *Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.*
    e) *Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) que son parte integrante de los Pliegos, correspondiente a la Etapa de Construcción; el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA) comprometido por el Contratista (Numeral 1.6.13 de las ETAG) y las Medidas de Mitigación Ambiental incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que representa la Licencia Ambiental de las obras, se están cumpliendo de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por el Departamento de Supervisión Ambiental de la Dirección de Gestión Socio Ambiental.*

    En situaciones en que los puntos b) y c) anteriores, no sean cumplidos por el Contratista, la declaración de la Fiscalización deberá certificar este particular, describiendo en detalle las razones para dicho incumplimiento.

    Para realizar esta verificación y certificación la Fiscalización posee un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir del día en que el Contratista haya presentado su certificado de pago mensual. En el plazo de los cinco días hábiles mencionados la Fiscalización debe poner el certificado de pago mensual del Contratista a consideración y aprobación del Supervisor y o Director de Obra.
16. *Control permanente del Cumplimiento del Cronograma de trabajo del Contratista, y*

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

adopción de medidas para los casos de atraso en la ejecución de la obra que no involucren cambios en los Planos, Especificaciones y documentos del Contrato de Obra.

17. *Inspección Final de cada sección del proyecto, certificación de su terminación y emisión de recomendaciones para su aceptación preliminar del trabajo terminado.*
18. *Inspección y Recepción Final de la obra terminada y preparación de un informe descriptivo para la Dirección de Vialidad incluyendo una relación de los costos de las obras.*
19. *Examen y recomendaciones a la Dirección de Vialidad sobre los reclamos presentados por el Contratista tales como: prórrogas al plazo contractual, pagos por trabajos adicionales y otros similares.*
20. *Revisión de todos los subcontratos propuestos por el Contratista, previstos en el Contrato de Obra.*
21. *Provisión y montaje del equipamiento necesario que permita el registro meteorológico para cada obra y de otros acontecimientos de cualquier naturaleza que puedan influir en el progreso normal de la obra.*
22. *Estudiar, interpretar y hacer cumplir el Contrato de obra.*
23. *Revisión y aprobación de los documentos que deberá entregar el Contratista después de la ejecución de los trabajos como ser: los planos definitivos de la obra realizada y demás documentos de ejecución; planos de detalle de las instalaciones ejecutadas; cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; e informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y toda otra documentación que se requiera para completar el legajo final y definitivo de la obra.*
24. *Asesoramiento al personal profesional de la Dirección de Vialidad dentro del más amplio marco de transferencia práctica de conocimiento y experiencias.*
25. *Evaluación mensual del desempeño del Contratista según procedimiento acordado entre el Contratante y la UNE - FOCEM.*
26. *Verificar la correcta aplicación de la normativa de visibilidad del FOCEM a todos los elementos visuales y de difusión empleados en las tareas de campo (Dec. CMC N° 04/08).*

Teniendo en cuenta el plazo previsto inicialmente para la ejecución de este proyecto, fue de 32 meses, se hace necesario la ampliación, debido que se ha prolongado el periodo correspondiente al proceso de contratación de las obras.

En ese contexto, el Convenio Modificatorio N°1, contempla salvar esa disparidad en los plazos, asegurando el correcto acompañamiento de las obras en ejecución.

Además, se busca mejorar y compatibilizar la afectación de personal asignado para la prestación de los servicios y gastos reembolsables, optimizando los recursos y ajustando las previsiones de afectación de personal y gastos reembolsables, en virtud a las condiciones reales de utilización en el acompañamiento y apoyo de la licitación.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES DE LOS RUBROS DE CONTRATO

El presente Convenio se contempla la ampliación del plazo del contrato y la reprogramación del personal profesional, técnico y auxiliar necesario para el seguimiento y control de calidad del proyecto en ejecución.

4.1. Personal administrativo en Sede (Oficina Central)

Los cargos como Administrador de Contrato, Asistente Técnico y Área Administrativa por contrato cuentan con una participación de 32.00 m-h (mes – hombre); como se menciona en el ítem anterior se propuso una prorroga para continuar con los trabajos que desempeña esta Fiscalización.

Ing. Romina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

Los personales que se desempeñan en estos cargos se mantienen cumpliendo sus funciones a cabalidad y en este Convenio Modificatoria tiene como objetivo extender la participación y de forma retroactiva recuperar la retribución de estos; en el Anexo I (Formulario TEC – 7 – Programa de Actividades del Personal Profesional) se detalla lo propuesto.

El ajuste de los demás ítems del presupuesto Contractual, conforme al Convenio Modificatorio N°1, se detallan en la documentación adjunta como Anexos a la presente.

5. VARIACIÓN DE PLAZO

El plazo original es de **32 (treinta y dos)** meses, contados a partir del **11 de noviembre 2020**, fecha de la Orden de Inicio, siendo así la fecha de terminación original el **11 de junio de 2023.**

A través del **Convenio Modificatorio Nº 1**, se amplía el plazo del servicio de la obra, por incremento de cantidades de los ítems previstos. El incremento corresponde a **790 (setecientos noventa) días**, o **15 (quince) meses.**

Orden de Inicio:	**Nota DV. N° 1746/2020 - 11 de noviembre de 2020.**
Plazo contractual original:	32 meses.
Fecha de terminación contractual original:	11 de junio de 2023.
Prorroga:	6 meses. 31/12/2023
Ampliación de plazo por aumento de servicios:	15 meses = 790 días.
Plazo ampliado por aumento de cantidades de obra C. M. Nº 1:	53 meses.
Fecha de terminación de obras según C. Modif.:	31 de marzo de 2025.

6. VARIACIÓN DE MONTO

El presente Convenio Modificatorio N° 1 incrementa el monto del Contrato a **GS. 8.274.756.881 (GUARANIES OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN)** IVA Incluido, que representa un aumento del 20 % sobre el Contrato Original.

7. CONFORMIDAD

Todo aquello que no está expresamente establecido en el presente Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original.

En prueba de conformidad se suscribe el presente Convenio Modificatorio Nº 1 entre el MOPC y CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR, autorizado según Resolución Ministerial Nº _____ de fecha __ de _____ de ____, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción a los _____días del mes de _____ de 202_.

Ing. Juliana Duarte.	Ing. Romina Renée Stefanía Zárate Pires
Representante Legal	Supervisor de Obras
CONSORCIO PROSUL-CONSULPAR	MOPC

Consorcio PROSUL - CONSULPAR RUC: 80113587-7

Juliana Duarte
Representante Legal

8. ANEXOS

Se detallan a continuación las planillas correspondientes a:

- Resumen de Costos
- Calendario de Actividades Personal. Cantidades.
- Calendario de Actividades Personal. Montos.
- Cantidades de Gastos Reembolsables.
- Montos de Gastos Reembolsable.

En cada formulario detallado se presenta la variación contractual final.

Ing. Romina Yaque Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

ANEXOS

Ing. Romina Zayas Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

Resumen de Costos.

Ing. Rosuns Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR

Caracas N°445 c/Stmo. Sacramento, B° Stma. Trinidad, Asunción - Paraguay

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE FOCEM

PAQUETE 2: Prog. 50+000 a Prog. 88+676 (Long.: 38,68 km) - Acceso a Puerto Ybapovo (Long.: 17,43 km.)

FORMULARIO PR-2 Resumen de precios

Precio del Contrato	Precio del CM1	Monto Total - Diferencia Cant. C.M. N°1 - Contrato	Incidencia (%) s/Contrato
Guaraníes	Guaraníes	Guaraníes	
₲ 6.895.677.387	₲ 8.274.756.881	₲ 1.379.079.494	120,00%

Ing. Guido Benítez Villalba
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. Romina Brate Piro
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

12 (Doce)

Calendario de Actividades Personal. Cantidades.

Ing. Rosina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Formulario TEC-7 - Calendario de Actividades del Personal - Cantidades. Ajuste de Cronograma de Utilización de Personal

Nº	Cargo		Plazo contractual																											
			nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-2
Gerencia																														
1	Director de Fiscalización	Sede	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
		Campo	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Profesionales tiempo completo																														
2	Ing. Residente de Fiscalización	Sede	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00
3	Ing. Asistente 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Ing. Asistente 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Profesionales tiempo parcial																														
5	Abogado	Sede	0,22	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,10	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perito Tasador	Sede	0,10	0,07	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,22	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Insp. Geotécnico	Sede	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,17	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
8	Especialista en Pavimentos	Sede	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9	Esp. Hidrológico e Hidráulico	Sede	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
10	Especialista en Estructuras	Sede	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
11	Especialista Ambiental	Sede	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
12	Especialista en Diseño Geometrico	Sede	0,17	0,17	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,11	0,17	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
13	Especialista en Tránsito	Sede	0,17	0,17	0,17	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
14	Especialista en Seguridad Vial	Sede	0,17	0,17	0,17	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Campo	0,11	0,17	0,17	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especialistas adicionales a los TDR																														
15	Especialista Social	Sede	0,22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,29	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Especialista en catastro	Sede	0,22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,29	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnicos																														
17	Insp. Movimiento de Suelos 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Insp. Movimiento de Suelos 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19	Insp. Obras de Arte 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	Insp. Obras de Arte 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21	Insp. De Pavimento 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22	Insp. De Pavimento 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23	Lab. De Hormigón	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Lab. Suelos y Asfalto	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Inspector de Planta	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26	Topógrafo 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Topógrafo 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
28	Topógrafo 3	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Topógrafo 4	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Técnico en Medición 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31	Técnico en Medición 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
32	Notificador 1	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Notificador 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Cadista	Sede	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ayudante de Topógrafo 1 cant (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	1,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
36	Ayudante de Topógrafo 2 cant (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	1,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
37	Ayudante de Topógrafo 3 cant (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ayudante de Topógrafo 4 cant (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
39	Administrador de Contrato	Sede	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Area Administrativa	Sede	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Asistente Técnico - Oficina Central	Sede	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Chofer x 2	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Campo	1,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

sin rubro
Tiempo completo
Tiempo parcial

Ing. Guido Benitez Villalba
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

11 (ONCE)

- CONSULPAR
ma. Trinidad, Asunción - Paraguay

ORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718

Contribución del Personal

				Prórroga							Total de la contribución persona/meses Según C.M. N°1															Total ejecutado de la contribución persona/meses Según C.M. N°1		
mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	Total Certificado hasta septiembre/2023	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Sede	Campo	Total
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,02	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	6,22		10,92
0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		4,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,82		46,64
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		45,82	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,43
1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		43,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,63
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		45,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	1,19		1,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85		1,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,65	
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	3,26		4,39
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,86	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13	
0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,45	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,71		3,84
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,80	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13	
0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,45	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,71		3,84
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,80	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13	
0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,45	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	2,70		3,83
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,80	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13	
0,17	0,07	0,17	0,07	0,17	0,01	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	7,88		15,07
0,17	0,03	0,03	0,03	0,03	0,17	0,17	4,13	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		7,19	
0,07	0,00	0,07	0,07	0,02	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	3,40		4,53
0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	1,05	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,13	
0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,28	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,54		3,30
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,66	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,76	
0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	2,61		3,84
0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,69	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		1,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	2,47		3,91
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		1,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	2,47		3,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,87	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,00
0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,00
0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,83
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,63
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,370	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00		32,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,26
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	57,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,26
2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	49,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,00	1,00	1,00	1,00	0,37	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,00		51,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,00	1,00	1,00	1,00	0,37	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,00		51,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,00	1,00	1,00	1,00	0,37	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,00		51,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	62,46	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		79,00
																											64,00	
																										241,8323	876,7994	1.118,63

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Liliana Duarte
Representante Legal

Calendario de Actividades Personal. Montos.

Ing. Regina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

CONSORCIO PRO

Caracas N°445 c/Simón Bacarananda, E

LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE

Formulario TEC-7 - Calendario de Actividades del Personal - Montos. Ajuste de Cronograma de Utilización de Personal

Nº	Cargo		Monto de la Oferta	Monto por Contrato						Montos certificados en plazo de prórroga						
				ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	Total Certificado hasta septiembre/2023	oct-23	nov-23	dic-23
Gerencia																
1	Director de Fiscalización	Sede	Gs 17.325.000	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 2.252.250	$ 346.500	$ -	$ 23.077.750	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 1.732.500	$ 1.732.500	$ 1.732.500	$ 693.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.440.000	$ -	$ -	$ -
Profesionales tiempo completo																
7	Ing. Residente de Fiscalización	Sede	Gs 12.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.032.000	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 356.832.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000
3	Ing. Asistente 1	Sede	Gs 9.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ -	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 266.313.500	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000
4	Ing. Asistente 2	Sede	Gs 9.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 261.103.500	$ 9.450.000	$ 9.450.000	$ 9.450.000
Profesionales tiempo parcial																
5	Abogado	Sede	Gs 12.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.230.000	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.670.000	$ -	$ -	$ -
6	Perito Tasador	Sede	Gs 12.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.710.000	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.450.000	$ -	$ -	$ -
7	Esp. Geotécnico	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ 2.409.750	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 28.350.000	$ 992.250	$ -	$ -
		Campo		$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 12.150.000	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250
8	Especialista en Pavimentos	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 28.350.000	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250
		Campo		$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 12.150.000	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250
9	Esp. Hidrológico e Hidráulico	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 28.350.000	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250
		Campo		$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 12.150.000	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250
10	Especialista en Estructuras	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 28.350.000	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250
		Campo		$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 12.150.000	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250
11	Especialista Ambiental	Sede	Gs 14.175.000	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 992.250	$ 2.409.750	$ 992.250	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ -	$ 75.402.700	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 50.511.150	$ 2.409.750	$ 2.409.750	$ 2.409.750
12	Especialista en Diseño Geometrico	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ -	$ -	$ 29.765.473	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 467.775	$ -	$ 467.775	$ -	$ 467.775	$ 467.775	$ 467.775	$ 467.775	$ 467.775	$ 14.883.750	$ 425.250	$ 425.250	$ 283.500
13	Especialista en Tránsito	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 28.144.000	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250
		Campo		$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 9.355.500	$ 467.775	$ 467.775	$ 467.775
14	Especialista en Seguridad Vial	Sede	Gs 14.175.000	$ 992.250	$ -	$ -	$ -	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 19.136.250	$ 992.250	$ 992.250	$ 992.250
		Campo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250	$ 9.700.750	$ 425.250	$ 425.250	$ 425.250
Especialistas adicionales a los TDR																
15	Especialista Social	Sede	Gs 14.175.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.892.750	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.250	$ -	$ -	$ -	$ 12.332.250	$ -	$ -	$ -
16	Especialista en catastro	Sede	Gs 14.175.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.892.750	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.332.250	$ -	$ -	$ -
Técnicos																
17	Insp. Movimiento de Suelos 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 45.556.875	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
18	Insp. Movimiento de Suelos 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 35.042.750	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
19	Insp. Obras de Arte 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 38.518.125	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
20	Insp. Obras de Arte 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 31.530.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
21	Insp. De Pavimento 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 21.026.250	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
22	Insp. De Pavimento 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ -	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 21.026.250	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
23	Lab. De Hormigón	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 49.051.250	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
24	Lab Suelos y Asfalto	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 42.052.500	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
25	Inspector de Planta	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 31.530.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
26	Topógrafo 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 108.079.801	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
27	Topógrafo 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo		$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 96.025.001	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
28	Topógrafo 3	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.556.875	$ -	$ -	$ -
29	Topógrafo 4	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.008.750	$ -	$ -	$ -
30	Técnico en Medición 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 31.530.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
31	Técnico en Medición 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 31.530.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375
32	Basculador 1	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.565.625	$ -	$ -	$ -
33	Basculador 2	Sede	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.565.625	$ -	$ -	$ -
34	Cadista	Sede	Gs 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 3.501.375	$ 1.296.619	$ -	$ 112.149.000	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.501.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
35	Ayudante de Topógrafo 1 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 198.405.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000
36	Ayudante de Topógrafo 2 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ -	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 170.685.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000
37	Ayudante de Topógrafo 3 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.090.000	$ -	$ -	$ -
38	Ayudante de Topógrafo 4 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ -	$ 6.930.000	$ -	$ 6.930.000	$ -	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 60.390.000	$ -	$ -	$ -
39	Administrador de Contrato	Sede	Gs 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 1.202.030	$ -	$ -	$ 110.880.000	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
40	Área Administrativa	Sede	Gs 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 1.202.030	$ -	$ -	$ 110.880.000	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
41	Asistente Técnico – Oficina Central	Sede	Gs 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 3.465.000	$ 1.202.030	$ -	$ -	$ 110.880.000	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
42	Chofer x 2	Sede	Gs 3.465.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Campo	Gs 3.465.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 6.930.000	$ 216.423.900	$ 3.334.100	$ -	$ -
		Certificación Presupuesto según Oferta		Gs 137.020.275	Gs 129.890.250	Gs 119.963.025	Gs 124.031.250	Gs 103.409.775	Gs 122.722.100	Gs 112.469.650	Gs 117.901.744	Gs 116.116.875	Gs 3.393.655.008	Gs 107.635.500	Gs 101.307.150	Gs 101.165.400

Obs:Se adjunta en formato digital el cuadro completo, se muestran las columnas desde el ene 2023 para mejor vizualizacion en la hoja impresa

Ing. Guido Benitez Villate
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

9 (Nueve)

SUL - CONSULPAR
1° Sltra. Trinidad, Asunción - Paraguay

: MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL **DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO** A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718

Montos a certificar según C.M. N°1															Monto total personal/meses		
ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Sede	Campo	Total
2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.252.250	2.269.575	107.778.825		
1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500	1.732.500		61.127.500	169.906.325
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	6.300.000	10.332.000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		377.332.000	387.664.000
9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		410.413.500	410.413.500
9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	-		
																431.203.500	431.203.500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902.000	902.000	14.904.000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.670.000	20.664.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.710.000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.190.000	18.900.000
992.250	1.984.500	1.984.500	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	46.210.500		
425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.017.750	62.228.250
992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	38.414.250		
425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	-	-	-	-	-	-	-		16.017.750	54.432.000
992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	38.414.250		
425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	-	-	-	-	-	-	-		16.017.750	54.432.000
992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	850.500	38.272.500		
425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	-	-	-	-	-	-	-		16.017.750	54.290.250
2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	111.750.810		
2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750	2.409.750		101.919.660	213.669.690
1.984.500	1.984.500	1.984.500	1.984.500	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	48.148.223		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.017.750	64.165.973
992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	36.804.500		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.758.825	46.763.325
992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	992.250	36.996.750		
425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250		17.435.250	54.432.000
850.500	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	858.514	35.012.264		
425.250	850.500	850.500	850.500	850.500	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	425.250	429.960		20.416.710	55.428.975
1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	864.675	35.026.425		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12.332.250	47.358.675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.635.625	100.635.625
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		90.122.500	90.122.500
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		101.626.875	101.626.875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		42.052.500	42.052.500
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		84.105.000	84.105.000
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		84.105.000	84.105.000
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		112.140.000	112.140.000
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105.131.250	105.131.250
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94.618.125	94.618.125
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171.118.631	171.118.631
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		159.904.631	159.904.631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		45.556.875	45.556.875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.000.750	7.000.750
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94.618.125	94.618.125
3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375	3.504.375			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94.618.125	94.618.125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52.565.625	52.565.625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52.565.625	52.565.625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.140.000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			112.140.000
6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		323.145.000	323.145.000
6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		295.425.000	295.425.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		90.090.000	90.090.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.465.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000		69.300.000	69.300.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.715.000		
6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.715.000		176.715.000
6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.715.000		176.715.000
3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	53.075.000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		221.760.000	273.735.000
120.047.750	135.780.750	135.780.750	134.768.500	126.015.750	121.275.000	120.849.750	120.849.750	119.574.000	119.574.000	119.574.000	119.574.000	119.574.000	120.450.000	120.380.475	1.302.324.517	4.265.403.015	5.567.727.532

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

Resumen de Participación del Personal.

Ing. Rosina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

7(siete)

CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR

Caracas N°445 c/Stmo. Sacramento, B° Stma. Trinidad, Asunción - Paraguay

LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718**

FORMULARIO PR-4 Desgloce Por Remuneraciones

Cargos		Monto de Oferta	Según Contrato	Según CM1	Diferencia Cant. C.M. N°1 - Contrato	Monto Total IVA Incluido (Gs) Contrato	Monto Total IVA Incluido (Gs) CM1	Monto Total - Diferencia Cant. C.M. N°1 - Contrato	Incidencia (%) s/Contrato
Director de Fiscalización	Sede	Gs 17.325.000	4,27	6,22	1,95	₲ 73.977.750	₲ 107.778.825	₲ 33.801.075	2,26%
	Campo	Gs 17.325.000	3,20	4,70	1,50	₲ 55.440.000	₲ 81.427.500	₲ 25.987.500	1,70%
Ing. Residente de Fiscalización	Sede	Gs 12.600.000	1,00	0,82	-0,18	₲ 12.600.000	₲ 10.332.000	₲ -2.268.000	0,22%
	Campo	Gs 12.600.000	31,00	45,82	14,82	₲ 390.600.000	₲ 577.332.000	₲ 186.732.000	12,08%
Ing. Asistente 1	Sede	Gs 9.450.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 9.450.000	32,00	43,43	11,43	₲ 302.400.000	₲ 410.413.500	₲ 108.013.500	8,59%
Ing. Asistente 2	Sede	Gs 9.450.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 9.450.000	32,00	45,63	13,63	₲ 302.400.000	₲ 431.203.500	₲ 128.803.500	9,02%
Abogado	Sede	Gs 12.600.000	1,05	1,19	0,14	₲ 13.230.000	₲ 14.994.000	₲ 1.764.000	0,31%
	Campo	Gs 12.600.000	0,45	0,45	0,00	₲ 5.670.000	₲ 5.670.000	₲ -	0,12%
Perito Tasador	Sede	Gs 12.600.000	0,85	0,85	0,00	₲ 10.710.000	₲ 10.710.000	₲ -	0,22%
	Campo	Gs 12.600.000	0,65	0,65	0,00	₲ 8.190.000	₲ 8.190.000	₲ -	0,17%
Esp. Geotécnico	Sede	Gs 14.175.000	2,70	3,26	0,56	₲ 38.272.500	₲ 46.210.500	₲ 7.938.000	0,97%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,13	0,00	₲ 16.017.750	₲ 16.017.750	₲ -	0,34%
Especialista en Pavimentos	Sede	Gs 14.175.000	2,70	2,71	0,01	₲ 38.272.500	₲ 38.414.250	₲ 141.750	0,80%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,13	0,00	₲ 16.017.750	₲ 16.017.750	₲ -	0,34%
Esp. Hidrológico e Hidráulico	Sede	Gs 14.175.000	2,70	2,71	0,01	₲ 38.272.500	₲ 38.414.250	₲ 141.750	0,80%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,13	0,00	₲ 16.017.750	₲ 16.017.750	₲ -	0,34%
Especialista en Estructuras	Sede	Gs 14.175.000	2,70	2,70	0,00	₲ 38.272.500	₲ 38.272.500	₲ -	0,80%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,13	0,00	₲ 16.017.750	₲ 16.017.750	₲ -	0,34%
Especialista Ambiental	Sede	Gs 14.175.000	5,33	7,88	2,55	₲ 75.552.750	₲ 111.750.030	₲ 36.197.280	2,34%
	Campo	Gs 14.175.000	5,33	7,19	1,86	₲ 75.552.750	₲ 101.919.668	₲ 26.366.918	2,13%
Especialista en Diseño Geometrico	Sede	Gs 14.175.000	2,07	3,40	1,33	₲ 29.342.250	₲ 48.148.223	₲ 18.805.973	1,01%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,13	0,00	₲ 16.017.750	₲ 16.017.750	₲ -	0,34%
Especialista en Tránsito	Sede	Gs 14.175.000	2,07	2,54	0,47	₲ 29.342.250	₲ 36.004.500	₲ 6.662.250	0,75%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	0,76	-0,37	₲ 16.017.750	₲ 10.758.825	₲ -5.258.925	0,23%
Especialista en Seguridad Vial	Sede	Gs 14.175.000	2,07	2,61	0,54	₲ 29.342.250	₲ 36.996.750	₲ 7.654.500	0,77%
	Campo	Gs 14.175.000	1,13	1,23	0,10	₲ 16.017.750	₲ 17.435.250	₲ 1.417.500	0,36%
Especialista Social	Sede	Gs 14.175.000	1,33	2,47	1,14	₲ 18.852.750	₲ 35.012.264	₲ 16.159.514	0,73%
	Campo	Gs 14.175.000	0,87	1,44	0,57	₲ 12.332.250	₲ 20.416.710	₲ 8.084.460	0,43%
Especialista en catastro	Sede	Gs 14.175.000	1,33	2,47	1,14	₲ 18.852.750	₲ 35.026.425	₲ 16.173.675	0,73%
	Campo	Gs 14.175.000	0,87	0,87	0,00	₲ 12.332.250	₲ 12.332.250	₲ -	0,26%
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	31,00	-1,00	₲ 112.140.000	₲ 108.635.625	₲ -3.504.375	2,27%
Insp. Movimiento de Suelos 2	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	28,00	-4,00	₲ 112.140.000	₲ 98.122.500	₲ -14.017.500	2,05%
Insp. Obras de Arte	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	29,00	-3,00	₲ 112.140.000	₲ 101.626.875	₲ -10.513.125	2,13%
Insp. Obras de Arte	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	12,00	-20,00	₲ 112.140.000	₲ 42.052.500	₲ -70.087.500	0,88%
Insp. De Pavimento 1	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	24,00	-8,00	₲ 112.140.000	₲ 84.105.000	₲ -28.035.000	1,76%
Insp. De Pavimento 2	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	24,00	-8,00	₲ 112.140.000	₲ 84.105.000	₲ -28.035.000	1,76%
Lab. De Hormigón	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	32,00	0,00	₲ 112.140.000	₲ 112.140.000	₲ -	2,35%
Lab. Suelos y Asfalto	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	30,00	-2,00	₲ 112.140.000	₲ 105.131.250	₲ -7.008.750	2,20%
Inspector de Planta	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	27,00	-5,00	₲ 112.140.000	₲ 94.618.125	₲ -17.521.875	1,98%
Topógrafo 1	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	48,83	16,83	₲ 112.140.000	₲ 171.118.631	₲ 58.978.631	3,58%
Topógrafo 2	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	45,63	13,63	₲ 112.140.000	₲ 159.904.631	₲ 47.764.631	3,35%
Topógrafo 3	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	13,00	13,00	0,00	₲ 45.556.875	₲ 45.556.875	₲ -	0,95%
Topógrafo 4	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	2,00	2,00	0,00	₲ 7.008.750	₲ 7.008.750	₲ -	0,15%
Técnico en Medición 1	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	27,00	-5,00	₲ 112.140.000	₲ 94.618.125	₲ -17.521.875	1,98%
Técnico en Medición 2	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	32,00	27,00	-5,00	₲ 112.140.000	₲ 94.618.125	₲ -17.521.875	1,98%
Notificador 1	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	15,00	15,00	0,00	₲ 52.565.625	₲ 52.565.625	₲ -	1,10%
Notificador 2	Sede	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.504.375	15,00	15,00	0,00	₲ 52.565.625	₲ 52.565.625	₲ -	1,10%
Cadista	Sede	Gs 3.504.375	32,00	32,00	0,00	₲ 112.140.000	₲ 112.140.000	₲ -	2,35%
	Campo	Gs 3.504.375	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
Ayudante de Topógrafo 1 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.465.000	64,00	93,26	29,26	₲ 221.760.000	₲ 323.145.900	₲ 101.385.900	6,76%
Ayudante de Topógrafo 2 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.465.000	64,00	85,26	21,26	₲ 221.760.000	₲ 295.425.900	₲ 73.665.900	6,18%
Ayudante de Topógrafo 3 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.465.000	26,00	26,00	0,00	₲ 90.090.000	₲ 90.090.000	₲ -	1,88%
Ayudante de Topógrafo 4 cant (2)	Sede	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
	Campo	Gs 3.465.000	64,00	20,00	-44,00	₲ 221.760.000	₲ 69.300.000	₲ -152.460.000	1,45%
Administrador de Contrato	Sede	Gs 3.465.000	32,00	51,00	19,00	₲ 110.880.000	₲ 176.715.000	₲ 65.835.000	3,70%
	Campo	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
Area Administrativa	Sede	Gs 3.465.000	32,00	51,00	19,00	₲ 110.880.000	₲ 176.715.000	₲ 65.835.000	3,70%
	Campo	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
Asistente Técnico - Oficina Central	Sede	Gs 3.465.000	32,00	51,00	19,00	₲ 110.880.000	₲ 176.715.000	₲ 65.835.000	3,70%
	Campo	Gs 3.465.000	0,00	0,00	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0,00%
Chofer	Sede	Gs 3.465.000	0,00	15,00	15,00	₲ -	₲ 51.975.000	₲ 51.975.000	1,09%
	Campo	Gs 3.465.000	64,00	64,00	0,00	₲ 221.760.000	₲ 221.760.000	₲ -	4,64%
		Total	1017,45	1118,63	101,18	₲ 4.779.361.125	₲ 5.567.727.532	₲ 788.366.407	116,50%

Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

6 (seis)

Cantidades de Gastos Reembolsables

Ing. Rosina Zárate Flores
Supervisora de Obra
MOPC

CONSORCIO PRO

Caracas N°445 c/Stmo. Sacramento, E

LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE

Gastos Reembolsables - Cantidades

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-2
1	Viáticos Director Adjunto, Ing. Residente, Jefe Oficina Tecnica, Ing. Asistente	Día	Gs 1.200.000	5,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Vuelos Internacionales (Florianópolis-Assunção-Florianópolis)	viaje	Gs 2.700.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Otros gastos de viaje	viaje	Gs 180.000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Viáticos (Profesionales Extranjeros)	Día	Gs 180.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viáticos (Técnicos)	global	Gs 32.099.222	0,020	0,020	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
6	Preparación y reproducción de informe inicial	unidad	Gs 1.500.000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Preparación y reproducción de informe mensual	unidad	Gs 1.500.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	Preparación y reproducción de informe final	unidad	Gs 1.999.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Gastos de Comunicación e Internet	mes	Gs 1.200.000	0,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10	Alquiler de Vehículos para uso de la consultora	global	Gs 576.000.000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
11	Combustible	mes	Gs 7.980.000	0,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12	Seguro contra daños del vehículo y contra daños a terceros	global	Gs 144.000.000	0,330	0,330	0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Equipos Informáticos	global	Gs 26.000.000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
14	Insumos Informáticos	mes	Gs 709.920	0,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
15	Eq. Topografia	global	Gs 165.000.000	0,022	0,022	0,023	0,023	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16	Alquiler de Eq. De Laboratorio	mes	Gs 4.000.000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17	Muebles y útiles de oficina	global	Gs 20.800.000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
18	Alquiler de Oficina de Campo	mes	Gs 1.500.000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
19	Alquiler de viviendas para personal técnico	mes	Gs 4.000.000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
20	Alquiler Oficina Sede	mes	Gs 3.000.000	0,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
21	Seguro (Garantía de Desempeño profesional)	global	Gs 80.000.000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
22	Seguro (Garantía de Anticipo)	global	Gs 100.000.000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Gastos de escribanía	global	Gs 15.000.000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5 (Cinco)

UL - CONSULPAR
Stma. Trinidad, Asunción - Paraguay

MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718

dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	Total Certificado hasta septiembre/2023	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Total según C.M. N°1
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	73,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	73,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,000
0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,880	0,030	0,030	0,030	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	1,345
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,000
0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,00	0,00	0,00	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	22,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	40,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740	0,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	1,300
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,100	0,000	1,225

Ing. Guido Benítez Villalba
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

4 (cuatro)

Montos de Gastos Reembolsables

Ing. Rosina Zárate Flores

CONSORCIO PI

Caracas N°445 c/Stmo. Sacrament

LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Gastos Reembolsables - Montos

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total Certificado hasta septiembre/2023	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
1	Viáticos Director Adjunto, Ing. Residente, Jefe Oficina Tecnica, Ing. Asistente	Día	Gs 1.200.000	₲ 52.800.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000
2	Vuelos Internacionales (Florianópolis-Assunção-Florianópolis)	viaje	Gs 2.700.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3	Otros gastos de viaje	viaje	Gs 180.000	₲ 7.920.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000
4	Viáticos (Profesionales Extranjeros)	Día	Gs 180.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
5	Viáticos (Técnicos)	global	Gs 32.099.222	₲ 32.099.222	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 3.209.922	₲ -	₲ 3.209.922
6	Preparación y reproducción de informe inicial	unidad	Gs 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
7	Preparación y reproducción de informe mensual	unidad	Gs 1.500.000	₲ 48.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.500.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000
8	Preparación y reproducción de informe final	unidad	Gs 1.999.800	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
9	Gastos de Comunicación e Internet	mes	Gs 1.200.000	₲ 38.400.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.200.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000
10	Alquiler de Vehiculos para uso de la consultora	global	Gs 576.000.000	₲ 506.880.000	₲ 17.280.000	₲ 17.280.000	₲ 17.280.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000
11	Combustible	mes	Gs 7.980.000	₲ 255.360.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 7.980.000	₲ 15.960.000	₲ 15.960.000	₲ 15.960.000
12	Seguro contra daños del vehículo y contra daños a terceros	global	Gs 144.000.000	₲ 144.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
13	Equipos Informáticos	global	Gs 26.000.000	₲ 26.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
14	Insumos Informáticos	mes	Gs 709.920	₲ 22.717.440	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 709.920	₲ 1.419.840	₲ 1.419.840	₲ 1.419.840
15	Eq. Topografia	global	Gs 165.000.000	₲ 165.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
16	Alquiler de Eq. De Laboratorio	mes	Gs 4.000.000	₲ 88.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000
17	Muebles y útiles de oficina	global	Gs 20.800.000	₲ 20.800.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
18	Alquiler de Oficina de Campo	mes	Gs 1.500.000	₲ 48.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.500.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000
19	Alquiler de vivlendas para personal técnico	mes	Gs 4.000.000	₲ 120.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000
20	Alquiler Oficina Sede	mes	Gs 3.000.000	₲ 96.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 6.000.000	₲ 6.000.000	₲ 6.000.000	₲ 6.000.000
21	Seguro (Garantía de Desempeño profesional)	global	Gs 80.000.000	₲ 80.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000
22	Seguro (Garantía de Anticipo)	global	Gs 100.000.000	₲ 100.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 15.000.000
23	Gastos de escribanía	global	Gs 15.000.000	₲ 15.000.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -

Obs:Se adjunta en formato digital el cuadro completo, se muestran las columnas desdelo certificado para mejor vizualizacion en la hoja impresa

JL - CONSULPAR
Stma. Trinidad, Asunción - Paraguay

MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718

may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Total según C.M. N°1
2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 1.200.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 87.600.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 180.000	₲ 360.000	₲ 360.000	₲ 13.140.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
-	₲ 3.209.922	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 41.728.989
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.500.000
3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 79.500.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.999.800	₲ 1.999.800	₲ 3.999.600
2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 1.200.000	₲ 63.600.000
14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 14.400.000	₲ 774.720.000
15.960.000	₲ 15.960.000	₲ 7.980.000	₲ 15.960.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 7.980.000	₲ 422.940.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 144.000.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 26.000.000
1.419.840	₲ 1.419.840	₲ 1.419.840	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 709.920	₲ 37.625.760
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 165.000.000
4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 160.000.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 20.800.000
3.000.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 76.500.000
4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 4.000.000	₲ 192.000.000
6.000.000	₲ 6.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 3.000.000	₲ 159.000.000
1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000	₲ 104.000.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 115.000.000
-	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ 1.875.000	₲ 1.500.000	₲ 18.375.000

Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. Romina Zárate Flores
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal

Resumen de Gastos Reembolsables

Ing. Romina Zárate Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA **FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM – ID N° 369.718**

FORMULARIO PR-5 Gastos Reembolsables

N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad Contractual	Cantidad C.M. N°1	Diferencia Cant. C.M. N°1 - Contrato	Monto Total IVA Incluido (Gs) Contrato	Monto Total IVA Incluido (Gs) CM1	Monto Total - Diferencia Cant. C.M. N°1 - Contrato	Incidencia (%) s/Contrato
1	Viáticos (Director Adjunto, Ing. Residente, Jefe Oficina Tecnica, Ing. Asistente)	Día	Gs 1.200.000	44	73,00	29,00	₲ 52.800.000	₲ 87.600.000	₲ 34.800.000	4,14%
2	Vuelos Internacionales (Florianópolis-Assunção-Florianópolis)	viaje	Gs 2.700.000	44	0,00	-44,00	₲ 118.800.000	₲ -	₲ -118.800.000	0,00%
3	Otros gastos de viaje	viaje	Gs 180.000	44	73,00	29,00	₲ 7.920.000	₲ 13.140.000	₲ 5.220.000	0,62%
4	Viáticos (Profesionales Extranjeros)	Día	Gs 180.000	44	0,00	-44,00	₲ 7.920.000	₲ -	₲ -7.920.000	0,00%
5	Viáticos (Técnicos)	global	Gs 32.099.222	1	1,30	0,30	₲ 32.099.222	₲ 41.728.989	₲ 9.629.767	1,97%
6	Preparación y reproducción de informe inicial	unidad	Gs 1.500.000	1	1,00	0,00	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ -	0,07%
7	Preparación y reproducción de informe mensual	unidad	Gs 1.500.000	32	53,00	21,00	₲ 48.000.000	₲ 79.500.000	₲ 31.500.000	3,76%
8	Preparación y reproducción de informe final	unidad	Gs 1.999.800	2	2,00	0,00	₲ 3.999.600	₲ 3.999.600	₲ -	0,19%
9	Gastos de Comunicación e Internet	mes	Gs 1.200.000	32	53,00	21,00	₲ 38.400.000	₲ 63.600.000	₲ 25.200.000	3,01%
10	Alquiler de Vehiculos para uso de la consultora	global	Gs 576.000.000	1	1,35	0,34	₲ 576.000.000	₲ 774.720.000	₲ 198.720.000	36,61%
11	Combustible	mes	Gs 7.980.000	32	53,00	21,00	₲ 255.360.000	₲ 422.940.000	₲ 167.580.000	19,98%
12	Seguro contra daños del vehículo y contra daños a terceros	global	Gs 144.000.000	1	1,00	0,00	₲ 144.000.000	₲ 144.000.000	₲ -	6,80%
13	Equipos Informáticos	global	Gs 26.000.000	1	1,00	0,00	₲ 26.000.000	₲ 26.000.000	₲ -	1,23%
14	Insumos Informáticos	mes	Gs 709.920	32	53,00	21,00	₲ 22.717.440	₲ 37.625.760	₲ 14.908.320	1,78%
15	Eq. Topografia	global	Gs 165.000.000	1	1,00	0,00	₲ 165.000.000	₲ 165.000.000	₲ -	7,80%
16	Alquiler de Eq. De Laboratorio	mes	Gs 4.000.000	32	40,00	8,00	₲ 128.000.000	₲ 160.000.000	₲ 32.000.000	7,56%
17	Muebles y útiles de oficina	global	Gs 20.800.000	1	1,00	0,00	₲ 20.800.000	₲ 20.800.000	₲ -	0,98%
18	Alquiler de Oficina de Campo	mes	Gs 1.500.000	32	51,00	19,00	₲ 48.000.000	₲ 76.500.000	₲ 28.500.000	3,61%
19	Alquiler de viviendas para personal técnico	mes	Gs 4.000.000	32	48,00	16,00	₲ 128.000.000	₲ 192.000.000	₲ 64.000.000	9,07%
20	Alquiler Oficina Sede	mes	Gs 3.000.000	32	53,00	21,00	₲ 96.000.000	₲ 159.000.000	₲ 63.000.000	7,51%
21	Seguro (Garantía de Desempeño profesional)	global	Gs 80.000.000	1	1,30	0,30	₲ 80.000.000	₲ 104.000.000	₲ 24.000.000	4,91%
22	Seguro (Garantía de Anticipo)	global	Gs 100.000.000	1	1,15	0,15	₲ 100.000.000	₲ 115.000.000	₲ 15.000.000	5,43%
23	Gastos de escribanía	global	Gs 15.000.000	1	1,23	0,23	₲ 15.000.000	₲ 18.375.000	₲ 3.375.000	0,87%
							₲ 2.116.316.262	₲ 2.707.029.349	₲ 590.713.087	128%

Ing. Guido Benítez Villate
Coordinador General - UN FOCEM
M.O.P.C.

Ing. Romina Duarte Pires
Supervisora de Obra
M.O.P.C.

Juliana Duarte
Representante Legal