RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

VISTO: El Memorando U.O.C. N° 282/2017 presentado por el Señor José Zelaya, Director Interino de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones y recepcionado en la Secretaria General con mesa de entrada Nº 1362/17, en el cual solicita la resolución de Ampliación del Contrato Nº 40/16 Llamado a Licitación Pública Nacional LPN Nº 08/16 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Regional CPP – PJ AD Referéndum - Plurianual"- ID N° 306.786. Suscrito con la Firma Mancuso & Cía., con RUC N° 80028337-6. y;

CONSIDERANDO:

Que, la solicitud elevada por la Dirección de Infraestructura del Servicio Nacional de Promoción Profesional, expresa que la necesidad de ampliar el contrato obedece a que según los resultados de la verificación del CALCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA, Los rubros tanto en planta como en alzado y fachadas de techo, pintura, piso y revoque, en donde se han verificado diferencias considerables entre lo que obra en planilla y la realidad. Esto se debe a que en el momento de relevamiento para elaboración de las planillas., el lugar se encontraba minado de obstáculos, maquinarias embaladas recién recibidas donación Israelí y mobiliario en desuso que impedían la realización efectiva de las mediciones, utilizándose para la elaboración de la planilla estimaciones según planos digitales. También una vez liberadas las aulas se detectaron fisuras existentes en paredes de planta baja y alta de dos de los bloques que implican colocación de refuerzos de armaduras en paredes con varillas tipo Z y revoque de estas áreas y repintado. Cuyo monto total asciende a Gs 331.623.220 (guaraníes trescientos treinta y un millones seiscientos veintitrés mil dos veinte) y se solicita 36 días de extensión de plazo de ejecución del contrato de referencia. ----------

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS el cual expresa cuanto sigue: *En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato…"*----------

Que, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional ha emitido el Dictamen N° 18/2017en el cual menciona que "*…De acuerdo al análisis realizado, tomando como bases para el análisis, los criterios mencionados más arriba, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, tendientes a la ampliación del Contrato de referencia en los términos solicitados ante las instancias competentes, considerando que la solicitud se halla justificada en la necesidad de ampliar, tanto el monto del contrato en virtud a trabajos adicionales enmarcados dentro de lo establecido en Art. 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de la Ley N° 2.51/03 "De contrataciones Públicas", en el Pliego de Bases, como así también los plazos, los cuales se encuentran dentro de los márgenes establecidos en las disposiciones legales vigentes y en el Pliego de Bases y Condiciones.*----------

Que, el objeto de gasto al cual se afectaran la solicitud de referencia, es el 240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, cuenta con disponibilidad conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 304/17.----------

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

Que, la Ley Nº 2199/03 en su Artículo 5º expresa, modificase el Art. 14° de la Ley N° 1265/87 modificatoria de la Ley N° 253/71 "Que crea el Servicio Nacional de Promoción Profesional", el que queda redactado de la siguiente forma: Son atribuciones y deberes del Director General: *Inc. c) administrar juntamente con el Gerente Económico los recursos y gastos conforme al presupuesto de la Institución.*----------

POR TANTO, en uso de sus facultades legales;

EL DIRECTOR GENERAL

RESUELVE:

Art. 1º Autorizar a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional, a ampliar el monto y plazo del **CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP – PJ–AD REFERENDUM- PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. con RUC N° 80028337-6**, conforme al **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION"** que forma parte integrante de la presente Resolución.----------

Art. 2º Elaborar el Convenio Modificatorio correspondiente en cuanto a la ampliación de la vigencia del Contrato, y asentar en una Adenda.----------

Art. 3º Comunicar a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

Arnulfo Amarilla
Secretario General

Ramón Maciel Rojas
Director General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

ANEXO I
CUADRO DE AMPLIACIÓN
Cuadro de Ampliación de Monto

Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad Adicional Adenda	Precio Total por Rubro
1	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	990	20.000	19.800.000	750	15.000.000
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE MAMPARAS DE MADERA P.B	M2	224	22.000	4.928.000	200	4.400.000
3	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO P.B	M2	329	20.000	6.580.000	250	5.000.000
4	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
5	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	416	20.000	8.320.000	4	80.000
6	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	416	45.000	18.720.000	4	180.000
7	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	416	120.000	49.920.000	4	480.000
		BLOQUE 1 - 2º PISO					0	
8	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	700	20.000	14.000.000	78	1.560.000
9	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	700	45.000	31.500.000	78	3.510.000
10	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	700	120.000	84.000.000	78	9.360.000
11	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	1.955	20.000	39.100.000	1527	30.540.000
12	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA	M2	700	22.000	15.400.000	500	11.000.000
13	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	600	147.500	88.500.000	0	0
14	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	385	45.000	17.325.000	0	0
15	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	350.000	350.000	0	0
16	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
17	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	13	110.000	1.430.000	0	0
		BLOQUE 2 - P.BAJA Y P. ALTA					0	
18	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	1.230	20.000	24.600.000	0	0
19	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	1.230	45.000	55.350.000	0	0
20	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	1.230	120.000	147.600.000	0	0
21	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	1.570	27.000	42.390.000	750	20.250.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

22	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.000	147.500	147.500.000	0	0
23	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	800	45.000	36.000.000	0	0
24	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	3.000	20.000	60.000.000	2500	50.000.000
25	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	700	22.000	15.400.000	500	11.000.000
26	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	850	20.000	17.000.000	600	12.000.000
27	72102401-003	REPINT. SINTETICO ABERTURA (PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
28	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	1.250.000	1.250.000	0	0
29	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG .CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	6	5.000.000	30.000.000	0	0
30	72101607-003	REPARACION PARED CON VARILLAS 8mm EN "Z"	GLOB.	1	1.750.000	1.750.000	10	17.500.000
31	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO C/ RETIRO	M2	400	12.000	4.800.000	0	0
32	72102508-002	AZULEJADO BLANCO DE BAÑOS	M2	400	70.000	28.000.000	0	0
33	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	18	600.000	10.800.000	0	0
34	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	65	110.000	7.150.000	0	0
		BLOQUE 3 - PLANTA BAJA/PLANTA ALTA					0	
35	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	762	20.000	15.240.000	33	660.000
36	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF. 3mm C/ALUMINIO	M2	762	45.000	34.290.000	33	1.485.000
37	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	762	120.000	91.440.000	33	3.960.000
38	72101607-003	DEMOLICIÓN DE PARED DIVISORIAS P.A. - C/RETIRO	M2	48	30.000	1.440.000	0	0
39	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	220	12.000	2.640.000	0	0
40	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	3	5.000.000	15.000.000	0	0
41	72102304-001	REACOND.INST.COCINA A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAGUE CLOACAL,PILETA A.INOX. Y GRIFERIAS,)	GLOB.	2	2.200.000	4.400.000	0	0
42	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS/COCINA/CANTINA COC.	M2	283	75.000	21.225.000	0	0
43	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	11	600.000	6.600.000	0	0
44	72102508-999	MESADA DE MAT.LADRILLO,REVOCADO,BASE	GLOB.	2	750.000	1.500.000	0	0
45	72102508-999	MESADA GRANITO RECOSTITUIDO	UNID.	2,0	700.000	1.400.000	0	0
46	72101607-007	PARED 0,15 LADRILLO HUECO	M2	65	47.500	3.087.500	0	0
47	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	170	27.000	4.590.000	220,86	5.963.220
48	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.824	147.500	269.040.000	0	0
49	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	770	45.000	34.650.000	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

50	72102201-002	INSTAL.ELECTRICA INDEP.P/ AIRE AC. DORMIT./CANT.	GLOB.	4	550.000	2.200.000	0	0
51	72102201-002	INST.ELECTR.P/ EXTRACTORES 1CANTINA/2DORMITO	GLOB.	3	550.000	1.650.000	0	0
52	72131601-009	MACHIMBRE ENTREPISO C/ESCALERA MAD.-DORMIT.	GLOB.	1	2.300.000	2.300.000	0	0
53	72102602-001	ABERT.C/VIDRIOS TEMPLADO FIJOS/CANTINA 2x1,5	UNID.	3	2.300.000	6.900.000	0	0
54	72102602-001	PUERTAS VIDRIO TEMP. CANTINA 1,5x2,1	UNID.	2	3.200.000	6.400.000	0	0
55	72102602-001	CAMBIO DE LUGAR MARCO C/ PUERTA DOBLE	UNID.	1,0	375.000	375.000	0	0
56	72102602-001	PUERTA TABLERO 0,8x2,10 HERRAJES Y CERR. COCINA	UNID.	2	1.250.000	2.500.000	0	0
57	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	20	140.000	2.800.000	0	0
58	73161518-005	CAMPANA METALICA COCINA CON EXTRANTOR	UNID.	2	1.800.000	3.600.000	0	0
59	72102201-002	INST.ELECTR.GRAL. REPARAR, CAMBIO/COLOC. ARTEF.	GLOB.	1	3.000.000	3.000.000	3	9.000.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.600	20.000	32.000.000	1450	29.000.000
61	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	564	20.000	11.280.000	350	7.000.000
62	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	725	22.000	15.950.000	620	13.640.000
63	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	20	110.000	2.200.000	0	0
		BLOQUE SALON CONVENCION P.B / P.A					0	
64	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO EXIST. P.B	M2	150	147.500	22.125.000	0	0
65	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO P.B	ML	65	45.000	2.925.000	0	0
66	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	720	20.000	14.400.000	690	13.800.000
67	72102201-002	REPARACION INST.ELECT. EXISTENTE	GLOB.	1	500.000	500.000	0	0
68	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	3	110.000	330.000	0	0
69	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	760	18.000	13.680.000	650	11.700.000
70	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	150	20.000	3.000.000	0	0
71	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	196	22.000	4.312.000	140	3.080.000
72	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	4	140.000	560.000	0	0
73	72131601-012	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
		BLOQUE 4 PLANTA BAJA/PLANTA ALTA					0	
74	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	793	20.000	15.860.000	7	140.000
75	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	793	45.000	35.685.000	7	315.000
76	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1ª TIPO A	M2	793	120.000	95.160.000	7	840.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

77	72101607-003	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	177	12.000	2.124.000	0	0
78	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	4	5.000.000	20.000.000	0	0
79	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS	M2	177	75.000	13.275.000	0	0
80	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	17	600.000	10.200.000	0	0
81	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/PISO ALISADO EXIST.P.A. Y BAÑOS P.B.	ML	250	147.500	36.875.000	0	0
82	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	133	45.000	5.985.000	0	0
83	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.350	20.000	27.000.000	1189	23.780.000
84	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	180	20.000	3.600.000	0	0
85	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	793	22.000	17.446.000	700	15.400.000
86	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	9	110.000	990.000	0	0
87	72131601-012	REP.SINT.ABERTURA(PUERTA/BALANCIN/CORT.MET)	GLOB.	1	1.600.000	1.600.000	0	0
		BLOQUE SOLDADURA					0	
88	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	250	20.000	5.000.000	0	0
89	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	250	45.000	11.250.000	0	0
90	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1° TIPO A	M2	250	120.000	30.000.000	0	0
		AULA 4.102 - LAB. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL					0	
91	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
92	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	600.000	600.000	0	0
93	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
94	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	70	147.500	10.325.000	0	0
95	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	35,0	45.000	1.575.000	0	0
96	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	110	20.000	2.200.000	0	0
97	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	70	22.000	1.540.000	0	0
98	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU-MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.800.000	2.800.000	0	0
99	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
100	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	3	2.500.000	7.500.000	0	0
101	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

		AULA 4.103 - LAB. MECANICA INDUSTRIAL					0	
102	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
103	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	1.300.000	1.300.000	0	0
104	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
105	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
106	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	45.000	1.395.000	0	0
107	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
108	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0
109	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
110	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
111	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	2	2.800.000	5.600.000	0	0
112	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
113	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
114	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
115	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0
		AULA 4.104 - OFICINA VOLUNTARIO JICA					0	
116	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
117	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
118	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	850.000	850.000	0	0
119	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
120	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	45.000	1.395.000	0	0
121	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
122	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0
123	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILuMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
124	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
125	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
126	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
127	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000	0	0
128	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

		AULA 4.105 - LAB. CONTROLADOR LOGICO PLC					0	
129	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000	0	0
130	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	550.000	550.000	0	0
131	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
132	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000	0	0
133	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30,0	45.000	1.350.000	0	0
134	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000	0	0
135	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000	0	0
136	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000	0	0
137	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
138	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000	0	0
139	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000	0	0
		OFICINA DE INSTRUCTORES					0	
140	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000	0	0
141	72101607-003	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	500.000	500.000	0	0
142	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000	0	0
143	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	33	147.500	4.867.500	0	0
144	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	21,0	45.000	945.000	0	0
145	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	63	20.000	1.260.000	0	0
146	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	33	22.000	726.000	0	0
147	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.400.000	1.400.000	0	0
148	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.500.000	1.500.000	0	0
149	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 0,90x2,1	UNID.	1	1.800.000	1.800.000	0	0
150	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000	0	0
151	73121602-005	REJAS METALICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000	0	0
		TOTAL OFERTA				2.105.511.000		**331.623.220**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3923/17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 40/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP – PJ – AD REFERENDUM - PLURIANUAL SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. CON RUC N° 80028337-6 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 16 de agosto de 2017.

CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZOS

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	180
AMPLIACION ADENDA N° 1	+31
SUB TOTAL	=211
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+36
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	247

- El **plazo de ejecución** contra actual asciende a 427 días calendarios a ser contados desde la recepción del anticipo, para la recepción definitiva y culminación de la obra.----------

Arnulfo Amarilla
Secretario General

Ramón Maciel Rojas
Director General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP