CONTRATO S.G. MINISTRO N° 266 /2020

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 724 / 2019 - ID 372.125.

Entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN,** denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa ARENALES S.A., con **RUC N° 80002848-1**, domiciliado en la calle Gral Andrada Nº 756 esquina Avda Bruno Guggiari, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **Sr. HUGO ALBERTO MIGNACO**, con Cédula de Identidad N° 991.900, en su carácter de representante legal, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO N 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. MINISTRO Nº 724/2019, en fecha 23 de diciembre de 2019 como resultado del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 187/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZÚ, DISTRITO DE SAN ANTONIO – ID 372.125, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 3.260/2019. El Convenio Modificatorio Nº 01 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 1119/2020 de fecha 28 de julio de 2020.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO MODIFICATORIO son los siguientes:

a) Contrato S.G. Ministro N° 724/2019
b) Convenio Modificatorio N° 1
c) Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
d) Lista de cantidades y sus precios
e) Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución
f) Documentación técnica (Especificaciones Técnicas, Planos, Análisis de Precio Unitario, descripción de las obras, memoria de cálculo, estudios técnicos específicos y otros).

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio la deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio Modificatorio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original.

Los Documentos técnicos se encuentran firmados por el representante de la Contratista y el Fiscal de Obra del MOPC.

3. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE

La Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de trabajos que realice el Contratista superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del contrato son nulos y sin ningún efecto.

Lic. Hugo Mignaco
Representante Legal
ARENALES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

4.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio Modificatorio está previsto en la Estructura Programática 2-001-66, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

4.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicios Fiscales 2020 y subsiguientes, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

5.1. Las obras adicionales a ser ejecutadas en el Convenio Modificatorio N° 1 representarán un incremento de Gs. 2.170.202.787 (Guaraníes, dos mil ciento setenta millones doscientos dos mil setecientos ochenta y siete) IVA Incluido, respecto al monto del contrato original.

5.2. El monto final modificado, con respecto al monto del contrato original (Monto Contractual + Convenio Modificatorio Nº 1), asciende a Gs. 13.064.457.933 (Guaraníes, trece mil sesenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres) IVA incluido, lo que representa un incremento total de 19,92 % respecto al monto contractual que es de Gs. 10.894.255.146 (Guaraníes, diez mil ochocientos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil cientos cuarenta y seis) IVA Incluido.

6. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE, las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Todo Riesgo adicionales, en razón de que el Total del CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1, modifica el Monto de Contrato Original.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. El plazo contractual inicial previsto para la ejecución de la obra es de 12 meses (360 días), con fecha de finalización de obra prevista el 15 de enero de 2021.

El plazo contractual se incrementa de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE INICIO	15-ENERO-2020	
PLAZO INICIAL	12 MESES	
FECHA DE FINALIZACIÓN	15-ENERO-2021	
ATRASO - PAGO DEL ANTICIPO	08-03-2020 (presentación) 29/05/2020 (fecha de cobro)	82 días
MAYORES OBRAS POR C.M.1		73 días
DIAS DE LLUVIAS HASTA 29/02/2020		1 día
	TOTAL DIAS COMPENSABLES	156 días

La fecha de terminación prevista para la obra es el 20 de junio de 2021.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Lic. Hugo Mignaco
Representante Legal
ARENALES S.A.

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se amplía hasta la Recepción Definitiva de la Obra (cláusula 49.3 – Condiciones Generales del Contrato).

9. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

10 . PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el **Anexo** "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución", conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de agosto de 2020.-

Sr. HUGO ALBERTO MIGNACO
POR EL CONTRATISTA
ARENALES S.A.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE