**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

# MEMORANDUM CPI Nº 436 / 2024

**A:** **Laura Sandoval.** *Coordinadora*
*Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC*

**De:** **Marcelo León Nogués.** *Coordinador Interino*
*Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC*

**Ref.:** **Prórrogas por Lluvias de Enero a Abril 2024 – HEIDECOM S. A.**
Respuesta al MEMO CAC Nº 404/2024 – Exp. UEPP MEC Nº 4951/2024

**Fecha:** 02/07/2024

Me dirijo a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en el marco de la **LPN Nº 03/2022** "Construcción, ampliación y reposición de **79** establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país" – **ID Nº 410.114**, **Contrato Nº 04/2022**, celebrado con la Firma **HEIDECOM S. A.**

Al respecto, con el objeto de dar respuesta al Expediente UEPP MEC de la referencia y colaborar con los trámites correspondientes para las prórrogas por inclemencias solicitadas por la empresa, se remite adjunto el **MEMO INTERNO N° 259/2024**, emitido por los arquitectos Francisco Schroeder, Graciela Acosta y María Lucila Romero.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4997
Recibido por: Miguel

| DIA | MES | AÑO | HORA |
|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 24 | 14:37 |

**Elaborado por:** Marta Giménez

**Revisado por:** María Lucila Romero

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

# MEMO INTERNO Nº 259/ 2024

**A:** **Arq. Marcelo León.** *Coordinador Interino*
*Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC*

**De:** **Arq. Francisco Schroeder.** *Especialista en Supervisión y Certificación*
*Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC.*

**Arq. Graciela Acosta.** *Supervisor / Fiscal de Obras*
*Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC.*

**Arq. María Lucila Romero.** *Supervisor / Fiscal de Obras*
*Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC.*

**Ref.:** **Respuesta al Expediente UEPP N° 4951 corrimiento de plazos de los meses de enero-febrero-marzo-abril**–Contrato N°4/2022 – Empresa HEIDECOM S.A.– LPN/SBE Nº 03/2022–"construcciones, ampliaciones y reposición de 79 establecimientos educativos del mec en 5 departamentos geográficos del país– id 410.114– lote 1 Concepción - lote 3 Canindeyú.

**Fecha:** 2-07-2024

---

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a la Coordinación Adquisición y Contrataciones de la UEPP/MEC y a quien corresponda con el objeto de tramitar el expediente en referencia, solicitando prorroga por inclemencias climáticas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024, correspondientes a los Lote 1 - Lote 3.

En este sentido, la fiscalización solicita que sean considerados los días de lluvias correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024, según procedimientos contractuales, cuyos desplazamientos se indican en el cuadro.

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rorda
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024 -CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: ENERO/2024** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 01-11-15-19-21-22 | 06 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE ENERO REGISTRO DINAC | | 06 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE ENERO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **1** |

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS. | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS - FEBRERO (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 5-8-9-13-24-25-29 | 7 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE FEBRERO REGISTRO DINAC | | 7 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE FEBRERO Y PBC DE 2023 (A+B-C)** | | **2** |

**Elaborado por:** Arq. Graciela Acosta Ma. Lucila Romero Arquitecta **Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS. | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS – MARZO (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 3-4-5-7-17-21 | 6 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE MARZO REGISTRO DINAC | | 6 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE MARZO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **1** |

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS. | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS – ABRIL (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 01- 07-11-13-14-15-16-24 | 08 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE ABRIL REGISTRO DINAC | | 08 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 05 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE ABRIL Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **3** |

**Elaborado por:** Arq. Graciela Acosta Ma. Lucila Romero Arquitecta **Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024 -CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS. | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: ENERO/2024** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 01-11-15-19-21-22 | 06 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE OCTUBRE REGISTRO DINAC | | 06 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE ENERO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **1** |

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS.. | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS - FEBRERO (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 5-8-9-13-24-25-29 | 7 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE NOVIEMBRE REGISTRO DINAC | | 7 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE FEBRERO Y PBC DE 2023 (A+B-C)** | | **2** |

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | A G | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS – MARZO (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 3-4-5-7-17-21 | 6 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A -** DIAS AFECTADOS MES DE NOVIEMBRE REGISTRO DINAC | | 6 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE FEBRERO Y PBC DE 2023 (A+B-C)** | | **1** |

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CONCEPCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AG OS | SET. | OCT.. |
| | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS – ABRIL (FECHAS)** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Concepción – Registro DINAC** | 01- 07-11-13-14-15-16-24 | 08 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A -** DIAS AFECTADOS MES DE NOVIEMBRE REGISTRO DINAC | | 08 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 05 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE FEBRERO Y PBC DE 2023 (A+B-C)** | | **3** |

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Costa de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CANINDEYU | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) –** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Canindeyú – Registro DINAC** | 01,09,12,14,15,16,17,19,20,22 | 10 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE ENERO REGISTRO DINAC | | 10 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE ENERO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **5** |

| ERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CANINDEYU | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE | FEBR. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |

| \|TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) –** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Canindeyú – Registro DINAC** | 07,08,13,18,19,23,24,27,28,29 | 10 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE FEBRERO | | 10 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE FEBRERO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **5** |

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos * Coordinación de Proyectos de Infraestructura

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CANINDEYU | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE | FEBR. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) –** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Canindeyú – Registro DINAC** | 01,04,07,09,17,21,31 | 7 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE MARZO | | 7 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE MARZO Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **2** |

| PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2024-CANINDEYU | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |

| TIPO DE AFECTACIÓN | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE AFECTACIÓN** | **REGISTRO DE DIAS (FECHAS) –** | **CANTIDAD DE DÍAS** |
| **Días de lluvia en el Dpto. de Canindeyú – Registro DINAC** | 07-13-14-15-16-24 | 06 |
| **Días de incidencias registrado en Libro de obras** | – | 00 |
| **A** - DIAS AFECTADOS MES DE ABRIL REGISTRO DINAC | | 06 |
| **B-** DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | 00 |
| **C-** DIAS DE AFECTACIONES PBC | | 5 |
| **DIAS SOLICITADOS - AFECTACCIÓN MES DE ABRIL Y PBC DE 2024 (A+B-C)** | | **1** |

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

**Misión:** Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económica y cultural de la población.

| CONCLUSIÓN |
| --- |
| La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista HEIDECOM S.A. por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado todas la documentación presentada y asentada en los libro de obra y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL. |

*Se adjuntan Expediente UEPP – MEC N° 4951*

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos * Coordinación de Proyectos de Infraestructura

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rocha
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

| N° | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | DIST | O.S.2 | 180 DIAS | Plazo 36 días | OCT días | Plazo OCT | días | Plazo NOV | ENE días | FEB días | MAR días | Plazo | ABR días | Plazo ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Básica Nº 28 y Colegio Nacional Próceres de Mayo | Horqueta centro | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 04/03/24 | 4 | | 6 | 14/3/2024 | 1 | 2 | 1 | 18/3/2024 | Con Acta Provisoria | |
| 2 | Escuela Básica Nº 1730 Inmaculada Concepción | Paso Horqueta | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 10/7/2024 | 3 | 13/7/2024 |
| 3 | Escuela Básica Nº 1312 Vitalina Torres Vda. de Garcete | Loreto | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 10/7/2024 | 3 | 13/7/2024 |
| 4 | Colegio Nacional Santa Clara | Azotey | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 2 | 22/5/2024 | 6 | 28/5/2024 | 1 | 2 | 1 | 1/6/2024 | 3 | 4/6/2024 |
| 5 | Escuela Básica Nº 445 Isabel Paredes Chávez | Paso Barreto | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 4/9/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 8/9/2024 | 3 | 11/9/2024 |
| 6 | Colegio Nacional Independencia Nacional | José F. López | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 4/9/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 8/9/2024 | 3 | 11/9/2024 |
| 7 | Escuela Básica Nº 4602 y Colegio Nacional 12 de Abril | Arroyito | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 4 | 8/3/2024 | 6 | 14/3/2024 | 1 | 2 | 1 | 18/3/2024 | Con Acta Provisoria | |
| 8 | Escuela Básica N° 2095 Panchito López | Concepción | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 4 | 8/3/2024 | 6 | 14/3/2024 | 1 | 2 | 1 | 18/3/2024 | Con Acta Provisoria | |
| 9 | Escuela Básica N° 443 Mayor Julio D. Otaño | Arroyito | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 2 | 22/5/2024 | 6 | 28/5/2024 | 1 | 2 | 1 | 1/6/2024 | 3 | 4/6/2024 |
| 10 | Escuela Básica Nº 1669 Francisco Caballero Álvarez | Azotey | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 2 | 22/5/2024 | 6 | 28/05724 | 1 | 2 | 1 | 1/6/2024 | 3 | 4/6/2024 |
| 11 | Escuela Básica N° 1.717 Francisco Solano López | Arroyito | 23/1/2023 | | 21/12/2023 | | | | | | | | | Con Acta Definitiva | |
| 12 | Escuela Básica N° 6860 María del Rosario Torres Argüello | Concepción | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 2 | 22/5/2024 | 6 | 28/5/2024 | 1 | 2 | 1 | 1/6/2024 | 3 | 4/6/2024 |
| 13 | Escuela Básica N° 359 Don Cipriano Argüello | Loreto | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 4 | 8/3/2024 | 6 | 14/3/2024 | 1 | 2 | 1 | 18/3/2024 | Con Acta Provisoria | |
| 14 | Escuela Básica Nº 4.949 Acosta Ñu | Arroyito | 23/1/2023 | | 21/12/2023 | | | | | | | | | Con Acta Definitiva | |
| 15 | Escuela Básica Nº 1732 y Col. Nacional Dominga Ocáriz de Samaniego | Paso Barreto | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 4/9/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 8/9/2024 | 3 | 11/9/2024 |
| 16 | Escuela Básica Nº 3229 San Juan Bautista | Paso Barreto | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 4/9/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 8/9/2024 | 3 | 11/9/2024 |
| 17 | Colegio Nacional Pbro. Sebastián Pintos | Loreto | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 4 | 8/3/2024 | 6 | 14/3/2024 | 1 | 2 | 1 | 18/3/2024 | Con Acta Provisoria | |

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de Infraestructura
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Graciela Acosta de Rorda
Reg. PGT/MOPC N° 1.524

Francisco Schroeder
ARQUITECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Escuela Básica N° 4137 Prof. Luis María Argaña | Yby Yau | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 10/7/2024 | 3 | 13/7/2024 |
| 19 | Colegio Nacional Cnel. Mongelós | Loreto | 28/12/2023 | 25/06724 | 6/7/2024 | | | | NA | 1 | 2 | 1 | 10/7/2024 | 3 | 13/7/2024 |

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Graciela [illegible] de Rueda
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Francisco Schroeder
ARQUITECTO

| N° | Instituciones del Lote N° 3 | Distrito | OS N° 2 | Plazo 180 días | Corrimiento por Adenda 1-36 días | Corrimiento Lluvia octubre | Corrimiento de plazo | Corrimiento Lluvia Noviembre | Corrimiento de plazo | Corrimiento Lluvia enero | Corrimiento de plazo | Corrimiento Lluvia febrero | Corrimiento de plazo | Corrimiento Lluvia marzo | Corrimiento de plazo | Corrimiento Lluvia abril | Corrimiento de plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Nacional Gral. José Gervasio Artigas | Curuguaty | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 12/7/2024 | 5 días | 17/7/2024 | 2 días | 19/7/2024 | 1 día | 20/7/2024 |
| 2 | Escuela de Comercio La Paloma | La Paloma | 28/1/2023 | CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Escuela Básica Nº 1280 San Francisco de Asis | La Paloma | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 26/3/2024 | 5 días | 31/3/2024 | 2 días | 2/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 4 | Escuela Básica N° 4306 San José Obrero | Nueva Esperanza | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 4 días | 25/5/2024 | 9 días | 2/6/2024 | 5 días | 7/6/2024 | 5 días | 12/6/2024 | 2 días | 14/6/2024 | 1 día | 15/6/2024 |
| 5 | Escuela Básica Nº 5684 Adela Speratti | Salto Guaira | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 26/3/2024 | 5 días | 31/3/2024 | 2 días | 2/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 6 | Escuela Básica Nº 2521 José Asunción Flores | Salto Guaira | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 26/3/2024 | 5 días | 31/3/2024 | 2 días | 2/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 7 | Escuela Básica Nº 1316 Luis Alberto del Paraná | Yasy Kañy | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 26/3/2024 | 5 días | 31/3/2024 | 2 días | 2/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 8 | Escuela Básica N° 5688 Nueva Esperanza | Nueva Esperanza | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 4 días | 25/5/2024 | 9 días | 2/6/2024 | 5 días | 7/6/2024 | 5 días | 12/6/2024 | 2 días | 14/6/2024 | 1 día | 15/6/2024 |
| 9 | Escuela Básica N° 1281 Sagrado Corazón de Jesús | Katuete | 28/1/2023 | CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Escuela Básica Nº 5759 San Miguel | Yasy Kañy | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 25/3/2024 | 5 días | 30/3/2024 | 2 días | 1/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 11 | Escuela Básica Nº 2407 Laurel | Laurel | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 4 días | 25/5/2024 | 9 días | 2/6/2024 | 5 días | 7/6/2024 | 5 días | 12/6/2024 | 2 días | 14/6/2024 | 1 día | 15/6/2024 |
| 12 | Colegio Nacional Ygatimí | Ygatymi | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 12/7/2024 | 5 días | 17/7/2024 | 2 días | 19/7/2024 | 1 día | 20/7/2024 |
| 13 | Escuela Básica Nº 5737 Julia A. Barazetti | Yby Pyta | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 12/7/2024 | 5 días | 17/7/2024 | 2 días | 19/7/2024 | 1 día | 20/7/2024 |

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Costa de Rocha
Reg. Prof. MOPC N° 4591

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Escuela Básica N° 3645 3 de Febrero | Maracaná | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 3/9/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 8/9/2024 | 2 días | 10/9/2024 | 1 día | 11/9/2024 |
| 15 | Colegio Nacional Corpus Christi | Corpus Christi | 17/10/2023 | 14/4/2024 | 20/5/2024 | 4 días | 25/5/2024 | 9 días | 2/6/2024 | 5 días | 7/6/2024 | 5 días | 12/6/2024 | 2 días | 14/6/2024 | 1 día | 15/6/2024 |
| 16 | Escuela Básica Nº 4297 Medalla Milagrosa | La Paloma | 1/8/2023 | 28/1/2024 | 4/3/2024 | 8 días | 12/3/2024 | 9 días | 21/3/2024 | 5 días | 26/3/2024 | 5 días | 31/3/2024 | 2 días | 2/4/2024 | 1 día | 3/4/2024 |
| 17 | Escuela Básica Nº 2888 Moisés S. Bertoni | Yby Pyta | 28/12/2023 | 25/6/2024 | 6/7/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 12/7/2024 | 5 días | 17/7/2024 | 2 días | 19/7/2024 | 1 día | 20/7/2024 |
| 18 | Escuela Básica N° 3646 María Auxiliadora | Maracaná | 1/2/2024 | 30/7/2024 | 3/9/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 días | 8/9/2024 | 2 días | 10/9/2024 | 1 día | 11/9/2024 |
| 19 | Escuela Básica N° 984 Bernardino Caballero | Francisco Caballero Álvarez | 28/1/2023 | CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA | | | | | | | | | | | | | |

**Elaborado por:** Arq. María Lucila Romero

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 1.521

**Revisado por:** Arq. Francisco Schroeder