GOBERNACION
DEL XVII DEPARTAMENTO
ALTO PARAGUAY

Paraguay de la gente

**ADENDA No. 5/2023 DE CONTRATO N° 03/2021 – LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO.**

**PRORROGA DE PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRAS LLAMADOS EN EL PAC 2021: 1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021; LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS, CONTRATO 02/2021; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021 y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO, CONTRATO 08/2121; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021; LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021.**

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Julio del 2023, Entre la Gobernación del XVII Dpto. de Alto Paraguay, domiciliada en Bernardino Caballero y Rio Paraguay de la Ciudad de Fuerte Olimpo, Dpto. de Alto Paraguay, representada para este acto por la Seño Gobernador RICARDO DUARTE FILHO con C.I N° 5.057.548, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, GRAU CONSTRUCTORA del ingeniero JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ RUC 2.375.967-4, domiciliado ciudad de Limpio, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen la **PRORROGA DE PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRA** dentro del marco de la **LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021** en 262 dias al 19/Mayor/2024 , de conformidad a la Resolución N° 63/2023, de fecha 26 de Julio de 2023, por la cual se concede **PRORROGA DE PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRAS LLAMADOS EN EL PAC 2021: 1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021; LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS, CONTRATO 02/2021; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021 y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO, CONTRATO 08/2121; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021; LOTE No. 5**

ING. JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
Bernardino Caballero c/ Ruta 3 M.R.A.
764-680/1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

**LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021.**

Como así también de conformidad a la Ley N° 2051/03, en su Art. 55 DERECHOS DE LAS CONTRATANTES, inc. b) las contratantes gozan de los siguientes derechos: a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere merito.

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente **ADENDA N° 05/2023** compuesta de una (2) pagina, con tres (3) ejemplares.

ING. JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4

**Ing. Jose F. Grau F.**
**GRAU CONSTRUCTORA**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

**Señor Ricardo Duarte F.**
**Gobernador**
**XVII Dpto. de Alto Paraguay**