**CONTRATISTA**
*Sociedad Técnica de Construciones S.A.*
*(SOTEC S.A.)*
Av. Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Alsina
RUC: 80012331-0

**M.O.P.C.**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
**DIRECCION DE CAMINOS VECINALES**

**REGISTRO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS**
MAYO 2022 - MAYO 2024

**LLAMADO UEP MOPC Nº 69/ 2021**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854**

**LOTE 2:Campito - Campo Azul - Arroyo: Mbaya - PROG. 0+120,00 - Coord.: 628.987; 7.151.464;Campito - Campo Azul - Arroyo: Barroso - PROG. ... - Coord.: 630.553; 7.149.927; Campito - Campo Azul - Arroyo: Tacuara - PROG. 0+158,85 - Coord.: 361.776; 7.146.455;Torín - San Pablo - Río: Capiibary - PROG. 0+149,68 - Coord.: 609.968; 7.114.365; Buena Vista- Miranda Cue - Río: Capiibary - PROG. ... - Coord.: 593.555; 7.100.692**

## REGISTRO DE LLUVIAS - PERIODO CONTRACTUAL ORIGINAL

| Mes \ Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Precipitaciones Registradas (mm) | DIAS NO TRABAJABLES | DIAS MENOS 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| may-22 | 46 | H | H | | | | | | | | | | | 60 | H | H | | | | | | | | | | 45 | 60 | 35 | 50 | H | H | 265 | 12 | 4 |
| jun-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | H | H | | | 8 | H | H | H | H | | | | | | 28 | 6 | 0 |
| jul-22 | | | | | | | | | | | 30 | H | | | H | 10 | H | 15 | H | | | | | | | | | | H | | | 45 | 6 | 0 |
| ago-22 | | | | 5 | H | 48 | 3 | H | 23 | H | H | | | 8 | H | H | H | 50 | H | H | | | | | | | | | | | | 161 | 15 | 7 |
| sept-22 | | 20 | H | H | 2 | H | | | | 30 | | | | | | | | | 60 | H | 5 | H | | H | 10 | H | H | H | 10 | 40 | | 187 | 17 | 9 |
| oct-22 | H | | | | | 70 | H | H | H | 25 | 10 | H | H | 30 | 10 | 5 | H | | 7 | 77 | H | H | | | | 15 | H | H | 12 | 14 | 16 | 290 | 23 | 15 |
| nov-22 | | | | | | | | | | 5 | 10 | 10 | 50 | H | H | | | | | | 60 | H | | | | | | | | | | 135 | 8 | 0 |
| dic-22 | | | | | | | | | | | | | 10 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | 0 |
| ene-23 | | 70 | 20 | H | | | | | | | | | 10 | H | | | | | | | | 25 | H | | | | | | | 20 | 30 | 184 | 9 | 1 |
| feb-23 | | | 10 | | | | | | 3 | | | | | 30 | H | | 7 | | | | | 15 | H | 60 | H | | 10 | | | | | 155 | 10 | 2 |
| mar-23 | | | | 20 | 10 | H | H | | 20 | H | | | 10 | 45 | 30 | H | H | | | | | | | 18 | H | 15 | H | | | 40 | H | 205 | 17 | 9 |
| abr-23 | | | | 22 | H | 10 | H | | | | | | 60 | H | H | 13 | 5 | H | | | | | | | 30 | H | H | | | | | 120 | 13 | 5 |
| may-23 | | | 3 | 23 | 5 | H | 5 | | | | | | | | | | | | | | 35 | 20 | H | H | | | 40 | 21 | H | | 10 | 152 | 15 | 5 |
| jun-23 | | | | | | | | | | | 33 | H | H | 10 | 2 | H | H | | | | H | 10 | 5 | H | | | | | | | | 80 | 11 | 3 |
| jul-23 | | | | | | | | | 50 | 30 | 15 | 30 | H | H | H | | | | | | | | | | | | 10 | H | | | | 125 | 9 | 1 |
| ago-23 | | | | | | | 22 | H | 35 | 5 | H | 12 | H | | | | | 45 | H | | | | | | | | | | | | | 119 | 9 | 1 |
| sept-23 | 35 | 50 | 20 | 35 | H | H | 35 | 50 | H | H | H | 5 | 5 | H | | | | | | | | | | | | | 5 | H | | | | 358 | 14 | 5 |
| oct-23 | | | | 37 | H | H | 10 | 5 | H | | 10 | 10 | H | H | | | | | 5 | 20 | H | 35 | 20 | 35 | 3 | 140 | 50 | 100 | 20 | 25 | H | 525 | 23 | 15 |

## REGISTRO DE LLUVIAS - FUERA DEL PERIODO CONTRACTUAL ORIGINAL

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Registradas (mm) | DIAS NO TRABAJABLES | DIAS PRORROGABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 25 | 45 | 15 | H | H | | | | 37 | H | | 5 | 12 | 140 | 40 | H | 25 | 10 | H | | | | 20 | H | | | 55 | 5 | H | | | 480 | 20 | 20 |
| dic-23 | | 7 | 51 | 12 | 5 | H | 90 | H | H | 45 | H | | | | | | | | 35 | 70 | H | 10 | H | 31 | 65 | H | | | 60 | H | | | 421 | 20 | 20 |
| ene-24 | 10 | H | | | | | | | 11 | 30 | 15 | H | H | | | | | | 12 | H | | | 15 | 21 | H | | | | | | | 130 | 12 | 12 |
| feb-24 | | | | | | | | | | 5 | 10 | H | 30 | H | | | | | 11 | 5 | 3 | H | 10 | H | | | 5 | | 80 | | | 154 | 13 | 13 |
| mar-24 | | | | | | | 30 | H | H | | | | | | | | 20 | H | 20 | 10 | 50 | H | H | | | | | | | | | 180 | 10 | 10 |
| abr-24 | | | 5 | H | | | 60 | H | 17 | H | 41 | H | 20 | H | 30 | 40 | H | H | | | | 45 | 100 | 17 | H | H | | 15 | 15 | H | | 429 | 22 | 22 |
| may-24 | | 100 | 65 | 30 | H | H | H | 17 | 4 | H | | | 12 | 5 | H | | 12 | 5 | H | | | | 25 | 7 | H | | | | | | | 304 | 18 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS PRORROGABLES | 200 |

REFERENCIAS: H = Precipitaciones (mm); Sin Actividad; Fuera

ING. JORGE RIQUEIRO
SOTEC S.A.