Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 1021

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO, A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 01/2012, SUSCRITO CON LA EMPRESA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L. (INDELPA S.R.L.), EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2011 "TERMINACIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA – AD REFÉRENDUM", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 01 *de* Agosto *de 2012*

VISTO: *La Nota UOC Nº 56/12 de fecha 26 de julio de 2012, de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo, por la cual se somete a consideración la modificación del Contrato Nº 01/12 suscrito con la firma* ***INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L.****, en el marco del Llamado a Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación de Pabellón en la Penitenciaría Regional de Emboscada – Ad Referéndum"; y*

CONSIDERANDO: *Que, la Dirección de Auditoría Interna emite informes favorables para las modificaciones planteadas, las cuales refieren a reajuste de precios por aumento del precio del gasoil, modificaciones de rubros de la planilla de trabajos adjudicados y prórroga del plazo de ejecución.*

Que. el Informe DAI Nº 073/2012, del 14 de junio de 2012, referente a la factibilidad de un reajuste al precio del contrato, por un monto de G. 703.829 (Guaraníes setecientos tres mil ochocientos veintinueve) por el aumento del Gasoil, concluye en los siguientes términos: "(...)La adjudicación de la Terminación del Pabellón en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, adjudicada a la firma Ingeniería del Paraná, formalizada por Contrato Nº 01/2012, autorizada por Resolución Ministerial Nº 977 del 27/12/2011, se encuentra sujeto a Variación y Ajuste de Precios (CGC 10.4), atendiendo el reajuste de sueldos y jornales de trabajadores del sector privado y la suba del precio del gasoil(...)" y recomienda: "(...)A fin de compensar variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos y atendiendo que los procedimientos y fórmulas descriptas se ajustan al contrato suscripto, correspondiente al Certificado Básico de Obras Nº 2, por lo expuesto se remita a la DIGAFI para su consideración pertinente(...)".

Que, el Informe DAI. Nº 78/12, referente a modificaciones a los rubros consignados en el Anexo I – Detalle de Adjudicación del Contrato Nº 01/2012, por un monto total de G. 65.801.700 (Guaraníes sesenta y cinco millones ochocientos un mil setecientos); donde se analiza la supresión de los ítems: 55, 89, 105, 111, 123 y 124; la disminución de cantidades de los ítems: 80, 87, 88, 90, 106, 109, 114, 119 y la

///...

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministro

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

— ★ —

Resolución Nº 1102/12

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO, A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 01/2012, SUSCRITO CON LA EMPRESA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L. (INDELPA S.R.L.), EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2011 "TERMINACIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA – AD REFÉRENDUM", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

incorporación de trabajos complementarios; concluye en los siguientes términos: "a) (...)El porcentaje solicitado de los trabajos modificatorios es del 5.31%, lo cual se ajusta al Art. 62 Convenios Modificatorios en Obras Públicas de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" (...)" y b) (...)Los plazos de vigencia de contrato y ejecución de obras se encuentran vigentes(...)"; recomendando textualmente: "(...)Basada en la Opinión técnica de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, y atendiendo que las modificaciones y los plazos contractuales se ajustan a las disposiciones legales, esta Dirección da su acuerdo para la prosecución de los trámites administrativos(...)".

Que, el Informe DAI Nº 88/2012, respecto de la prórroga del plazo de ejecución planteado por la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias, concluye en los siguientes términos: "(...)Atendiendo a los argumentos de los atrasos de ejecución remitidas por de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias (días de lluvia y escases de cemento) sería factible la modificación de los cronogramas de obras(...)" y recomienda: "(...)Esta Dirección, basada en la Opinión de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias del MJT encuentra razonable la Ampliación de los plazos de ejecución de obras...Una vez aprobada la ampliación, la misma deberá ser asentada en una Adenda, atendiendo la fecha propuesta por la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias que es hasta el 27 de octubre de 2012(...)".

Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 establece "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio".

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministra

.../// ...

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

— ★ —

Resolución Nº 102/12

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO, A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 01/2012, SUSCRITO CON LA EMPRESA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L. (INDELPA S.R.L.), EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2011 "TERMINACIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA – AD REFÉRENDUM", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, el Art. 61 de la Ley Nº 2051/2003 establece: "Los contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios o de ejecución de obras a que se refiere esta ley, están sujetos a reajuste de precios, en la medida que este previsto en el contrato o durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo.

El ajuste de precios y el procedimiento debe pactarse en el contrato, según las normas que se establezcan en el reglamento de esta ley". El art. 56, de la misma Ley, establece: "Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos... al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases".

Que, el Contrato Nº 01/2012, en su cláusula 10.4, de las CGC, constituye la fórmula que se aplicará para los reajuste de precios, la cual fue efectuada por la Dirección de Auditoría Interna en su Informe DAI Nº 073/2012, arrojando un resultado de G. 703.829 (Guaraníes setecientos tres mil ochocientos veintinueve); y en su cláusula CGC 19.1, establece: "El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por:...aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de la obra..." "En caso de inclemencias climáticas que ocasione paralización de los trabajos en zona de obra".

Que, requerido el parecer del Departamento de Asesoría Jurídica en Materia de Contrataciones Públicas, éste se expidió favorablemente respecto a las modificaciones propuestas, conforme a los términos del Dictamen DAJ-UOC Nº 12/2012 del 27 de julio de 2012.

Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. **ANIVAL DÍAZ MORALES**
Secretario General Interino

.../// Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministra ·

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 102/12

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO, A MODIFICAR EL CONTRATO Nº 01/2012, SUSCRITO CON LA EMPRESA INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L. (INDELPA S.R.L.), EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 09/2011 "TERMINACIÓN DE PABELLÓN EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA – AD REFÉRENDUM", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones;*

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***AUTORIZAR** a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a disponer los trámites para la suscripción de la Adenda respectiva en la que se disponga la modificación del Contrato Nº 01/12 suscrito con la firma **INGENIERÍA DEL PARANÁ S.R.L.**, en el marco del Llamado a Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 09/2011 "Terminación de Pabellón en la Penitenciaría Regional de Emboscada – Ad Referéndum", de acuerdo con el siguiente detalle:*

a) reajustar el precio del Contrato por la suma de G. 703.829 (Guaraníes setecientos tres mil ochocientos veintinueve);

b) ampliar el plazo de ejecución de obra hasta el 27 de octubre de 2012;

c) prorrogar la vigencia del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2012; y

d) Modificar el Anexo I – Detalle de Adjudicación del Contrato Nº 01/2012 original suprimiendo los ítems que se detallan en el Anexo Nº 3 - DETALLE DE SUPRESIÓN DE RUBRO y disminuyendo las cantidades de los ítems: 80, 87, 88, 90, 106, 109, 114, 119, conforme el Anexo Nº 4 - CANTIDADES DISMINUIDAS POR ITEMS, quedando dichos ítems conforme al Anexo Nº 1 - MODIFICACIÓN DE OBRAS POR DISMINUCIÓN DE CANTIDADES e incorporar trabajos complementarios, conforme el Anexo Nº 2 - DETALLE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. Todos los anexos (1, 2, 3 y 4), mencionados, con 5 (cinco) fojas en total, forman parte integrante de la presente resolución.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Art. 2º.- ***ORDENAR** que las modificaciones autorizadas en el artículo 1º de la presente Resolución sean asentadas en una Adenda al Contrato Nº 01/12.*

Art. 3º.- ***COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Ministra

ANEXO Nº 2

DETALLE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

CE Nº 09/11 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA AD REFERENDUM

								INDELPA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		PABELLON PLANTA BAJA							
		Trabajos Preliminares							
2	72101607-006	Revoque de pared a 1 capa (1:4:12)	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	175,00	15.000	2.625.000
		Contrapiso de Hº de cascote - Pisos							
4	72131601-009	Sobre terreno natl e= 7 cm.(1:4:16:24)	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	165,00	35.000	5.775.000
5	72131601-009	Piso d/HoAo term c/alis y óxi rojo- Var Ø6mm c/20	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	49,36	130.000	6.416.800
		Carpinterías de hierro							
18	73121602-004	Reja con estruc de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	15,00	1.000.000	15.000.000
19	73121602-004	Reja con estruc de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	0,50	500.000	250.000
21	73121602-004	Reja c/est de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta c/2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	0,50	1.000.000	500.000
23	73121602-004	Reja c/est de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	0,50	1.000.000	500.000
24	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte ext cuenta c/2 hojas de chapa doblada y parte int c/reja de hierro Ø3/4" - VR1	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	16,00	500.000	8.000.000
		PABELLON PLANTA ALTA							
		Contrapiso de Hº de cascote - Pisos							
36	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	107,13	25.000	2.678.250
		Carpinterías de hierro							
56	73121602-004	Ventana 1,20x0,70, parte extr cuenta c/2 h de chapa doblada y parte int c/reja de hierro Ø3/4" - VR1	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	4,00	500.000	2.000.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

MODIFICACION DE OBRAS POR DISMINUCION DE CANTIDADES

CE Nº 09/11 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA AD REFERENDUM

								INDELPA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		Instalación eléctrica							
80	72102201-010	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	10,00	100.000	1.000.000
		COMEDOR							
		Revoques y Revestidos							
87	72101607-006	Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:12)	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	480,00	18.000	8.640.000
88	72102508-003	Provision y colocacion de azulejos	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	110,00	35.000	3.850.000
		Techos							
		Contrapiso de H° de cascote / Pisos							
90	72131601-004	Ceramica esmaltada	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	195,00	44.500	8.677.500
		Instalación eléctrica							
106	72102201-010	Prov y coloc de ventiladores de techo de 56"	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	7,00	200.000	1.400.000
109	72102201-010	Prov/coloc artef APL con lamp luz mixta 250 watts	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	5,00	100.000	500.000
		Carpinteria de madera							
114	72102602-005	Puerta enchap 0,70x2,10 c/marco, herraje y cerrad	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	1,00	300.000	300.000
		Pintura							
119	72102401-003	De abert. de mad con esm sintético	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	6,70	6.000	40.200
		Varios							
MONTO TOTAL A CONTRATAR									**24.407.700**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

ANEXO Nº 2

DETALLE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

CE Nº 09/11 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA AD REFERENDUM

								INDELPA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		Parasoles							
60	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	30,00	250.000	7.500.000
		Instalación eléctrica							
64	72102201-010	Tableros de 2 compart de 50 agujeros de emb. Con 1 barra d/cobre d/3 fases + neutro + 1 tierra .1 Pl Baja.1 Pl Alta	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	1,00	800.000	800.000
69	72102201-010	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	95,40	15.000	1.431.000
74	72102201-010	Cables de 4mm2	INDELPA	NACIONAL	ml	EVENTO	198,00	3.000	594.000
79	72102201-010	Artefactos fluorescentes 1 x 40	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	52,00	30.000	1.560.000
82	72102201-010	Mano de obra y dirección	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	0,50	4.000.000	2.000.000
		CONSTRUCCION DE TANQUE (PREVENCION CONTRA INCENDIOS)							
86	92121702-002	Colocacion de cañerias para bles	INDELPA	NACIONAL	ml	EVENTO	34,00	120.000	4.046.250
		Instalacion Sanitaria							
96	72131601-011	Acometida de cañeria para agua corriente	INDELPA	NACIONAL	ml	EVENTO	44,52	20.000	890.400
100	72131601-011	Const pozo ciego, diam de 1,50x3,00 m. de prof	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	1,00	2.000.000	2.000.000
		Instalación eléctrica							
103	72102201-010	Tableros seccional p/6 llaves termomagneticas	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	0,50	120.000	60.000
		Carpinterías de hierro							
115	73121602-006	Ventana balancin 3,00x1,10, hojas enchapadas	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	4,70	250.000	1.175.000
MONTO TOTAL A CONTRATAR									**65.801.700**

Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

ANEXO Nº 3

DETALLE DE SUPRESION DE RUBROS

CE Nº 09/11 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA AD REFERENDUM

								INDELPA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		PABELLON PLANTA BAJA							
		Trabajos Preliminares							
55	73121602-004	Reja c/est de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	1,00	2.500.000	2.500.000
		Techos							
89	72131601-007	Techo de tejas y tejuelon c/est d/mad d/ybyrapyta	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	260,00	185.000	48.100.000
		Instalación eléctrica							
105	72102201-010	Prov y coloc de AP con foco de 250 watts	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	10,00	60.000	600.000
111	72102201-010	Inst especial para toma de camara frigorifica	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	2,00	200.000	400.000
		Varios							
123	72102201-003	Instal elect Indep p/extractores electricos	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	10,00	60.000	600.000
124	72102201-003	Prov y coloc de extractores electricos de 24"	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	4,00	1.500.000	6.000.000
MONTO TOTAL A SUPRIMIDO									**58.200.000**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 4

CANTIDADES DISMINUIDAS POR ITEMS

CE Nº 09/11 TERMINACION DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA AD REFERENDUM

								INDELPA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		Instalación eléctrica							
80	72102201-010	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	24	100.000	2.400.000
		COMEDOR							
		Revoques y Revestidos							
87	72101607-006	Revoques de pared a una capa con hidrofugo (1:4:12)	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	110,7	18.000	1.992.600
88	72102508-003	Provision y colocacion de azulejos	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	10	35.000	350.000
		Techos							
		Contrapiso de H° de cascote / Pisos							
90	72131601-004	Ceramica esmaltada	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	5	44.500	222.500
		Instalación eléctrica							
106	72102201-010	Prov y coloc de ventiladores de techo de 56"	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	9	200.000	1.800.000
109	72102201-010	Prov/coloc artef APL con lamp luz mixta 250 watts	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	5	100.000	500.000
		Carpinteria de madera							
114	72102602-005	Puerta enchap 0,70x2,10 c/marco, herraje y cerrad	INDELPA	NACIONAL	un	EVENTO	1	300.000	300.000
		Pintura							
119	72102401-003	De abert. de mad con esm sintético	INDELPA	NACIONAL	m2	EVENTO	6,1	6.000	36.600
MONTO TOTAL DISMINUIDO									**7.601.700**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra